



Հավելված
Հաստատվել է ՀՀ ՎՊԻ Խորհրդի
2011թ. դեկտեմբերի 2-ի թիվ 31/3 որոշմամբ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀԱՍԿԻՉ ՊԱԼԱՏ

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության կրթական օբյեկտների հիմնանորոգման և շինարարության, ինչպես նաև նախագծային աշխատանքների համար պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ

ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Վերահսկողության հիմքը` ՀՀ վերահսկիչ պալատի 2011 թվականի գործունեության տարեկան ծրագրի 5.3 կետը և Վերահսկիչ պալատի Խորհրդի 2011թ. ապրիլի 30-ի թիվ 15/4 որոշումը:

Վերահսկողության նպատակը`

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության կրթական օբյեկտների շինարարության և հիմնանորոգման, ինչպես նաև նախագծային աշխատանքների համար պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործման նկատմամբ ուսումնասիրություն:

Վերահսկողության առարկան` Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության կրթական օբյեկտների հիմնանորոգման և շինարարության, ինչպես նաև նախագծային աշխատանքների ծրագրերի իրականացում:

Վերահսկողության օբյեկտը` ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն:

**Վերահսկողության ծավալը`** Հետևյալ ծրագրերը համարվել են էական և ընդգրկվել են վերահսկողությունում`

- Շինարարական և հիմնանորոգման աշխատանքներ
- Նախագծային աշխատանքներ

Ստուգման կատարման ժամկետը` 06.06.2011 – 08.07.2011թթ.:

Վերահսկողությամբ ընդգրկված ժամանակաշրջանը` 01.01.2009թ.-ից մինչև 08.07.2011թ.

Վերահսկողության մեթոդաբանությունը` Վերահսկողությունն իրականացվել է դիտարկման, ստուգման և վերլուծության ձևով, ինչպես նաև կիրառվել են ֆինանսական, կատարողական /ընտրանքային/ և համապատասխանության վերահսկողության տեսակները:

Ստուգումն իրականացվել է նաև փաստագրման և ֆիզիկական /չափագրում/ եղանակով:

Վերահսկողության արդյունքները

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության կրթական օբյեկտների շինարարության և հիմնանորոգման, ինչպես նաև նախագծային աշխատանքների ծրագրերի իրականացման համար ծախսերի ընդհանուր գումարը նշված ժամանակաշրջանի համար կազմել է 11,436,253.75 հազ. դրամ:

Այդ թվում՝ 2009թ. – ին՝ 8,342,506.80 հազ. դրամ, 2010թ.– ին՝ 3,093,746.95 հազ. դրամ:

- Ընտրանքային կարգով ստուգված օբյեկտների քանակը՝ 10
- Ստուգված գումարը՝ 707,850.92 հազ.դրամ:

Ստուգման արդյունքում արձանագրվել է 52,197.58 հազ. դրամի խախտում:

Ընտրանքային կարգով ստուգման ենթարկված օբյեկտների գերակշիռ մասում բազմիցս կրկնվում են հետևյալ բնութագրական խախտումները.

Շինարարական նորմերի ընդունման մասով.

- շինարարության վարման մատյանները լրացվել են թերի և սահմանված կարգի խախտումներով:

Բացակայում է.

- օգտագործված շինարարական նյութերի որակի հավաստագրերը,
- արտաքին կոմունիկացիաների կատարարողական գծագրերը,
- ծածկված աշխատանքների ակտերը կազմվել են թերի, սահմանված կարգի խախտումներով, ամբողջությամբ չեն նկարագրում շինարարական աշխատանքների կատարման տեխնոլոգիական փուլերը:

Վերը նշված խախտումներից բացի, որոշ օբյեկտներում հայտնաբերվել են նաև հետևյալ բնույթի խախտումներ.

- Արարատի մարզի Դալար գյուղի մասնաշենքի տանիքի հիմնանորոգման աշխատանքները իրականացվել են թերի կատարված նախագծային փաստաթղթերի հիման վրա, աղյուցքում՝ կապալառուի կողմից թույլ են տրվել բազմաթիվ կոնստրուկտիվ բնույթի թերացումներ, որոնք կարող են վտանգ հանդիսանալ մարդկանց և շրջակա միջավայրի համար:

- Արագածոտնի մարզի Ծաղկահովիտի դպրոցի հիմնանորոգման նախագծային փաստաթղթերում, տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների մասնակի փոփոխման գծագրերում նշված չեն հետազոտության արդյունքում հայտնաբերված փոփոխման ենթակա տարրերը՝ մանրակրկիտ տեղանշմամբ, համապատասխան չափերով և քանակով: Արդյունքում՝ փայտե տարրերի մասնակի փոփոխումը կատարվել է տարերայնորեն:

- Լոռու մարզի Լեռնապար գյուղի դպրոցի շինարարական աշխատանքների ընթացքում անորակ և նախագծային խախտումներով են կատարվել հետևյալ աշխատանքները.

- ներսի պատի շարումը 400 մմ հաստությ. կանոնավոր կտրվածքի տուֆ քարով,
- միաձույլ ե/բ աստիճանի բետոնի մակնիշը տեղում ցածր է նախագծային մակնիշից,
- տանիքի փայտամածի հրապաշտպանությունը կատարվել է թերի,
- տանիքի կավարամածի հրապաշտպանությունը կատարվել է թերի:

Ստուգված օբյեկտների գերակշիռ մասում, այլ աշխատանքների թվում անորակ են կատարված նաև հարդարման աշխատանքները՝ սվաղի, մանրահատակի, պրեսգրանիտե, խեցեսալե հատակների, ներկարարական և այլն:

Վերը նշվածը փաստում է այն, որ շինարարական օբյեկտներում տեխնիկական և հեղինակային հսկողությունը չի իրականացվել սահմանված կարգին համապատասխան, խախտելով ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 28.04.98թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման մասին» թիվ 44 հրահանգի և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 28.09.98թ. «Շինարարության նկատմամբ հեղինակային հսկողության իրականացման մասին» թիվ 143 հրահանգի պահանջները:

Նախագծահետազոտական աշխատանքների իրականացման վերաբերյալ

Ստուգված օբյեկտների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը հիմնականում կատարվել են թերի կազմով և բովանդակությամբ:

Մասնավորապես.

- Նախագծերում չեն պահպանված պետական ստանդարտով սահմանված շինարարական գծագրերի մշակման միասնական կանոնները և նորմերը:
- Հաճախակի հանդիպում են նախագծեր՝ առանց անհրաժեշտ չափագծերի, հանգույցների մանրամասների և այլն:

Որոշ դեպքերում՝ գոյություն ունեցող չափագրություններում բացակայում են ճակատների, կտրվածքների և հանգույցների մանրամասների գծագրերը:

- Նախագծերը մեծամասամբ կատարվել են ոչ պատշաճ գրաֆիկական որակով:
- Տանիքների փայտե կոնստրուկտիվ տարրերի մասնակի փոփոխման դեպքում, փոխարինվող տարրերը նախագծում ցույց չեն տրվել:
- Նախագծային առաջադրանքների բացակայության, ոչ բավարար ու անորակ կատարված տեխնիկական հետազոտության և թերի մշակված նախագծերի պատճառով մի շարք դեպքերում առաջացել է նախագծերի վերամշակման և փոփոխված ծավալների համադրման անհրաժեշտություն:

Շինարարական ծրագրերում դեռևս չընդգրկված օբյեկտների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի վերաբերյալ

Թվով 4 նախագծերից (11,634.90 հազ. դրամ) ստուգվել է 3 – ը (9,189.99 հազ.դրամ):

Ստուգման ընթացքում հայտնաբերվել է մի շարք բնութագրական խախտումներ.

• Երևանի Քանաքեռ - Զեյթուն համայնքի մշակույթի կենտրոնի հիմնանորոգում:

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում բացակայում է.

- ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքը,
- շենքի տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ մասնագիտական եզրակացությունը,
- շինարարության կազմակերպման նախագիծը,
- ընդհանուր բացատրագիրը,
- սահմանված կարգով նախագծի համաձայնեցումը

Տեղում կատարված ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ նախագծով նախատեսված մի շարք շինարարական աշխատանքների ծավալներ տրված են առանց օբյեկտի նախնական մանրակրկիտ զննման ու չափագրման տվյալների, որի հետևանքով նախահաշվային արժեքն ուռճացվել է **5,739.7 հազ. դրամի** չափով:

Պետք է նաև նշել, որ շենքում արդեն մի շարք շինարարական աշխատանքներ են կատարվել այլ աղբյուրների ֆինանսավորմամբ, առանց նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում համապատասխան ուղղումներ կատարելու:

• Էջմիածնի թիվ 7 միջնակարգ դպրոցի հիմնանորոգում:

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում բացակայում է.

- ընդհանուր բացատրագիրը,
- շինարարության կազմակերպման նախագիծը,
- սահմանված կարգով նախագծի համաձայնեցումը,

Նախագծային առաջադրանքը կազմված է թերի:

Նախագիծը մշակված է թերի, առանց հաշվի առնելու տեխնիկական եզրակացության կողմից թելադրված պարտադիր միջոցառումների կատարման պայմանները, կապված շենքի որոշ հատվածների ուժեղացման և վերականգնման հետ:

Տեղում կատարված ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ նախագծով նախատեսված մի շարք շինարարական աշխատանքների ծավալներ տրված են առանց օբյեկտի նախնական մանրակրկիտ զննման ու չափագրման տվյալների, որի հետևանքով նախագծային արժեքն ուռճացվել է **29,490.10 հազ. դրամի** չափով:

Խախտվել է 1.02.01-85 ՇՆ եվ Կ-ի և ՀՍՏ ԳՕՍՏ 21.101-99 – ի պահանջները:

• Երևանի գեղարվեստի ինստիտուտի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի վերաբերյալ:

Նախագիծը սահմանված կարգով համաձայնեցված չէ:

Մի շարք խախտումներ են հայտնաբերվել օբյեկտի նախահաշվային մասում, որը բերել է նախահաշվային արժեքի ուճացման **1,507.63 հազ. դրամի** չափով:

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Հիմնանորոգման և շինարարական աշխատանքներ

Ընտրանքային կարգով ստուգման ենթարկված թվով 10 օբյեկտների գերակշիռ մասում բազմիցս կրկնվում են խախտումներ՝ շինարարական նորմերի ընդունման, հաստատված նախագծի համապատասխանության և շինարարական աշխատանքների կատարման որակի մասով:

Ստուգման արդյունքում արձանագրվել է 52,197.58 հազ.դրամի խախտում:

Վերը նշվածը փաստում է այն, որ շինարարական օբյեկտների տեխնիկական և հեղինակային հսկողությունը չի իրականացվել սահմանված պահանջներին համապատասխան, խախտելով ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 28.04.98թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման մասին» թիվ 44 հրահանգի և 28.09.98թ. «Շինարարության նկատմամբ հեղինակային հսկողության իրականացման մասին» թիվ 143 հրահանգի պահանջները:

Նախագծահետազոտական աշխատանքներ

Նախագծերը հիմնականում կատարվել են թերի կազմով և բովանդակությամբ, որի պատճառով շինարարական աշխատանքներում տեղ են գտել մի շարք թերություններ:

Նախագծային առաջադրանքների բացակայության կամ թերի լինելու, ոչ բավարար ու անորակ կատարված տեխնիկական հետազոտության և թերի մշակված նախագծերի պատճառով մի շարք դեպքերում առաջացել է նախագծերի վերամշակման և փոփոխված ծավալների համադրման անհրաժեշտություն:

Դեռևս շինարարական ծրագրերում չընդգրկված օբյեկտների՝ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի վերաբերյալ

Նախագծերը հիմնականում կատարվել են թերի կազմով և բովանդակությամբ: Տեղում կատարված ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ նախագծով նախատեսված մի շարք շինարարական աշխատանքների ծավալներ տրված են օբյեկտի նախնական զննման ու չափագրման թերի տվյալների հիման վրա, որի հետևանքով ներքոնշյալ օբյեկտներում նախահաշվային արժեքները չհիմնավորված ուճացվել են.

- Երևանի Քանաքեռ - Զեյթուն համայնքի մշակույթի կենտրոնի հիմնանորոգում – 5,739.7 հազ.դրամ,

- Էջմիածնի թիվ 7 միջնակարգ դպրոցի հիմնանորոգում – 29,490.10 հազ.դրամ,
- Երևանի գեղարվեստի ինստիտուտի հիմնանորոգում – 1,507.63 հազ.դրամ:

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարությանը

1. Նախագծային առաջադրանքը կազմել մանրակրկիտ, սահմանված կարգին համապատասխան, պարտադիր նշելով օգտագործվող շինարարական նյութերի տեսակը, որակը, ծագումը և այլն:
2. Ձեռնարկել միջոցներ՝ վերահսկողության արդյունքում հայտնաբերված գումարները ՀՀ պետական բյուջե վճարելու ուղղությամբ: Վերականգնման ենթակա գումարները ՀՀ պետական բյուջե փոխանցելիս եկամտային հաշվի սկզբում նախապես նշել «096» կոդը:

«Վերահսկիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 2-րդ մասի գ) կետով սահմանված կարգով, մեկամսյա ժամկետում Վերահսկիչ պալատ գրավոր տեղեկատվություն ներկայացնել հաշվետվության մեջ նշված խախտումները վերացնելու վերաբերյալ ձեռնարկված միջոցառումների մասին: