



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ ՊԱԼԱՏ

**Նավթ արդյունահանող երկրների կազմակերպության հիմնադրամի և
Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամի
աջակցությամբ իրականացվող Արտադրական ենթակառուցվածքների
վերականգնման ծրագրի նկատմամբ իրականացված վերահսկողության
արդյունքների վերաբերյալ**

ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Վերահսկողության հիմքը՝ ՀՀ վերահսկիչ պալատի 2008 թվականի գործունեության տարեկան ծրագրի 11.4 կետը, ՀՀ վերահսկիչ պալատի խորհրդի 2008 թվականի մարտի 25-ի թիվ 17 որոշումը:

Վերահսկողության նպատակը՝ Նավթ արդյունահանող երկրների կազմակերպության հիմնադրամի և Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող՝ Արտադրական ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի իրականացման ընթացքում ֆինանսական միջոցների օգտագործման ուսումնասիրություն:

Վերահսկողության առարկան՝ 2007 թվականի հունվարի 17-ի Հայաստանի Հանրապետության և Միջազգային զարգացման ՕՊԵԿ հիմնադրամի միջև համաձայնագրով տրամադրված փոխառություն, ինչպես նաև համաֆինանսավորված միջոցները, դրանց օգտագործմանն ուղղված գործարքները:

Վերահսկողության օբյեկտը՝ «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրի վերլուծության և կառավարման գրասենյակ» պետական հիմնարկ:

Վերահսկողության ծավալը՝ Վերահսկողությունն ընդգրկել է ծրագրի էական համարված՝ Տնտեսապես հիմնավորված ենթակառուցվածքների վերականգնում ենթաբաղադրիչը: Հսկիչ չափագրման է ենթարկվել 5 պայմանագրային օբյեկտ, որոնց ընդհանուր արժեքը կազմել է Ծրագրի շրջանակներում կնքած պայմանագրերի մոտ 20%-ը:

Վերահսկողության կատարման ժամկետը՝ 2008 թվականի ապրիլի 22-ից մինչև 2008 թվականի հոկտեմբերի 31-ը:

Վերահսկողությունն ընդգրկող ժամանակահատվածը՝ 01.03.2007թ.-ից մինչև 01.04.2008թ.:

Վերահսկողության մեթոդաբանությունը՝ Վերահսկողությունն իրականացվել է դիտարկման, ստուգման և վերլուծության ձևով: Վերահսկողությունն ընդգրկել է համապատասխանության, ֆինանսական և արդյունավետության (կատարողական) վերահսկողության տեսակները:

Վերահսկողության իրականացման ընթացքում ենթաբաղադրիչների համար սահմանվել է էականության մակարդակ: Պարբերական ծախսեր ենթաբաղադրիչը՝ 100,000.0 ԱՄՆ դոլար, ընդգրկված է «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրի վերլուծության և կառավարման գրասենյակ» պետական հիմնարկի պարբերական ծախսերում և համարվել է ոչ էական, քանի որ այն հնարավոր չէ տարանջատել ընդհանուր պարբերական ծախսերից:

Ծրագրային հարցով ձևակերպված խնդիրները լուծելու նպատակով կազմվել է հարցաշար:

Ստուգման ընթացքում կիրառվել են ընտրանքի, տարբեր տվյալների համադրման մեթոդներ, կատարվել է հարցաշարերով տարբեր փաստաթղթերի և տվյալների ուսումնասիրություն: Ստուգման ընթացքում կատարվել են չափագրումներ և գույքագրում:

Վերլուծության փուլում ամփոփվել են վերահսկողության դիտարկման և ստուգման փուլերում արձանագրված փաստերը:

Վերահսկողության արդյունքները.

Ծրագրի իրականացման ընթացքի մասին

Հայաստանի Հանրապետության և Միջազգային զարգացման Նավթ արդյունահանող երկրների կազմակերպության (ՕՊԵԿ) հիմնադրամի (այսուհետ՝ Հիմնադրամ) միջև 2007 թվականի հունվարի 17-ին ստորագրված և 2007 թվականի փետրվարի 27-ին Ազգային ժողովի կողմից վավերացված՝ Արտադրական ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) Համաձայնագրով նախատեսվել է 10,000,000.0 ԱՄՆ դոլարի չափով Փոխառության տրամադրում Հայաստանի Հանրապետությանը: Փոխառությունը

տրամադրվել է 3% տարեկան տոկոսավճարով, 1% տարեկան ծառայողական վճարով և մարման ժամկետը սահմանվել է 2026 թվականի օգոստոսի 15-ը:

Ծրագիրը իրականացնող գործակալություն է հանդիսացել «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրի վերլուծության և կառավարման գրասենյակ» պետական հիմնարկը (այսուհետ՝ Գրասենյակ):

Համաձայնագրի 3-րդ հոդվածի 3.03 մասով սահմանվել է՝ «Սույն Համաձայնագրի ներքո ապրանքների ձեռք բերումը պետք է ընդհանուր առմամբ իրականացվի 1982 թվականի նոյեմբերի 2-ին հաստատված ՕՊԵԿ հիմնադրամի տրամադրված փոխառությունների ներքո ձեռք բերումների ուղեցույցի պայմաններին համապատասխան»:

Ծրագրի իրականացման համար նախատեսվել է համաֆինանսավորում՝ 1,000,000.0 ԱՄՆ դոլարի չափով, որից 849,000.0 ԱՄՆ դոլար՝ ՀՀ պետական բյուջեից և 151,000.0 ԱՄՆ դոլար՝ այլ աղբյուրների հաշվին:

2008 թվականի ապրիլի 1-ի դրությամբ Ծրագիրն իրականացվել է արդեն 86.6%-ով (աղյուսակ 1):

Աղյուսակ 1. Արտադրական ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի կատարողականը առ 01.04.2008թ.

Ֆինանսավորման աղբյուր	Նախահաշիվ	Կատարողական	ԱՄՆ դոլար
			Կատարման %
Վարկային միջոցներ	10,000,000.0	8,814,745.8	88.1
Պետական բյուջե	849,000.0	716,111.0	84.3
Այլ աղբյուրներ	151,000.0	-	-
Ընդամենը	11,000,000.0	9,530,856.8	86.6

Ծրագիրը բաղկացած է երկու ենթաբաղադրիչներից՝

- տնտեսապես հիմնավորված ենթակառուցվածքների վերականգնում (շինարարական աշխատանքներ),
- ծրագրի կառավարում (պարբերական ծախսեր):

Ծրագրի իրականացումն ըստ ենթաբաղադրիչների ներկայացված է աղյուսակ 2-ում:

Աղյուսակ 2. Արտադրական ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի կատարողականը՝ ըստ ենթաբաղադրիչների առ 01.04.2008թ.

Բաղադրիչներ	Նախահաշիվ	Կատարողական	ԱՄՆ դոլար
			Կատարման %
Շինարարական աշխատանքներ	10,900,000.0	9,452,046.8	86.7
Պարբերական ծախսեր	100,000.0	78,810.0	78.8
Ընդամենը	11,000,000.0	9,530,856.8	86.6

Տնտեսապես հիմնավորված ենթակառուցվածքների վերականգնում

ենթաբաղադրիչի շրջանակներում Համաձայնագրով նախատեսվել է տնտեսապես ձեռնտու և հասարակական նշանակություն ունեցող ծրագրերի իրականացումը, ինչպիսիք են՝ ոռոգման համակարգի, ճանապարհների և կամուրջների, խմելու ջրի մատակարարման համակարգի և բնական գազի մատակարարման ցանցի շինարարությունը:

Ստուգման ժամանակահատվածում Ծրագրի շրջանակներում աշխատանքների կատարման համար կնքված պայմանագրերի արժեքը կազմել է 3,151,899.0 հազ. դրամ (աղյուսակ 3):

Աղյուսակ 3. Ծրագրով կնքված պայմանագրերի արժեքը՝ ըստ աշխատանքների տեսակների
հազ. դրամ

Աշխատանքների տեսակը	Պայմանագրերի արժեքը	%
Գազամատակարարում	1,434,802.8	45.5
Ճանապարհաշինություն	1,073,674.8	34.1
Ջրամատակարարում և ոռոգում	643,421.4	20.4
Ընդամենը	3,151,899.0	100.0

Այս ենթաբաղադրիչի շրջանակներում 2007թ. մարտի 1-ի ՀՀ կառավարության թիվ 304-Ա որոշմամբ¹ նախատեսված 42 օբյեկտների բաշխումը ՀՀ մարզերի միջև ներկայացված է աղյուսակ 4-ում.

Աղյուսակ 4. Կնքված պայմանագրերով օբյեկտների տեղաբաշխումը՝ ըստ ՀՀ մարզերի
հազ. դրամ

Մարզի անվանումը	Օբյեկտների քանակը	Պայմանագրերի արժեքը	%
Լոռի	8	613.778.1	19.5
Գեղարքունիք	5	557.290.6	17.7
Սյունիք	6	544.432.1	17.2
Արարատ	4	361.873.7	11.5
Արագածոտն	8	299.510.0	9.5
Վայոց ձոր	3	257.770.8	8.2
Տավուշ	2	249.067.3	7.9
Շիրակ	1	174.592.3	5.5
Կոտայք	2	75.803.6	2.4
Արմավիր	1	17.780.4	0.6
Ընդամենը	42	3.151.899.0	100.0

Համաձայնագրի 4-րդ հոդվածի 4.01 կետով ամրագրվել է՝ «Սույն համաձայնագիրը և կողմերի միջև կնքված ցանկացած լրացուցիչ համաձայնագիր պետք է ազատվեն

¹ որոշման մեջ կատարված հետագա փոփոխություններով և լրացումներով

հարկերից, գանձումներից կամ տուրքերից, որոնք գանձվում են փոխառու երկրի կողմից կամ փոխառուի տարածքում՝ կապված համաձայնագրի իրականացման, գործառնությունների և գրանցման հետ»։ Սակայն ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության 26.01.2007թ. N9/3-99-655 տեղեկանքով Համաձայնագրի իրականացման գործառնություններ են դիտվել միայն փոխառության գումարների տրամադրումը և վերադարձը, որի հետևանքով ծրագրի շրջանակներում կատարվելիք աշխատանքները համարվել են հարկվող գործարքներ այն դեպքում, երբ Հիմնադրամի հետ կնքված 2005 թվականի ապրիլի 21-ի համաձայնագրին՝ հիմք ընդունելով նույն բովանդակությամբ 4-րդ հոդվածի 4.01 կետի պահանջը, ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության 01.06.2005թ. N9/3-570/1-573 տեղեկանքի համաձայն տրվել է հարկային արտոնություն։

2007 թվականին Ծրագրի շրջանակներում հարկային արտոնություն չի տրվել, որը Համաձայնագրի պահանջների խախտում է։ Արդյունքում, Ծրագրի շրջանակում առաջացել է ավելացված արժեքի հարկի պարտավորությունների հաշվարկման անճշտություն։ Աշխատանքների կատարման համար կնքված 3,151,899.0 հազ. դրամի պայմանագրային պարտավորությունների դիմաց 2008 թվականի ապրիլի 1-ի դրությամբ առկա են ավարտված աշխատանքների 2,698,546.9 հազ. դրամի կատարողական ակտեր։ Բոլոր կատարողական ակտերում բացակայում է առանձին տողով 20% դրույքաչափով ավելացված արժեքի հարկի հաշվարկն այն դեպքում, երբ պայմանագրով ամրագրված է, որ պայմանագրի արժեքը ներառում է ավելացված արժեքի հարկը։ «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի պահանջի համաձայն՝ կատարված 2,698,546.9 հազ. դրամի աշխատանքների համար պետք է հաշվարկվեր առանձին տողով 539,709,4 հազ. դրամի ավելացված արժեքի հարկ, իսկ ըստ պայմանագրերի պահանջի՝ հաշվարկվել և վճարվել է 449,847.8 հազ. դրամի ավելացված արժեքի հարկ։ Փաստորեն, Ծրագրի շրջանակներում պակաս է հաշվարկվել 89,861.6 հազ. դրամի ավելացված արժեքի հարկ։

Ստուգման ընթացքում ենթարկվել է հսկիչ չափագրման 5 պայմանագրային օբյեկտ՝ 576,429.3 հազ. դրամ ընդհանուր արժեքով, որը կազմել է Ծրագրի շրջանակներում կնքած պայմանագրերի մոտ 20%-ը։

• ***Մյունիքի մարզի Խնձորեսկ գյուղի 2.5 կմ միջհամայնքային ավտոճանապարհի վերականգնում։*** Պայմանագրային արժեքը՝ 86,286.12 հազ. դրամ։ Կապալառուն՝ «Գորիսի ճՇԸ» ԲԲԸ։ Առ 01.04.08թ. աշխատանքները ավարտվել են ողջ ծավալով, պայմանագրով նախատեսված ժամկետում։ Հսկիչ չափագրման արդյունքում կատարողական ակտի հետ համադրմամբ չափագրման ենթակա ծավալների էական շեղումներ չի արձանագրվել։ Համաձայն 2007 թվականի հոկտեմբեր ամսվա թվով 6 ծածկված աշխատանքների

ակտերի, իրականացվել է կողմակների ամրացում կոպճաավազային նյութերով՝ 271.5 խմ (1 խմ՝ 2000 դրամ): Հսկիչ չափագրման արդյունքում պարզվել է, որ իրականացվել է 123.8 խմ կողմակների ամրացում, կամ կատարողական ակտով հավելյալ հաշվարկվել և վճարվել է 295.4 հազ. դրամ: Կատարողական ակտով վճարվել է 5-ական ասֆալտբետոնե խտացված պատվածքից կեռնային փորձամնուշի հորատման և լաբորատորիա տեղափոխելու արժեքը: Առկա է փորձարկման 4-ական եզրակացություն կամ հավելյալ հաշվարկվել և վճարվել է համապատասխանաբար՝ 46.8 և 35.6 հազ. դրամ: *Այսպիսով, զանձման ենթակա գումարը կազմել է 377.8 հազ. դրամ:*

• ***Մյունիքի մարզի Գորիս քաղաքի և հարակից գյուղերի ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցումը «Ձույգաղբյուր» աղբյուրների միացումով:*** Աշխատանքներն իրականացվել են երկու չափաբաժնով՝

1. Ջրատարի երկարությունը՝ 5010 գծմ, պայմանագրային արժեքը՝ 149,780.0 հազ. դրամ, կապալառուն՝ «Դորոժնիկ» ՍՊԸ:
2. Ջրատարի երկարությունը՝ 3070 գծմ, պայմանագրային արժեքը՝ 99,879.9 հազ. դրամ, կապալառուն՝ «Տեխառշին» ՍՊԸ:

Աշխատանքը ժամկետում ավարտելու նպատակով Պատվիրատուն այն արհեստականորեն բաժանել է չափաբաժինների: Հանրապետությունում անհրաժեշտ տրամաչափի (D –530 մմ) նոր խողովակների բացակայության պատճառով նախատեսվել է պիտանիության սերտիֆիկատի առկայությամբ երկրորդային օգտագործման համար պիտանի պողպատյա խողովակներ: Համաձայն կատարողականների խողովակի մեկ գծամետրի արժեքը և տեղադրումը I-ին չափաբաժնում կազմել են 20 889 դրամ, իսկ II-ում՝ 18 752 դրամ: Համաձայն օգտագործված խողովակների ծագումնաբանությունը հավաստող փաստաթղթերի՝ «Դորոժնիկ» ՍՊԸ-ն 1 գծմ խողովակները ձեռք է բերել միջինը *4504 դրամով*, իսկ «Տեխառշին» ՍՊԸ-ն՝ *11 500 դրամով*: Փաստորեն, արհեստականորեն չափաբաժինների բաժանված նույնատիպ տեխնիկական բնութագիր պարունակող աշխատանքներում չի պահպանվել ընդհանուր գնային քաղաքականություն, որի կիրառման դեպքում *հնարավոր էր տնտեսել մինչև 10,706.4 հազ. դրամ:*

Համաձայն ծածկված աշխատանքների և կատարողական ակտերի համադրության արդյունքների՝ «3-4 թղ կարգի բնահողի քանդում» աշխատանքներում Պատվիրատուն առաջին չափաբաժնում հավելյալ հաշվարկել է 901.8 խմ և վճարել է 339.1 հազ. դրամ, իսկ 2-րդ չափաբաժնում համապատասխանաբար՝ 552.6 խմ և 105.0 հազ. դրամ: *Ընդամենը զանձման ենթակա է 444.1 հազ. դրամ:*

- **Վայոց ձոր մարզի Հերիեր գյուղի գազիֆիկացման աշխատանքներ:**
Պայմանագրային արժեքը՝ 60,354.0 հազ. դրամ: Կապալառուն՝ «Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ-ի «Տրանսգազին» ՍՊԸ: Առ 01.04.08թ. ավարտված աշխատանքների արժեքը կազմել է 40,437.2 հազ. դրամ: Հսկիչ չափագրման արդյունքում կատարողական ակտի հետ համադրմամբ չափագրման ենթակա ծավալների էական շեղումներ չեն արձանագրվել:

Համաձայն կատարողական ակտի 1680.5 գծմ գազատարի D-108*6մմ մետաղական անկար ջերմամշակված խողովակների արժեքը մեկ գծմ համար կազմել է 8245 դրամ, այդ թվում՝ տեղադրումը՝ 3745 դրամ, իսկ 1140 գծմ D-108*4մմ խողովակների արժեքը՝ 5105 դրամ, այդ թվում տեղադրման արժեքը՝ 1105 դրամ: Հաշվի առնելով նույն տրամաչափի, բայց տարբեր հաստության պատերով խողովակների աշխատածախսի և նյութածախսի տարբերությունը հաշվարկել և կատարողական ակտով *հավելյալ վճարվել է $3745-2088=1657*1680.5=2,784.5$ հազ. դրամ:*

Համայնքի կողմից որպես ներդրում գազատարի հենասյուների մոնտաժման համար տրամադրվել է 1061.9 գծմ երկրորդային օգտագործման մետաղական խողովակներ, որը հաշվապահական հաշվառմամբ չի արտացոլվել:

- **Վայոց ձոր մարզի Փոռ և Զառիթաի գյուղերի գազիֆիկացման աշխատանքներ:**
Պայմանագրային արժեքը՝ 180,129.2 հազ. դրամ: Կապալառուն՝ «Դորոժնիկ» ՍՊԸ: Առ 01.04.08թ. ավարտված աշխատանքների արժեքը կազմել է 90,052.7 հազ. դրամ: Հսկիչ չափագրման արդյունքում կատարողական ակտի հետ համադրմամբ չափագրման ենթակա ծավալների էական շեղում չի արձանագրվել:

Նախահաշվով նախատեսվել է մետաղական խողովակների և կանգնակների երկշերտ յուղաներկում, որն առանց գործող ստանդարտին հղում կատարելու համարվել է բավարար հակակոռոզիոն մեկուսացում: Գազատարի երկարաժամկետ շահագործումը ապահովելու նպատակով անհրաժեշտ է երաշխիքային գումարների հաշվին, խելամիտ ժամկետում, կատարել մետաղական խողովակների և կանգնակների հակակոռոզիոն մեկուսացում՝ համաձայն գործող ստանդարտի:

Համայնքի կողմից ներդրումն ապահովելու նպատակով, Փոռ համայնքի ավագանին կայացրել է 27.04.05թ. թիվ 2 որոշումը, համաձայն որի՝ «Համայնքը գազիֆիկացնելու համար տարածքում գտնվող, բայց չօգտագործվող խողովակաշարը Դ-150 մմ 850 գծմ ապամոնտաժել և կատարել ներդրում»: Սույն որոշումով խողովակները տրամադրվել են կապալառուին ապրանքային տեսքով՝ առանց նշելու արժեքը և հաշվապահական ձևակերպման:

Փաստորեն, Ծրագրով նախատեսված 5 օբյեկտների հսկիչ չափագրման արդյունքում պարզվել է, որ *պակաս կատարված աշխատանքների դիմաց 3,606.4 հազ. դրամ ենթակա է գանձման երաշխիքային գումարների հաշվից:*

Ստուգմամբ պարզվել է, որ Ծրագրի շրջանակներում 25 համայնքներում իրականացված գազիֆիկացման աշխատանքների ավարտական ակտերով շահագործման հանձնված 982,903.0 հազ. դրամ արժեքով օբյեկտները պետական գրանցում չեն ստացել և համապատասխան հաշվեկշիռներում չեն արտացոլվել:

Գրասենյակը, առանց գազիֆիկացման օբյեկտների ողջ ծավալով կատարելու պարտավորություններ ստանձնելու, 8 պայմանագրով ձեռք է բերել 50,174.0 հազ. դրամի խողովակներ և տրամադրել է մարզերի առանձին համայնքների:

Ստուգման ընթացքում պարզվել է, որ Արմավիրի մարզի Շենիկի գյուղապետարանը գազատարի կառուցման նպատակով Գրասենյակի լիազոր մարմնին՝ ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությանն ուղղված 21.11.2007թ. N 27 գրությամբ ներկայացրել է 15,000.0 հազ. դրամի խողովակների հատկացման պահանջ: Գրասենյակը «Մանշին» ՍՊԸ-ից 10.12.2007թ. PRIP/LSH-2007/001/Pipe մատակարարման պայմանագրով ձեռք է բերել երկրորդային օգտագործման համար պիտանի 4200 գծմ $D=108*4.5$ մմ էլեկտրաեռակցվող մետաղական խողովակներ և կատարել է պայմանագրով նախատեսված վճարումը՝ «Մանշին» ՍՊԸ հաշվարկային հաշվին փոխանցել է 14,805.0 հազ. դրամ: Գրասենյակի կողմից ձեռք բերված խողովակները «Մանշին» ՍՊԸ-ի, գյուղապետարանի և Գրասենյակի միջև կազմված եռակողմ հանձնման-ընդունման արձանագրությամբ ի պահ են հանձնվել գյուղապետարանին:

Գյուղապետարանը նույն «Մանշին» ՍՊԸ հետ կնքել էր 10.03.2005թ. թիվ 4 պայմանագիրը, որով «Մանշին» ՍՊԸ-ն պարտավորվել էր կազմել նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը և իրականացնել համայնքը սնող գազատարի ու ներքին ցանցի կառուցումը (ներառյալ՝ անհրաժեշտ նյութերի ձեռք բերում), իսկ Գրասենյակը 9400 գծմ $D=108*4.5$ մմ էլեկտրաեռակցվող մետաղական խողովակներով գազատարի կառուցման համար ստանձնել էր վճարման ենթակա 81,500.0 հազ. դրամի պարտավորություն: Աշխատանքները ողջ ծավալով իրականացնելու ժամկետ է սահմանվել 30.12.2005թ., որը պայմանագրի անբաժանելի մասը հանդիսացող համաձայնագրերով երկարաձգվել է մինչև 31.07.2008թ.: Ընդ որում պայմանագրի գործողության ողջ ընթացքում պայմանագրի գնի և ծավալաթերթի փոփոխություն չի կատարվել: 2005 թվականի մարտի 10-ից մինչև 2007 թվականի դեկտեմբերի 7-ը, կամ մինչև Գրասենյակի և «Մանշին» ՍՊԸ-ի միջև խողովակների մատակարարման

պայմանագիր կնքելը, գյուղապետարանը «Մանշին» ՍՊԸ-ին արդեն վճարել էր գազատարի կառուցման պայմանագրի նախահաշվային արժեքի 96.8% կամ 78,900.0 հազ. դրամ: Հետևաբար, 15,000.0 հազ. դրամ արժեքով լրացուցիչ խողովակներ հատկացնելու անհրաժեշտություն չէր եղել և գյուղապետարանը անհիմն պահանջով էր դիմել Գրասենյակի լիազոր մարմնին:

Փաստորեն, Շենիկ համայնքի գազատարի կառուցման համար նախահաշվային արժեքից հավելյալ՝ առանց պարտավորության, անհիմն պահանջված և ստացված խողովակների արժեքը՝ 14,805.0 հազ. դրամ, Շենիկի գյուղապետարանի կողմից ենթակա է վերադարձման Գրասենյակի հաշվին:

ԵԶՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

1. 2008 թվականի ապրիլի 1-ի դրությամբ Ծրագիրն իրականացվել է արդեն 86.6 %-ով:
2. Չի կատարվել Համաձայնագրի 4-րդ հոդվածի 4.01. կետի պահանջը՝ Ծրագրին հարկային արտոնություն չի տրվել:
3. Ծրագրի շրջանակներում առկա է ավելացված արժեքի հարկի գծով 89,861.6 հազ. դրամի չհաշվարկված տարբերություն:
4. Հինգ օբյեկտների հսկիչ չափագրման արդյունքներով չկատարված աշխատանքների դիմաց վճարած 3,606.4 հազ. դրամը ենթակա է գանձման երաշխիքային գումարների հաշվից:
5. Ծրագրի շրջանակներում 25 համայնքներում իրականացված գազիֆիկացման աշխատանքների ավարտական ակտերով շահագործման հանձնված 982,903.0 հազ. դրամ արժեքով օբյեկտները պետական գրանցում չեն ստացել և համապատասխան հաշվեկշիռներում չեն արտացոլվել:
6. Շենիկ համայնքի գազատարի կառուցման համար նախահաշվային արժեքից հավելյալ՝ առանց պարտավորության, անհիմն պահանջված և ստացված խողովակների արժեքը՝ 14,805.0 հազ. դրամը Շենիկի գյուղապետարանի կողմից ենթակա է վերադարձման Գրասենյակի հաշվին:

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ կառավարությանը առաջարկվում է.

1. Զննարկել Ծրագրի շրջանակներում ավարտական ակտերով շահագործման հանձնված օբյեկտների նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման խնդիրը:
2. Ապահովել միջպետական համաձայնագրերով հարկային արտոնությունների տրամադրման համապատասխանությունը համաձայնագրերի պահանջներին:

3. Ձեռնարկել միջոցներ՝ փոխառության միջոցներից Շենիկի գյուղապետարանին անհիմն հատկացված 14,805.0 հազ. դրամը Գրասենյակի հաշվին վերադարձնելու համար:

«Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրի վերլուծության և կառավարման գրասենյակ» պետական հիմնարկին.

1. Չափագրման արդյունքներով արձանագրված հինգ օբյեկտներում չկատարված աշխատանքների դիմաց վճարված 3,606.4 հազ. դրամը գանձել պայմանագրերով նախատեսված երաշխիքային գումարների հաշվից:

Համաձայն «Վերահսկիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 2-րդ մասի գ) կետի, մեկամսյա ժամկետում ՀՀ վերահսկիչ պալատին գրավոր տեղեկատվություն տրամադրել՝ հայտնաբերված խախտումները վերացնելու վերաբերյալ: