



**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ ՊԱԼԱՏ
ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

ՀՀ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՈՒՄ ԳԱԶԻՖԻԿԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԻՅ ՀԱՏԿԱՅՎԱԾ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Վերահսկողության հիմքը՝

«Վերահսկիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենքը:

ՀՀ վերահսկիչ պալատի խորհրդի 2008 թվականի օգոստոսի 29-ի քիվ 14/6 որոշումը:

Վերահսկողության նպատակը՝

ՀՀ համայնքներում գազիֆիկացման աշխատանքների իրավիճակի նկատմամբ
վերահսկողության իրականացում:

Վերահսկողության առարկան՝

ՀՀ համայնքներում գազիֆիկացման աշխատանքների կատարման համար բյուջեներից
հատկացված միջոցների օգտագործումը:

Վերահսկողության օբյեկտները՝

Արմավիրի մարզի Երվանդաշատ, Կողբավան, Բագարան, Վանանդ, Արտամետ և
Արագածոտնի մարզի Արագածավան և Արտենի համայնքներ:

Վերահսկողության կատարման ժամկետը՝

2008 թվականի սեպտեմբերի 4-ից մինչև 2008 թվականի դեկտեմբերի 29-ը:

Վերահսկողությունն ընդգրկող ժամանակահատվածը՝

2005 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2008 թվականի սեպտեմբերի 1-ը:

**Արմավիրի մարզի Երվանդաշատ, Կողբավան, Բագարան, Վանանդ, Արտամետ
և Արագածոտնի մարզի Արագածավան և Արտենի համայնքներում
գազիֆիկացման աշխատանքների կատարման ընթացքի մասին ըստ
համայնքների**

Արմավիրի մարզի Երվանդաշատ համայնքը սնող գազատարի նախագծա-
նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման, կառուցման և համայնքի ներքին ցանցի
շինմոնտաժային աշխատանքների իրականացման նպատակով 2005թ. ապրիլի 14-ին
Արմավիրի մարզի Երվանդաշատ համայնքի գյուղապետարանի և «Մանշին» ՍՊԸ-ի միջև
կնքվել է թիվ 13 պայմանագիրը 60.000.0 հազ. դրամ /վաթսուն միլիոն/ ընդհանուր արժեքով:
Աշխատանքների կատարման համար վերջնաժամկետ է սահմանվել 2005թ. նոյեմբերի 1-ը:
Պայմանագրով նախատեսվել է, որ շին-հավաքակցման աշխատանքները իրականացվում են
փուլերով՝ յուրաքանչյուր փուլի, հատվածի կամ գյուղում իրականացվող փաստացի
աշխատանքների վերաբերյալ կատարողը ներկայացնում է կատարողական ակտ, որից հետո
պատվիրատուի կողմից արդյունքները ուսումնասիրվելուց հետո պատվիրատուն վճարում է
կատարողական ակտում ներկայացված աշխատանքների արժեքը: Համաձայն ներկայացված
տեղեկանքների 2008թ. սեպտեմբերի 24-ի դրությամբ գյուղապետարանի կողմից, որպես
կանխավճար 2005թ. մայիսի 23-ին ՍՊԸ-ին փոխանցվել է 33.044.6 հազ. դրամ/երեսուներեք
միլիոն քառասունչորս հազար վեց հարյուր /:

Երվանդաշատ համայնքի գազիֆիկացման համար տեղադրվել են հենասյուներ սնուցող
գազատարի համար մինչև Բագարան համայնք: Վերը նշված գազատարից դեպի
Երվանդաշատ սնող գազատարի կառուցման նպատակով որևէ շինարարական աշխատանք
չի կատարվել: Ստուգման արդյունքում պարզվեց նաև, որ «Մանշին» ՍՊԸ-ի կողմից
կատարվել են միայն սնուցող գազատարի նախագծանախահաշվային աշխատանքները, որի
համար գյուղապետարանի կողմից փոխանցվել է 430.0 /չորս հարյուր երեսուն/ հազ. դրամ,
ինչպես նաև կատարվել է Երվանդաշատ համայնքի գազիֆիկացման ներքին ցանցի
նախագծա-նախահաշվային աշխատանքները, որի համար գյուղապետարանի կողմից
փոխանցվել է 2.200.0 հազ. դրամ /երկու միլիոն երկու հարյուր հազար/: Նշենք, որ
գազիֆիկացման աշխատանքների համար Երվանդաշատ գյուղ է տեղափոխվել մեկ մեքենա
/ մոտ 500 հատ/ տուֆ քար:

Երվանդաշատ համայնքի և «Մանշին» ՍՊԸ-ի միջև կնքված պայմանագրի ժամկետը
մարզպետարանի միջնորդությամբ երկարաձգվել է երեք անգամ՝ 01.11.2005թ. մինչև
30.09.2006թ., 29.09.2006թ. մինչև 30.09.2007թ., 10.09.2007թ. մինչև 21.07.2008թ.:

Գազիֆիկացման հետ կապված որևէ այլ աշխատանք «Մանշին» ՍՊԸ-ի կողմից մինչ
օրս չի կատարվում:

Արմավիրի մարզի Կողբավան համայնքը սնող գազատարի նախագծա-
նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման, կառուցման և համայնքի ներքին ցանցի
շինմոնտաժային աշխատանքների իրականացման նպատակով 2005թ. ապրիլի 14-ին
Արմավիրի մարզի Կողբավան համայնքի գյուղապետարանի և «Մանշին» ՍՊԸ-ի միջև կնքվել
է թիվ 13 պայմանագիրը 32.000.0 հազ. դրամ /երեսուներկու միլիոն/ ընդհանուր արժեքով:
Աշխատանքների կատարման համար վերջնաժամկետ է սահմանվել 01 նոյեմբերի 2005թ.:
Պայմանագրով նախատեսվել է, որ շին-հավաքակցման աշխատանքներն իրականացվում են
փուլերով. յուրաքանչյուր փուլի, հատվածի կամ գյուղում իրականացվող փաստացի
աշխատանքների վերաբերյալ կատարողը ներկայացնում է կատարողական ակտ, որից հետո
պատվիրատուի կողմից արդյունքները ուսումնասիրվելուց հետո պատվիրատուն վճարում է
կատարողական ակտում ներկայացված աշխատանքների արժեքը: Գյուղապետարանի
կողմից ՍՊԸ-ին երկու փուլով՝ 20.07.2005թ. 20,000.0 հազ. դրամ /քսան միլիոն/ և 10.08.2005թ.
10,000.0 հազ. դրամ /տասը միլիոն/ փոխանցվել է ընդամենը 30,000.0 հազ. դրամ /երեսուն
միլիոն/ :

Ստուգման արդյունքում պարզվել է, որ Կողբավան համայնքի գազիֆիկացման
նպատակով Վանանդ գյուղից դեպի Կողբավան՝ 5 կմ տարածքի վրա տեղադրվել են
հենասյուներ սնուցող գազատարի համար, «Մանշին» ՍՊԸ-ի կողմից կատարվել են սնուցող
գազատարի նախագծա-նախահաշվային աշխատանքները, որի համար գյուղապետարանի
կողմից փոխանցվել է 240.0 /երկու հարյուր քառասուն / հազ. դրամ, ինչպես նաև կատարվել է
Կողբավան համայնքի գազիֆիկացման ներքին ցանցի նախագծա-նախահաշվային
աշխատանքները, որի համար գյուղապետարանի կողմից փոխանցվել է 1,656.8 հազ. դրամ
/մեկ միլիոն վեց հարյուր հիսունվեց հազար ութ հարյուր/: Նշենք, որ գազիֆիկացման
աշխատանքների համար Կողբավան գյուղ է տեղափոխվել / մոտ 1000 հատ/ տուֆ քար և վեց
հատ բետոնե ծածկ:

Կողբավան համայնքի և «Մանշին» ՍՊԸ-ի միջև կնքված պայմանագրի ժամկետը
մարգալետարանի միջնորդությամբ երկարաձգվել է՝ 01.11.2005թ. մինչև 30.09.2006թ.,
29.09.2006թ. մինչև 30.09.2007թ., 10.09.2007թ. մինչև 21.07.2008թ.:

Գազիֆիկացման հետ կապված որևէ այլ աշխատանք «Մանշին» ՍՊԸ-ի կողմից մինչ
օրս չի կատարվել:

Արմավիրի մարզի Բագարան համայնքը սնող գազատարի նախագծա-
նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման, կառուցման և համայնքի ներքին ցանցի
շինմոնտաժային աշխատանքների իրականացման նպատակով 2005թ. ապրիլի 14-ին
Արմավիրի մարզի Բագարան համայնքի գյուղապետարանի և «Մանշին» ՍՊԸ-ի միջև կնքվել է
թիվ 13 պայմանագիրը՝ 60,000.0 հազ. դրամ /վաթսուն միլիոն/ ընդհանուր արժեքով:
Աշխատանքների կատարման համար վերջնաժամկետ է սահմանվել 2005թ. նոյեմբերի 1-ը:
Պայմանագրով նախատեսվել է, որ շին-հավաքակցման աշխատանքներն իրականացվում են

փուլերով. յուրաքանչյուր փուլի, հատվածի կամ գյուղում իրականացվող փաստացի աշխատանքների վերաբերյալ կատարողը ներկայացնում է կատարողական ակտ, որից հետո պատվիրատուի կողմից արդյունքներն ուսումնասիրվելուց հետո պատվիրատուն վճարում է կատարողական ակտում ներկայացված աշխատանքների արժեքը: 2005թ. ընթացքում գյուղապետարանի կողմից, ՍՊԸ-ին փոխանցվել է 45,900.0 հազ. դրամ /քառասունհինգ միլիոն իննը հարյուր /:

Ստուգման արդյունքում պարզվել է՝ Բագարան համայնքի գազիֆիկացման համար կատարվել են հետևյալ աշխատանքները՝ գազատարի լրիվ հենասյուների տեղադրումը մինչև գազաբաշխման կենտրոն, կառուցվել է գազաբաշխման կենտրոնի շենքը և տեղափոխվել են բետոնածածկը, տեղադրվել է մոտ 700 մ գազատար խողովակներ: «Մանշին» ՍՊԸ-ի կողմից կատարվել են սնուցող գազատարի նախագծանախահաշվային աշխատանքները, որի համար գյուղապետարանի կողմից փոխանցվել է 430.0 /չորս հարյուր երեսուն/ հազ. դրամ, ինչպես նաև կատարվել է Բագարան համայնքի գազիֆիկացման ներքին ցանցի նախագծանախահաշվային աշխատանքները, որի համար գյուղապետարանի կողմից փոխանցվել է 2,450.2 հազ. դրամ /երկու միլիոն չորս հարյուր հիսուն հազար երկու հարյուր /:

Բագարան համայնքի և «Մանշին» ՍՊԸ-ի միջև կնքված պայմանագրի ժամկետը մարզպետարանի միջնորդությամբ երկարաձգվել է՝ 01.11.2005թ. մինչև 30.09.2006թ., 29.09.2006թ. մինչև 30.09.2007թ., 10.09.2007թ. մինչև 21.07.2008թ.:

Գազիֆիկացման հետ կապված որևէ այլ աշխատանք «Մանշին» ՍՊԸ-ի կողմից մինչ օրս չի կատարվել:

Արմավիրի մարզի Վանանդ համայնքը սնող գազատարի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման, կառուցման և համայնքի ներքին ցանցի շինմոնտաժային աշխատանքների իրականացման նպատակով 2005թ. ապրիլի 14-ին Արմավիրի մարզի Վանանդ համայնքի գյուղապետարանի և «Մանշին» ՍՊԸ-ի միջև կնքվել է թիվ 13 պայմանագիրը 65,000.0 հազ. դրամ /վաթսունհինգ միլիոն/ ընդհանուր արժեքով: Աշխատանքների կատարման համար վերջնաժամկետ է սահմանվել 2005թ. նոյեմբերի 1-ը: Պայմանագրով նախատեսվել է, որ շին-հավաքակցման աշխատանքները իրականացվում են փուլերով. յուրաքանչյուր փուլի, հատվածի կամ գյուղում իրականացվող փաստացի աշխատանքների վերաբերյալ կատարողը ներկայացնում է կատարողական ակտ, որից հետո պատվիրատուի կողմից արդյունքներն ուսումնասիրվելուց հետո պատվիրատուն վճարում է կատարողական ակտում ներկայացված աշխատանքների արժեքը: Գազիֆիկացման աշխատանքները սկսելու համար «Մանշին» ՍՊԸ-ին կանխավճար է փոխանցվել 40,000.0 հազ. դրամ /քառասուն միլիոն/ 21.07.2005թ., 20,000.0 հազ. դրամ /քսան միլիոն/ փոխանցվել է 29.11.2005թ. և 50,000.0 հազ. դրամ /հիսուն միլիոն/՝ 17.05.2007թ.: Սնուցող գազատարի 6677գծմ-ի համար ծախսվել է 50,000.0 հազ. դրամ /հիսուն միլիոն/, Գ.Կ.Կ.-ի կառուցման

համար ծախսվել է 1.680.0 հազ. դրամ/մեկ միլիոն վեց հարյուր ութսուն հազար/, իսկ գյուղի ներսնադարձային ցանցի համար՝ 4.000.0 հազ. դրամ /չորս միլիոն/:

Վանանդ համայնքի և «Մանշին» ՍՊԸ-ի միջև կնքված պայմանագրի ժամկետը մարզպետարանի միջնորդությամբ երկարաձգվել է՝ 01.11.2005թ. մինչև 30.09.2006թ., 29.09.2006թ. մինչև 30.09.2007թ., 10.09.2007թ. մինչև 21.07.2008թ.

Ստուգման արդյունքում պարզվել է. Վանանդ համայնքի գազիֆիկացման աշխատանքների հիմնական մասը կատարվել է, սակայն ներքին ցանցի աշխատանքները՝ թերի են, որի պատճառով մոտ 9,000.0 հազ. դրամ /ինը միլիոն/ աշխատանքներ կատարողականը չի ընդունվում գյուղապետարանի կողմից:

Արմավիրի մարզի Արտամետ համայնքը սնող գազատարի նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման, կառուցման և համայնքի ներքին ցանցի շինմոնտաժային աշխատանքների իրականացման նպատակով 2004թ. դեկտեմբերի 24-ին Արմավիրի մարզի Արտամետ համայնքի և «Տեղաս» ՍՊԸ-ի միջև կնքվել է պայմանագիր 52,000.0 հազ. դրամ /հիսուն երկու միլիոն/ ընդհանուր արժեքով, որն ամբողջությամբ վճարվել է: Ըստ պայմանագրի աշխատանքների կատարման համար վերջնաժամկետ է սահմանվել 2005թ. նոյեմբերի 30-ը:

Համաձայն պայմանագրի պատվիրատուն պարտավորվել է երկու օրվա ընթացքում տրամադրել նախատեսված գումարը: Սահմանված ժամկետում «Տեղաս» ՍՊԸ-ն գազիֆիկացման աշխատանքները չի ավարտել և կողմերի համաձայնությամբ պայմանագրի ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 2006թ. մայիսի 10-ը, որից հետո կրկին ՍՊԸ-ն չի կատարել նախագծով նախատեսված աշխատանքները:

Ստուգման արդյունքում պարզվել է, որ «Տեղաս» ՍՊԸ-ի կողմից Տալվորիկ-Արտամետ միջին ճնշման 4.7 կմ գազատարից կառուցված է մոտ 3000 գծմ, գազատարի հենասյուններն ամբողջությամբ ամրացվել են, համայնքի գազիֆիկացման ներքին ցանցի աշխատանքները կատարվել են մոտ 40 տոկոսով: 2006թ. մայիսից մինչ օրս աշխատանքներ չեն կատարվել: Ընդհանուր առմամբ, պայմանագրի համաձայն «Տեղաս» ՍՊԸ-ին փոխանցված 52,000.0 հազ. դրամ /հիսուներկու միլիոն/ գումարի դիմաց կատարվել է շուրջ 25,000.0 հազ. դրամ /քսանհինգ միլիոն/ աշխատանք, որի համար ՍՊԸ-ի կողմից կատարողական ակտեր չեն ներկայացվել:

Արագածոտնի մարզի Արագածավան և Արտենի համայնքների գազիֆիկացման համար մշակված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի համաձայն հաշվարկվել է 89.000.0 հազ. դրամ /ութսունինը միլիոն/, ՀՀ կառավարության 2006թ. հուլիսի 27-ի թիվ 1145-Ա որոշմամբ, որպես աջակցություն համայնքներին տրամադրվել է 70,000.0 հազ. դրամ /յոթանասուն միլիոն/ սուբվենցիա՝ ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդից:

02.10.2006թ. «Մաննախ» ՍՊԸ-ի հետ կնքվել է եռակողմ պայմանագիր՝ Արագածավան և Արտենի համայնքների ու ՍՊԸ-ի միջև: Ըստ պայմանագրի գազիֆիկացման համար հատկացվել է 89,000.0 հազ. դրամ /ութսունինը միլիոն/, որից Արտենի համայնքի համար

38,000.0 հազ. դրամ /երեսունութ միլիոն/, Արագածավան համայնքի համար՝ 57,000.0 հազ. դրամ /հիսունյոթ միլիոն/: Ընդամենը կատարողի հաշվին փոխանցվել է 85,000.0 հազ. դրամ /ութսունհինգ միլիոն/: Անցած երկու տարիների ընթացքում «Մաննախ» ՍՊԸ-ի կողմից կատարվել է 42,000.0 հազ. դրամ /քառասուներկու միլիոն/ աշխատանք, այդ թվում՝ սնուցող գազատարի 6,9 կմ հատվածից կառուցվել է ընդամենը 2,9 կմ և տեղադրվել են հենասյուները, նախատեսված 1,5 կմ վերատեղադրման աշխատանքներից կատարվել է 900 մ.: Ներկայումս աշխատանքները դադարեցված են:

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Արմավիրի մարզի Երվանդաշատ, Կողբավան, Բագարան, Վանանդ, Արտամետ և Արագածոտնի մարզի Արագածավան և Արտենի համայնքներում գազիֆիկացման աշխատանքների համար պայմանագրերով նախատեսվել է 358,000.0 հազ. դրամ /երեք հարյուր հիսունութ միլիոն/, փաստացի համայնքների բյուջեներից հատկացվել է 310,900.0 հազ. դրամ /երեք հարյուր տասը միլիոն ինն հարյուր/:

Ըստ փոխադարձ ստուգման ակտերի և տեղեկանքների վերը նշված համայնքներում կատարվել են 141,700.0 հազ. դրամ /հարյուր քառասունմեկ միլիոն յոթ հարյուր/ գազիֆիկացման աշխատանքներ՝ «Մանշին», «Մաննախ» և «Տեղաս» ՍՊԸ-ների կողմից: Համայնքների բյուջեներից հատկացված 310,900.0 հազ. դրամ /երեք հարյուր տասը միլիոն ինը հարյուր/ գումարից կապալառուները չեն իրականացրել 169,200.0 /հարյուր վաթսուհինը միլիոն երկու հարյուր/ հազ. դրամի աշխատանքներ:

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

«Մանշին», «Մաննախ» և «Տեղաս» ՍՊԸ-ներին առաջարկվել է ողջամիտ սահմաններում ավարտին հասցնել վերը նշած համայնքների գազիֆիկացման աշխատանքները:

«Մանշին» և «Մաննախ» ՍՊԸ-ների կողմից համայնքների ղեկավարների հետ կնքվել է լրացուցիչ պայմանագրեր, դրանցով նախատեսվում է մինչև 2009 թվականի մարտի 1-ը ավարտել աշխատանքները: Այդ մասին համապատասխան մամակով իրազեկվել է Վերահսկիչ պալատին:

Վերահսկիչ պալատի 2008 թվականի նոյեմբերի 5-ի խորհրդի նիստում ի գիտություն է ընդունվել «Մանշին» և «Մաննախ» ՍՊԸ-ների և համայնքների միջև կնքված պայմանագրերը (կցվում է):

Միաժամանակ, Վերահսկիչ պալատի խորհուրդը որոշել է այդ պայմանագրերի ժամկետները խախտելու դեպքում «Մանշին» և «Մաննախ» ՍՊԸ-ների գործերը հանձնել դատախազություն: