



Հավելված
Հաստատվել է ՀՀ ՎՊԻ հրոհորդի
2010 թվականի նոյեմբերի 22-ի
քիվ 32/4 որոշմամբ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԵՐԱՀԱՅԿՉ ՊԱԼԱՏ

**Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Ոռոգման համակարգի զարգացման»
ծրագրի նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ**

ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Վերահսկողության հիմքը՝ ՀՀ վերահսկիչ պալատի 2010թ. գործունեության տարեկան
ծրագրի 14 կետը և ՀՀ վերահսկիչ պալատի խորհրդի 2010թ. հոկտեմբերի 8-ի քիվ 28/9 որոշումը:

Վերահսկողության նպատակը՝ «Ոռոգման համակարգի զարգացում» ծրագրի (այսուհետ՝
Ծրագիր) ընթացքի նկատմամբ 2007թ. ՀՀ ԱԺ վերահսկիչ պալատի վերահսկողության արդյունքում
արձանագրված խախտումների և թերությունների վերացմանն ուղղված ձեռնարկված
միջոցառումների ուսումնասիրությունը:

Վերահսկողության առարկան՝ Համաշխարհային բանկի կողմից հատկացված վարկային
միջոցները:

Վերահսկողության օբյեկտը՝ «Ջրային տնտեսության զարգացման և բարեփոխումների»
ԾԻԳ-ը:

Վերահսկողության ծավալը՝ Նախորդ վերահսկողության արդյունքում արձանագրված
խախտումների և թերությունների վերացմանն ուղղված ձեռնարկված միջոցառումների
արդյունքները:

Վերահսկողության կատարման ժամկետը՝ 2010թ. հոկտեմբերի 18-ից 2010թ. դեկտեմբերի
30-ը ներառյալ:

Վերահսկողության մեթոդաբանությունը՝ Վերահսկողությունն իրականացվել է
օգտագործելով դիտարկման և վերլուծության ձևերը, կիրառվել է վերահսկողության՝
համապատասխանության տեսակը:

Ծրագիրը սկսվել է 2001թ. դեկտեմբերից և ավարտվել է 2007թ. մարտ ամսին: Արժեքը կազմել է 30.8 մլն ԱՄՆ դոլար (24.9 մլն ԱՄՆ դոլարը՝ Համաշխարհային բանկի, 3,8 մլն ԱՄՆ դոլարը՝ ՀՀ կառավարության և 2.1 մլն ԱՄՆ դոլարը՝ ջրօգտագործողների կողմից):

Ծրագրի նպատակն էր ենթակառուցվածքի շահութաբերության և կենսունակության բարձրացմամբ նպաստել Հայաստանի գյուղական բնակչության կենսամակարդակի բարելավմանը:

Ծրագրի հիմնական խնդիրներն էին՝

- իրականացնել ոլորտի կառուցվածքային բարեփոխումներ, որը պետք է ներառի կառավարման բոլոր օղակները՝ պետական մարմիններից մինչև ջրօգտագործողներ,
- աջակցել ջրօգտագործողներին՝ ոռոգման ներքին ցանցերի վերականգնման աշխատանքներում, որին ջրօգտագործողները մասնակցելու են 15% համաֆինանսավորմամբ,
- պակասեցնել բնագավառի ընդհանուր գործունեության մեջ ավելի քան 60% կազմող էլեկտրաէներգիայի ծախսը՝ կառուցելով Եղեգնաձորի, Այգեձորի և Այրումի ինքնահոս համակարգերը, որոնք հնարավորություն կտան տարեկան տնտեսել շուրջ 47 մլնկվտ էլեկտրաէներգիա և հավաստի ոռոգում ապահովել 6.5 հազ. հա հողատարածքներում,
- վերականգնել Շիրակի, Արմավիրի, Թալինի, Արզնի-Շամիրամի, Վայոց ձորի, Որոտանի ոռոգման համակարգերի 67 վթարային կառուցվածքները,
- վերակառուցել Արաքս գետի գլխամասային հանգույցը՝ ավելացնելով ջրթողունակությունը 27-ից՝ 53 խմ/վ-ի:

Ծրագրի կատարողականի ամփոփ ցուցանիշները

Կատեգորիա	Ծրագրով նախատեսված վճարումներ	հազ. ԱՄՆ դոլար
		Ծրագրով փաստացի կատարված վճարումներ
Աշխատանքներ	24,235.8	24,235.8
Ապրանքներ և սարքավորումներ	2,827.9	2,827.9
Խորհրդատվական ծառայություններ, նախագծում և որակի տեխնիկական վերահսկողություն	3,135.0	3,135.0
Պահպանման ծախսեր	1,297.0	1,297.0
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	31,495.7	31,495.7

Ընդհանուր առմամբ, Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները.

- վերականգնվել են 28.1 կմ մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների հատվածները,
- Արաքս գետի գլխամասային հանգույցի ջրթողունակությունը 27-ից հասել է 53 խմ/վ,
- վերականգնվել են 33 ակվեդուկներ և 34 դյուկերներ,
- կառուցվել են 6838 հա տարածքի համար ինքնահոս ոռոգման համակարգեր,
- 15.3 հազ. հա հողատարածքների վրա կառուցվել են 214 կմ ներտնտեսային ցանցեր:

2007թ. ՀՀ ԱԺ վերահսկիչ պալատի կողմից նշյալ ծրագրի ընթացքի նկատմամբ կատարված վերահսկողության արդյունքում «Էջմիածնի Ջրշին» ՍՊԸ-ի մասով արձանագրվել էր որոշակի թերություններ: Ընկերության կողմից չէր պահպանվել կապալի պայմանագրերով նախատեսված շինարարական աշխատանքների ավարտման ժամկետները:

Մասնավորապես՝

- «Շենիկ ՋՕԸ-ի սպասարկման տարածքում գտնվող Արտամետ գյուղի P-Կուբան բաժանարարի վերանորոգում» կապալի պայմանագրով շինարարական աշխատանքների իրականացման սկիզբ է համարվել 2006թ. մայիսի 1-ը, իսկ ավարտ՝ 2006թ. նոյեմբերի 20-ը: Պայմանագրով նախատեսված ավարտի օրվա դրությամբ, համաձայն ընդունված կատարողական ակտերի, իրականացվել էր աշխատանքների ընդամենը 50.2%-ը:
- «Շենիկ ՋՕԸ-ի սպասարկման տարածքում գտնվող Շենիկ գյուղի My-7 և P-1 բաժանարարների վերանորոգում» կապալի պայմանագրով շինարարական աշխատանքների իրականացման սկիզբ է համարվել 2006թ. օգոստոսի 1-ը, իսկ ավարտ՝ 2006թ. դեկտեմբերի 31-ը, սակայն նախատեսված ավարտի օրվա դրությամբ իրականացվել էր աշխատանքների ընդամենը 85.7%-ը:
- «Արարատի մարզի Դարակերտ գյուղի ոռոգման համակարգի վերանորոգում» կապալի պայմանագրով շինարարական աշխատանքների իրականացման սկիզբ է համարվել 2006թ. հուլիսի 15-ը, իսկ ավարտ՝ 2006թ. հունվարի 15-ը, սակայն նախատեսված ավարտի օրվա դրությամբ իրականացվել է աշխատանքների ընդամենը 72.7%-ը:

Թերությունները հիմնականում վերացվել են: