



Հավելված
Հաստատվել է ՀՀ ՎՊԺ Խորհրդի
2011թվականի մարտի 18-ի
թիվ N 9/2 որոշմամբ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀՄԿԻՉ ՊԱԼԱՏ

ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

**Գերմանիայի վերականգնման վարկերի հաստատության աջակցությամբ իրականացվող
«Էլեկտրաէներգիայի տեղափոխման սեկտորի վերակառուցում» ծրագրի նկատմամբ
իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ**

Վերահսկողության հիմքը՝ ՀՀ վերահսկիչ պալատի 2010թ. գործունեության տարեկան ծրագրի 20-րդ կետը և Վերահսկիչ պալատի Խորհրդի 2010թ. դեկտեմբերի 8-ի թիվ 35/2 և 2011թ. հունվարի 11-ի թիվ 1/2 որոշումները:

Վերահսկողության նպատակը՝ «Էլեկտրաէներգիայի տեղափոխման սեկտորի վերակառուցում» ծրագրի իրականացման համապատասխանությունը վարկային համաձայնագրի պայմաններին և ՀՀ օրենսդրությանը:

Վերահսկողության առարկան՝ Հայաստանի Հանրապետության և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության միջև ֆինանսական համագործակցության շրջանակներում KfW բանկի կողմից ֆինանսավորված վարկային ծրագրերով իրականացված Էլեկտրաէներգիայի տեղափոխման սեկտորի վերակառուցման աշխատանքների կատարման վերաբերյալ համաձայնագիր

Վերահսկողության օբյեկտը՝ ՀՀ «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ (այսուհետ ` «ԲԵՑ» ՓԲԸ) :

Վերահսկողության կատարման ժամկետը՝ 13.12.2010-09.02.2011թթ.

Վերահսկողությունն ընդգրկող ժամանակաշրջանը՝ :01.01.2008-09.02.2011թթ.

Վերահսկողության մեթոդաբանությունը՝ Վերահսկողությունն իրականացվել է՝ դիտարկման և վերլուծության ձևով, ինչպես նաև կիրառվել են ֆինանսական, արդյունավետության (կատարողական) և համապատասխանության տեսակները: Վերլուծության փուլում ամփոփվել և վերլուծվել են դիտարկման արդյունքում ստացված տվյալները:

Վերահսկողության արդյունքները՝

Հայաստանի Հանրապետության և ԳԴՀ կառավարությունների միջև 1998թ-ի հուլիսի 27-ին ստորագրվել է «Ֆինանսական համագործակցության մասին» համաձայնագիր, որի հիման վրա 1998թ-ի դեկտեմբերի 21-ին գերմանական KfW բանկի, Հայաստանի Հանրապետության՝ ի դեմս ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության (վարկառու) և «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՊԲԲԸ (ծրագիրն իրականացնող) միջև ստորագրվել է «Վարկային պայմանագիր» 27,5մլն ԳՄ չափով վարկ տրամադրելու վերաբերյալ, որն ուղղվել է՝ «Վանաձոր-2» , «Կամո» 220կՎ և «Ալավերդի-2» 220կՎ ենթակայանների վերակառուցմանը, որոնք ժամանակին ավարտվել են: Այնուհետև, վարկային ծրագրի մնացորդային գումարով (1.271.0 հազ. Եվրո) որոշվեց վերակառուցել «Վանաձոր-1» ենթակայանը և փոխարինել 220կՎ «Լոռի», «Գյումրի», «Նորադուգ», «Գուգարք-1,2», «Լիճք» ՕԳ-երի արգելափակիչներն ու գոծիչները : Վերահսկողությունն իրականացվել է 1.271.0 հազ. Եվրո վարկային ծրագրի մնացորդային գումարի նկատմամբ:

Ծրագրի իրականացման նպատակով 26.03.2008թ-ին կայացած միջազգային մրցույթին մասնակցել են AREVA, ABB AB և SIEMENS AG ընկերությունները: DECON խորհրդատուի կողմից կազմված նախահաշիվը 7 միացության համար կազմել է 1,242.3 հազ. Եվրո: Հետորակավորման ցուցանիշների գնահատման արդյունքում ABB AB ընկերությունը որակագրվել է: AREVA և SIEMENS ընկերությունների ներկայացրած առաջարկների գումարները (AREVA- 1,960.4 հազ. Եվրո, SIEMENS- 2,085.4 հազ. Եվրո) 7 միացության համար զգալիորեն գերազանցել են նախատեսված բյուջեն, որի արդյունքում որոշվել է գնալ բանակցությունների կրճատ ծավալներով:

Հաշվի առնելով մրցույթի ամփոփ արդյունքները և վարկի մնացորդային միջոցների ոչ բավարար լինելու հանգամանքը, հիմնվելով ԲԷՑ ՓԲԸ-ի կողմից մրցույթը չկայացած համարելու ու կրճատված ծավալներով տեխնիկական առաջարկությունների վրա՝ ՀՀ էներգետիկայի նախարարության Կառավարման Խորհուրդը իր 30.04.2008թ-ի N3-1-02/08 որոշմամբ հանձնարարել է նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած AREVA ընկերությանը հրավիրել պայմանագրային բանակցությունների:

AREVA Energietechnik GmbH ընկերությունը իր 08.05.2008թ-ի գրությամբ առաջարկել է մատակարարել միայն սարքավորումները և նյութերը, իսկ բոլոր բաղադրիչ մասերը՝ տեղական ղեկավարում, ինժեներիա, շինարարական աշխատանքներ, մոնտաժ և շահագործման հանձնում կատարել ԲԷՑ ՓԲԸ-ի կողմից:

Ջնարկումների արդյունքում ԲԷՑ ՓԲԸ-ն իր 29.05.2008թ-ի գրությամբ անընդունելի է համարել AREVA Energietechnik GmbH ընկերության առաջարկությունը և 01.07.2008թ. գրությամբ առաջարկել է նրան մրցութային փաթեթում ներկայացված 7 միացություններով

մրցութային առաջարկի ծավալը կրճատել և 4 միացություններով վերակառուցել «Վանաձոր-1» ենթակայանը ամբողջությամբ, անփոփոխ թողնելով PLC կապերի համար նախատեսված արգելափակիչների ու գոտիների մատակարարումը, մոնտաժումը և շահագործման հանձնումը:

AREVA Energietechnik GmbH ընկերությունը 03.07.2008թ. գրությամբ անհրազործելի է համարել ԲԷՑ ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված տեխնիկական առաջարկությունը կրճատված ծավալներով վերակառուցել «Վանաձոր-1» ենթակայանը, և անդրադարձել է իր նախորդ առաջարկին, մատակարարելու միայն սարքեր, սարքավորումներ և նյութեր:

18.07.2008թ. ԲԷՑ ՓԲԸ-ն դիմել է KfW բանկին կրճատված ծավալներով սկսել բանակցություններ Գլխավոր կապալառուի ընտրության մրցություն երկրորդ տեղ զբաղեցրած SIEMENS AG ընկերության հետ:

18.07.2008թ-ին KfW բանկը տվել է իր համաձայնությունը SIEMENS AG ընկերության հետ բանակցելու վերաբերյալ:

ՀՀ Էներգետիկայի և Բնական Պաշարների Նախարարության Կառավարման Խորհուրդը իր 04.08.2008թ-ի N 5-1-03/08 որոշմամբ ԲԷՑ ՓԲԸ-ին հանձնարարել է միջազգային մրցություն երկրորդ տեղ զբաղեցրած SIEMENS AG ընկերությանը հրավիրել կրճատված ծավալների շուրջ բանակցությունների:

ԲԷՑ ՓԲԸ-ն իր 06.08.2008թ-ի գրությամբ SIEMENS AG ընկերությանը հրավիրել է ուղիղ պայմանագրային բանակցությունների (կրճատված ծավալներով 4 միացությունների համար):

01.09.2008թ-ին SIEMENS AG ընկերությունը ներկայացրել է կրճատված ծավալների համար իր գնային առաջարկը՝ 1,282.6 հազ. եվրո գումարով, այդ թվում՝ էլեկտրական սարքավորումների մասով՝ 798.2 հազ. եվրո գումար, այլ աշխատանքների մասով՝ 484.2 հազ. եվրո գումար: Ընդ որում, էլեկտրական սարքավորումների համար հիմք էին ընդունվել մրցութային առաջարկի միավոր գները, իսկ այլ աշխատանքների համար ներկայացվել էին ամբողջական գներ (պաուշալ), 4 միացության համար անփոփոխ թողնելով նախկինում 7 միացության համար առաջարկված գները:

02.09.2008թ-ի և 05.09.2008թ-ի գրություններով ԲԷՑ ՓԲԸ-ն առաջարկել է SIEMENS AG ընկերությանը ամբողջական (պաուշալ) գներում կատարել որոշ նվազեցումներ, և 17.09.2008թ-ին կրկին անգամ հրավիրել է Հայաստան՝ պայմանագրային բանակցությունների: 29.09.2008թ-ի գրությամբ SIEMENS AG ընկերությունը հայտնել է, որ հնարավոր չի համարում ամբողջական (պաուշալ) գների նվազեցումը:

KfW բանկը իր 20.10.2008թ-ի գրությամբ առաջարկել է այլընտրանքային երեք տարբերակներ: KfW բանկի կողմից ներկայացված այլընտրանքների շուրջ քննարկումներ են

տեղի ունեցել ՀՀ էներգետիկայի և Բնական Պաշարների Նախարարությունում և DECON խորհրդատվական ընկերության հետ:

Քննարկումների արդյունքում ԲԵՅ ՓԲԸ-ն KfW բանկին ուղղված իր 24.10.2008թ-ի գրությամբ նախընտրելի է համարել «Վանաձոր-1» ենթակայանի երեք միացությամբ վերակառուցման տարբերակը: Հայտահրավերներն ուղարկվել են նախկին մրցույթում հայտեր ներկայացրած AREVA, SIEMENS AG և ABB AB ընկերություններին հաշվի առնելով այն, որ նշված ընկերությունները ծանոթ են ծրագրին :

Միևնույն ժամանակ, հաշվի առնելով նոր մրցույթի հետ կապված լրացուցիչ խորհրդատվական ծառայությունները, DECON խորհրդատվական ընկերությանը վճարվել է ևս 16.4 հազ. Եվրո (DECON խորհրդատվական ընկերության պայմանագրային գումար 7 միացության համար կազմել է 91.0 հազ. Եվրո): Ընդհանուր առմամբ DECON խորհրդատվական ընկերությանը վճարվել է 107.4 հազ. Եվրո:

Կրկնամրցույթը 3 միացության համար կայացել է 23.02.2009 թվականին: Միայն SIEMENS AG Ընկերությունն է ներկայցրել առաջարկ և հաղթել մրցույթը 1,183.4 հազ. Եվրո գումարով: (աղյուսակ 1)

աղյուսակ 1

Էլեկտրական մասի ընդհանուր գումար	1,010.1 հազ. Եվրո
Շինմոնտաժային մասի ընդհանուր գումար	173.3 հազ. Եվրո
ԸՆՀԱՆՈՒՐ ԳՈՒՄԱՐ	1,183.4 հազ. Եվրո

«ԲԵՅ»ՓԲԸ-ի կողմից համաֆինասավորման գումարը կազմել է 174.500 հազ. դրամ, որն ուղղվել է ապամոնտաժման և այլ շինմոնտաժային աշխատանքներին: Պայմանագիրը Siemens AG (Ավստրիա) ընկերության հետ ստորագրվել է 25.03.2009թ-ին և ավարտը նախատեսվել էր 20.09.2010թ-ին: Ծրագիրը ավարտվել է ժամանակին: Գլխավոր կապալառու՝ Siemens AG (Ավստրիա) ընկերությանը փաստացի վճարվել է 1054,5 հազար Եվրո:Վարկային ծրագրով դեռ ենթակա է վճարման շուրջ 114,0 հազար Եվրո գումար:

Եզրակացություն

- «Էլեկտրաէներգիայի տեղափոխման սեկտորի վերակառուցում» ծրագրի իրականացման ընթացքը համապատասխանում է վարկային համաձայնագրի պայմաններին և ՀՀ օրենսդրությանը:
- DECON խորհրդատուի կողմից շուկայական գների ուսումնասիրությունների ոչ լիարժեք կատարման հետևանքով մրցույթի մասնակիցների գնային առաջարկները զգալիորեն գերազանցել են նախատեսված բյուջեն: Արդյունքում մրցույթը չի կայացել և DECON խորհրդատուին կրկնամրցույթ կազմակերպելու համար վճարվել է ևս 16.4 հազ. Եվրո:

Առաջարկություններ

Ծրագրի կառավարման խորհրդին .

- Նոր ծրագրի իրականացման գործում ձեռնարկել միջոցառումներ խորհրդատուի պայմանագրային պարտավորությունների լիարժեք կատարման և ծրագրի տեմպերի բարելավման ուղղությամբ: