



Հավելված
Հաստատվել է ՀՀ ՎՊԻ հորհրդի
2015թ. փետրվարի 24-ի թիվ 3/4 որոշմամբ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ ՊԱԼԱՏ

ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԲԱՆԿԻ ԱԶԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ 'ՈՉ ՎԱՐԱԿԻՉ
ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՀՍԿՄԱՆ',
'ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԾՐԱԳՐԻ
ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՄԲ' ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՊԻՏԱԼ
ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ
ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Վերահսկողության նպատակը՝ Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ
իրականացվող <<Ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման>>,
<<Առողջապահական համակարգի արդիականացման երկրորդ ծրագրի լրացուցիչ
ֆինանսավորմամբ>> շինարարության և կապիտալ վերանորոգում ծրագրի
գործընթացների համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրությանը:

Վերահսկողության առարկան՝ Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ
իրականացվող <<Ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման>>
<<Առողջապահական համակարգի արդիականացման երկրորդ ծրագրի լրացուցիչ
ֆինանսավորմամբ շինարարության և կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների
օրինականությունը:

Վերահսկողության օբյեկտը՝ ՀՀ առողջապահության նախարարության
<<Առողջապահական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> պետական հիմնարկը:

Վերահսկողության կատարման ժամկետը՝ 2014 թվականի հունվարի 20-ից մինչև 2014
թվականի դեկտեմբերի 31-ը:

Վերահսկողությունն ընդգրկող ժամանակաշրջանը՝ Վերահսկողության
ժամանակաշրջան սահմանել ծրագրի սկզբից մինչև 01.06.2014 թվականը:

Վերահսկողության մեթոդաբանությունը՝ վերահսկողությունն իրականացվել է դիտարկման, ստուգման և վերլուծության ձևով, ինչպես նաև կիրառվել են ֆինանսական, արդյունավետության (կատարողական) և համապատասխանության տեսակները: Վերլուծության փուլում ամփոփվել և վերլուծվել են դիտարկման և ստուգման արդյունքում ստացված տվյալները:

Վերահսկողության արդյունքները.

Դիտարկման արդյունքներով ստուգում է իրականացվել 4 օբյեկտներում, որտեղ հայտնաբերվել են հետևյալ խախտումները՝

ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդու ԲԿ պոլիկլինիկական մասնաշենքի վերակառուցում.

Մասնաշենքի տանիքի գծագրերում փայտե կոնստրուկցիաների հանգույցները և մանրամասները թերի են:

Վերելակի ապամոնտաժման և մոնտաժման աշխատանքներն իրականացվել են առանց նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի, չնայած դրան վերելակը հանձնվել է շահագործման և ստացել է ՀՀ ԱԻՆ <<Տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ի դրական եզրակացություն:

Պարսպի որոշ հատվածներում՝ արտաքին հարդարման աշխատանքները կատարված են անորակ: Անորակ աշխատանքների գումարը կազմում է 114.0 հազ. դրամ:

Շինարարության ընթացքում սահմանված կարգով պահանջվող տեխնիկական և հեղինակային հսկողությունը թերի է կատարվել:

Երևան քաղաքի <<Էրեբունի բժշկական քոլեջ>> ՊՈԱԿ-ին պատկանող 2-րդ մասնաշենքի վերակառուցում.

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում բացակայում են.

- շինարարության կազմակերպման նախագիծը,
- չափագրական գծագրերի որոշ մասը,
- քանդման աշխատանքների որոշ ծավալներ:

Թերի կատարված նախագծին տրվել է դրական փորձագիտական եզրակացություն:

Բացակայում է <<վերադարձվող նյութերի հանձման-ընդունման ակտը>>, ուստի որոշ քանդված շինարարական նյութեր պարտադիր ենթակա են վերադարձման կամ փոխհատուցման համարժեք գներով, վերադարձվող քանդված նյութերի դրամական փոխհատուցումը կազմել է 416.0 հազ.դրամ:

- տեխնիկական և հեղինակային հսկողությունն իրականացվել է թերի:

ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյանի ԲԿ-ի վերանորոգում.

Նախագծում բացակայում է.

- պատուհանների և դռների ամրացման հանգույցները,
- տանիքի փայտամածի կոնստրուկտիվ հանգույցները,
- տանիքի չափագրական գծագրերը,

Չափագրական գծագրերում չեն նշվել.

- քանդվող հատակների տեսակները,
- քանդվող դռների և պատուհանների նկարագիրը:

Քանդված և ետ վերադարձվող նյութերի դրամական փոխհատուցումը կազմում է 4710.0 հազ. դրամ:

ՀՀ Գեղարքունիկի մարզի Գավառի ԲԿ-ի վերանորոգում.

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը սահմանված կարգով չի համաձայնեցվել:

Նախագծում բացակայում է.

- տանիքի փայտամածի կոնստրուկտիվ հանգույցները,
- քանդվող հատակների տեսակները,
- քանդվող դռների, պատուհանների նկարագիրը:

Չափագրական գծագրերը կատարվել են թերի :

Քանդման աշխատանքների ծավալները հաշվարկել են թերի :

Թերի և խախտումներով կատարված նախագծին տրվել է դրական փորձագիտական եզրակացություն:

Արձանագրվել է 655.5 հազ. դրամի անորակ աշխատանքներ:

- տեխնիկական և հեղինակային հսկողությունն իրականացվել է թերի:

Տեխնիկական հսկողության վերաբերյալ.

2013-2014 թվականներին նախատեսված առողջապահական համակարգի արդիականացման երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրով շինարարական աշխատանքներ են իրականացվել 26 օբյեկտներում: Ստուգումներից պարզվել է, որ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու համար ՀՀ ԱՆ <<Առողջապահական ԾԻԳ>> պետական հիմնարկի կողմից կազմակերպությունների ընտրության մրցույթ չի կազմակերպվել:

Տեխնիկական հսկողությունը իրականացվել է վերոհիշյալ հիմնարկի պայմանագրային հիմունքներով, աշխատանքային մրցույթով ընդունված թվով վեց ինժեներ մասնագետների կողմից:

Հաշվի առնելով վերահսկվող օբյեկտների աշխարհագրական դիրքը, ըստ պայմանագրի աշխատանքային գրաֆիկը (5-օրյա աշխատանքային շաբաթ և 8-ժամյա աշխատանքային օր, ամենօրյա այցելությամբ) կարելի է եզրակացնել, որ նշված թվաքանակի մասնագետներով անհնար է սահմանված կարգին համապատասխան հսկողություն իրականացնել:

Էներգետիկայի, գազաֆիկացման, հիդրոտեխնիկական աշխատանքների վերահսկման համար ոլորտային մասնագետներ չեն ընդգրկվել կատարողական ակտերի ընդունման գործընթացում:

Շինարարության ընթացքում՝ տեխնիկական հսկողությունը իրականացվել է օրենսդրական խախտումներով:

ԵԶՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Վերահսկողության ընթացքում շինարարության ոլորտում արձանագրվել են մի շարք խախտումներ և թերություններ, որոնցից առավել հատկանշական են՝

- անորակ աշխատանքներ
- ձևի և բովանդակության առումով՝ սահմանված նորմերի պահանջների խախտումներով կազմված շինարարական նախագծեր,
- <<ծածկված>> աշխատանքների ակտերը կազմվել են թերի, սահմանված կարգի խախտումներով,
- տեխնիկական և հեղինակային հսկողությունն իրականացվել է թերի, կամ սահմանված կարգի խախտումներով: Խախտումներով կազմված նախագծերին տրվել է փորձագիտական դրական եզրակացություն:

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

<< առողջապահության նախարարության <<Առողջապահական ԾԻԳ-ին>>

1. Տեխնիկական հսկողությունն իրականացնել << օրենսդրությանը համապատասխան:
2. Ձեռնարկել միջոցներ՝ հաշվետվությունում արձանագրված թերությունների վերացման ուղղությամբ:

<<Վերահսկիչ պալատի մասին>> << օրենքի 24-րդ հոդվածի 2-րդ մասի գ) կետով սահմանված կարգով, մեկամսյա ժամկետում Վերահսկիչ պալատ գրավոր տեղեկատվություն ներկայացնել հաշվետվության մեջ նշված խախտումները վերացնելու վերաբերյալ ձեռնարկված միջոցառումների մասին:

