

Չնախատեսված ծախսերի, տրանսպորտային ծախսերի և շահույթի համար վերականգնման աշխատանքներ իրականացնող ընկերություններին 2007-2008թթ.-ին սահմանվածից ավելի վճարված գումարների վերաբերյալ

N	Հուշարձանի անվանում	Նախահաշվով նախատեսված աշխատանքների վերաբերյալ		Կատարողականներով կատարված աշխատանքները		Տարբերություն
		Աշխատանքի անվանումը	Գումարը	Աշխատանքի անվանումը	Գումարը	
1	Սմբատաբերդ	Չնախատեսված ծախսերով նախատեսվել է	1,276,440.0	Չնախատեսված ծախսերով ծախսվել է	1,452,270.0	175,830.0
		Նախատեսվել է շահույթ 8 %-ով	1,615,200.0	Վճարվել է շահույթ 10 %-ով	2,019,000.0	403,800.0
2	Աստվածաբնակավանք, Սմբատաբերդ, Բջնու ամրոց, Հալիձորի բերդ, Վահանավանք	Տրանսպորտային ծախսերի և պահեստավորման տոկոսաչափի հավելումը կիռարվել է նաև աշխատավարձի և մեք/մեխանիզմների շահագործման աշխատանքների արժեքի վրա, որի արդյունքում կապալառուներին ավելի է վճարվել՝				3,771,300.0
3	Հալիձորի բերդ	Նախատեսվել է շահույթ 5 %-ով	1,207,500.0	Վճարվել է շահույթ 10 %-ով	2,415,000.0	1,207,500.0
Ընդամենը 2007՝						5,558,430.0
1	Հնեվանք	Տրանսպորտային ծախսերը հաշվարկվել է 14,14%-ով, որի գումարը կազմել է՝	1,344,200.0	Տրանսպորտային ծախսերը պետք է հաշվարկվեր է 8,93 %-ով, որի գումարը կկազմեր՝	849,144.0	495,056.0
2	Քոբայրավանք	Տրանսպորտային ծախսերը հաշվարկվել է 13,3 %-ով, որի գումարը կազմել է՝	349,200.0	Տրանսպորտային ծախսերը պետք է հաշվարկվեր է 8,93 %-ով, որի գումարը կկազմեր՝	235,777.0	113,423.0
Ընդամենը 2008՝						608,479.0
ԸՆԴԱՄԵՆԸ						6,166,909.0