

ՀՀ մշակույթի նախարարության 2007-2008թթ.

Խախտման բովանդակությունը	<i>Խախտման ֆինանսական չափը /հազ. դրամ/</i>
2006-2009թթ. «Հուշարձանների վերականգնման» ծրագրի իրականացման համար պատվիրված նախագծահետազոտական աշխատանքներից, թվով 10 նախագծերի հիման վրա չի նախատեսվել հուշարձանների վերականգնման աշխատանքներ մինչ 2010 թվականը	66,000.0
Նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնակատարի գործյան հիման վրա, «Հուշարձանների վերականգնման Շիրակ արվեստանոց» ՓԲԸ-ի կողմից «Ֆրեդա» ՍՊԸ-ին՝ նախարարության նախաձեռնությամբ կատարվող «Գուգարք» ՓԲԸ-ի 2006-2008թթ. ֆինանսական գործունեության ստուգման աշխատանքների արդյունավետ իրականացման նպատակով, 24.02.2009թ.-ն տրամադրվել է ֆինանսական օգնություն 1,500.0 հազ. դրամ գումարի չափով՝ մեկ ամիս ժամկետով	1,500.0
«Գուգարք» ՓԲԸ-ի առհաշիվ Սամվել Հովսեփյանին, «Ջոջ» ՍՊԸ-ին, «Կարին-Գավ» ՍՊԸ-ին, «Տրիտոն» ՍՊԸ-ին, «Գրինտուր» ՍՊԸ-ին և Ն.Հակոբջանյան Ա/Չ-ին առանց պայմանագրերի փոխանցված գումարները	57,678.8
Կապալառուների կողմից ստանձնած պարտավորությունների ժամանակին չկատարման արդյունքում առաջացած տույժը, որը նախարարության կողմից չի հաշվարկվել և կապալառուներին ներկայացվել վճարման	17,812.1
ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 23.03.2005թ.-ի N 51-Ն հրամանի 2-րդ կետի համաձայն շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման համար շինարարական-մոնտաժային աշխատանքների նախահաշվային արժեքից մասհանվող տոկոսաչափ է սահմանվել՝ մինչև 2%, սակայն 2007-2008թթ.-ին սահմանված տոկոսաչափի խախտման արդյունքում նախարարության կողմից ավելի է վճարվել տեխնիկական հսկողություն իրականացնող ընկերություններին	20,097.9
ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 14.01.2008թ.-ի N 05-Ն հրամանի 26-րդ և 27-որդ կետերի համաձայն հեղինակային հսկողության ծառայությունն իրականացվում է շինարարության ամբողջ ընթացքում՝ կատարվող աշխատանքները հաստատված ճարտարապետաշինարարական նախագծային փաստաթղթերին համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով: Մատուցվող ծառայության ծախսերը հաշվարկվում են օբյեկտի նախահաշվային արժեքից մասհանվող մինչև 0.6%-ի չափով. սակայն սահմանված տոկոսաչափի խախտման արդյունքում նախարարության կողմից հեղինակային հսկողություն իրականացնող ընկերություններին ավելի է վճարվել	15,826.1
ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 14.01.2008թ.-ի N 05-Ն հրամանի 8-րդ և 18-րդ կետերով սահմանված տոկոսաչափերի խախտման արդյունքում՝ չնախատեսված, տրամապորտային ծախսերի և շահույթի համար, վերականգնման աշխատանքներ իրականացնող ընկերություններին 2007-2008թթ.-ին ավելի է վճարվել	6,166.9
Թվով 3 հուշարձանների նախագծային աշխատանքների իրականացման համար կնքված պայմանագրի գործողության ողջ ընթացքում ընկերության կողմից աշխատանքների կատարման արձանագրություններ չեն ներկայացվել նախարարությանը և վերջինիս կողմից պայմանագրի 12-րդ կետի համաձայն տույժ չի հաշվարկվել և գանձվել, որը կազմում է՝ (197 x 5000)	985.0
Նախագծանախահաշվային աշխատանքների գինը որոշվում է հիմնվելով տվյալ հուշարձանի նախնական տեխնիկական բնութագրի և նախագծային առաջադրանքի վրա: Այն ընդունվում է վերականգնողական աշխատանքների արժեքի 7-10 %-ի չափով, սակայն իրականում նախագծանախահաշվային աշխատանքների արժեքը կազմել է վերականգնողական աշխատանքների արժեքի 1.7-22.5 %-ի չափը: 10%-ը գերազանցող թվով 11 պայմանագրերի մասով ավելի վճարված գումարը կազմում է՝	32,681.5
2007-2008թթ. ղեկավարներին կանխավճարի ձևով կապալառուներին վճարված գումարների համար կանխավճարի ապահովում հանդիսացող քանկային երաշխիքներ, կապալառուների կողմից, չեն ներկայացվել, որի առկայության դեպքում բյուջետային գումարների վերադարձման հուսալիությունը ապահովված կլիներ: Վերականգնման չկատարված աշխատանքների դիմաց տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն իրականացնող ընկերություններին վճարվել են պայմանագրերով նախատեսված գումարները ամբողջությամբ, առանց հաշվի առնելու վերականգնման աշխատանքների մասնակի կատարված լինելու հանգամանքը:	260,017.5

Համաձայն «Գուգարք» ՓԲԸ-ի կողմից տրված տեղեկանքի մինչև 2008թ.-ը 11,562.9 հազ. դրամի կազմված կատարողականները, ընկերության հաշվապահությունում որպես ծախս չի ձևակերպվել՝ նյութական ծախս, աշխատավարձ և այլ հոդվածներով, իսկ 16,693.2 հազ. դրամ և 9,497.7 հազ. դրամ գումարների, առանց կատարողականների առկայության, կազմված հանձնման-ընդունման արձանագրությունները, որոնք չեղյալ են համարվել, կրկին որևէ ձևակերպում չի ստացել հաշվապահությունում, ըստ տարիների:	37,753.8
14. 2007թ.-ին շինարարության վարման մատյանները համարակալված և կնքված չեն պատվիրատուի կողմի: 2008թ.-ին կազմված մատյանները չեն համապատասխանում ՀՀ կառավարության 02.02.2002թ.-ի N 91 որոշմամբ հաստատված կարգի 25-րդ կետով սահմանված պահանջներին, ինչպես նաև ծածկված (միջանկյալ) աշխատանքների ակտերը պատվիրատուի կողմից, համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 28.04.1998թ. թիվ 44 հրամանով հաստատված հավելված 2-ի՝ չեն հաստատվել:	
«Արաժառուն» ՓԲԸ-ի տնօրենը հանդիսանում է նաև «Սիվա» ՍՊԸ-ի հիմնադիր և ՍՊԸ-ի հասցեում է գրանցված նաև «ՀՊՕ-ԶՈՐԱՎԻԳ» ՓԲԸ-ի 30% փայաքաժին ունեցող անձը: Իրականացված վերականգնման աշխատանքներում վերականգնողը և հեղինակային հսկողություն իրականացնողը փոխկապակցված անձինք են:	
Պետական սեփականություն հանդիսացող հուշարձանները որևէ կազմակերպության հաշվեկշռում հաշվառված չեն և վերականգնման համար ծախսված գումարները չեն կապիտալացվել (հաշվառվել):	

Ծանոթություն
Անարդյունավետ ծախս
Անարդյունավետ ծախս
Ենթակա է վերականգնման
Ենթակա է վերականգնման պետական բյուջե
Ենթակա է վերականգնման պետական բյուջե
Ենթակա է վերականգնման պետական բյուջե
Ենթակա է վերականգնման պետական բյուջե
Անհուսալի դեբիտորական պարտք

Առանց նյութական
ծախսի,
աշխատավարձի և
ալլ հորվածներով
ծախսերի
կատարվել են
վերականգնման
աշխատանքներ
