

«Հաստատում են»

ՀՀ վերահսկիչ պալատի

11-րդ վարչության պետ *Բ. Բ. Բ.* Վ. Վարդանյան

ԺԱՄՆԱԿԱՅՈՒՅՑ

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

«Հաստատում են»

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի

տեղակալ *Գ. Գ.* Ա. Գալստյան

հազ. դրամ


№	Խախտումների բովանդակությունը	Արձանագրված ֆինանսական խախտման չափը	Ենթակա է վերականգնման		Վերականգնման ժամկետ
			Աշխատանքով	Գումարով	
1	Կարճադեյության բնական արտոնների բարելավման և ջրաբերիացման համակարգի վերանորոգման շին-աշխատանքները «Արտաշես և Տաթևիկ» ՍՊ ընկերության կողմից կատարվել են թերություններով և խախտումներով, որի արդյունքում թույլ է տրվել ծավալային հավելացում	6,162.2	2,581.3 (41.8%)	3,580.9	01.05.10թ.
2	Գլխի սար ոռոգման համակարգի բնական արտոնների բարելավման և ջրաբերիացման համակարգի վերանորոգման շին-աշխատանքները «Բ. Բ. Բ.» ՍՊ ընկերության կողմից կատարվել են թերություններով և խախտումներով, որի արդյունքում թույլ է տրվել ծավալային հավելացում	1,694.0	593.7 (35%)	1,100.3	01.05.10թ
3	Վարդանուտի բնական արտոնների բարելավման և ջրաբերիացման համակարգի վերանորոգման շին-աշխատանքները «ԿՈՄՈՂ-Ո» ՍՊ ընկերության կողմից կատարվել են թերություններով և խախտումներով, որի արդյունքում թույլ է տրվել ծավալային հավելացում	2,340.7	1,169.8 (49.9%)	1,170.9	01.05.10թ .
4	Բագովի և Սևաբերդի բնական արտոնների բարելավման և ջրաբերիացման համակարգի վերանորոգման շին-աշխատանքները «Բ. Բ. Բ.» ՍՊ ընկերության կողմից կատարվել են թերություններով և խախտումներով, որի արդյունքում թույլ է տրվել ծավալային հավելացում	1,446.7	856.9 (59.2%)	589.8	01.05.10թ
ԸՆԴՀԱՄՍԵԼ		11,643.6	5,201.7 (44.7%)	6,441.9 (55.3%)	

Հավելված 1

«Հաստատում են»

ՀՀ վերահսկիչ պալատի

11-րդ վարչության պետ

 Վ. Վարդանյան

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարի

տեղակալ

 Ս. Գալստյան
(հազ. դրամ)

Հ/Հ	Խախտումների բովանդակությունը	Արձանագրված ֆինանսական խախտման չափը	Աշխատանքով վերականգնվող		Վերականգնման ժամկետ
			Գումար	Աշխատանքների բովանդակություն	
1	Կարճադրության բնական արտաների բարելավման և ջրաբերիցման համակարգի վերանորոգման շին-աշխատանքները «Լյուտաշես և Տաթևիկ» ՍՊ ընկերության կողմից կատարվել են ֆերություններով և խախտումներով, որի արդյունքում բույլ է տրվել ծավալային հավելացում	6,162.2	2,581.3 (41.8%)	Հոսքաչափի տեղադրում (80.0), ջրաչափական ճող (5.0), բետոն B12.5.F150.W4(2,496.3)	01.05.10թ.
2	Գիծ սառ նյութերից բնական արտաների բարելավման և ջրաբերիցման համակարգի վերանորոգման շին-աշխատանքները «Բյուրյան եղբայրներ» ՍՊ ընկերության կողմից կատարվել են ֆերություններով և խախտումներով, որի արդյունքում բույլ է տրվել ծավալային հավելացում	1,694.0	593.7 (35%)	Փխրա-ծալային բնահողի նշակում(72.9), հետադարձ լիցք(46.8), օկը-ի պատերի հատակի սկալ 3սմ հաստություն(414.0), պողպատյա խողովակների հիդրոննկուսացում(60.0),	01.05.10թ
3	Վարդանյան բնական արտաների բարելավման և ջրաբերիցման համակարգի վերանորոգման շին-աշխատանքները «ԿՈՄԴՈ» ՍՊ ընկերության կողմից կատարվել են ֆերություններով և խախտումներով, որի արդյունքում բույլ է տրվել ծավալային հավելացում	2,340.7	1,169.8 (49.9%)	Փխրա-ծալային բնահողի նշակում(829.2), բետոն B12.5.F150.W4 (56.8), պողպատյա խողովակների D426նորմալ հիդրոննկուսացում(31.8), պողպատյա խողովակների D159նորմալ հիդրոննկուսացում(252.0)	01.05.10թ.
4	Բագունի և Սևաբերի բնական արտաների բարելավման և ջրաբերիցման համակարգի վերանորոգման շին-աշխատանքները «Բյուրյան եղբայրներ» ՍՊ ընկերության կողմից կատարվել են ֆերություններով և խախտումներով, որի արդյունքում բույլ է տրվել ծավալային հավելացում	1,446.7	856.9 (59.2%)	Փխրա-ծալային բնահողի նշակում(109.5), հետադարձ լիցք (49.0) պողպատյա խողովակներ ք50,արժեք սնունդ(60.0), բետոն B12.5.F150.W4(638.4)	01.05.10թ