



Հավելված
Հաստատվել է ՀՀ ՎՊԽ որոշման
2013թ. մարտի 22 -ի թիվ 5/3 որոշմամբ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀՄԿԻՉ ՊԱԼԱՏ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆԸ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ
ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐԿԱՏՈՒ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ, ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԵՎ
ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ «ՀԱՅԶՐՄՈՒԿՆՈՅՈՒԼԻ»
ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՏԱՐՎԱԾ
ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՎԵՐԱՀՄԿՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Վերահսկողության հիմքը՝ ՀՀ վերահսկիչ պալատի խորհրդի 19.03.2012թ.-ի 6/01 թիվ որոշումը:

Վերահսկողության նպատակը՝ «Հայջրմուկոյուղի» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից իրականացվող՝ օտարերկրյա պետությունների և միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային ծրագրերի ուսումնասիրությունը:

Վերահսկողության առարկան՝ Վարկային, դրամաշնորհային միջոցների օգտագործմանն ուղղված գործարքներն ու ընթացակարգերը:

Վերահսկողության օբյեկտները՝ «Հայջրմուկոյուղի» փակ բաժնետիրական ընկերություն (այսուհետ՝ «Հայջրմուկոյուղի» ՓԲԸ) և ծրագրերի իրականացմանն առընչվող այլ սուբյեկտներ:

Վերահսկողության կատարման ժամկետը՝ 19.02.2012-30.12.2012թթ.:

Վերահսկողությամբ ընդգրկված ժամանակահատվածը՝ 2009թ. հունվարի 1-ից մինչև ստուգման իրականացման ժամկետի ավարտը:

Վերահսկողության մեթոդաբանությունը՝

Վերահսկողության իրականացման ընթացքում կիրառվել է դիտարկման, ստուգման և վերլուծության ձևը: Դիտարկման փուլում իրականացվել է «Հայջրմուկոյուղի» ՓԲԸ-ից ստացված տեղեկատվության ուսումնասիրություն, կիրառվել են տարբեր տվյալների

(քանակական և որակական) համադրման/համեմատման մեթոդներ: Վերլուծության փուլում ամփոփվել և վերլուծվել են ստուգման ընթացքում արձանագրված փաստերը:

Վերահսկողության արդյունքները՝

Դիտարկման փուլում ուսումնասիրվել են Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Սևանա լճի բնապահպանական ծրագրի» շրջանակներում կնքված պայմանագրերը, որոնց մասով վճարումները կազմում էին 5.3 մլրդ դրամ (Աղյուսակ 1):

Աղյուսակ 1

Դիտարկման փուլում ընդգրկված ծրագրի շրջանակներում փաստացի վճարումները

Հազ.դրամ

Ծրագրերի անվանումը	Պայմանագրի արժեքը	Կատարողականը	Փաստացի վճարում
Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացվող «Սևանա լճի բնապահպանական ծրագիր»			
Շինարարական աշխատանքներ	7,547,622.9	5,496,737.9	5,289,998.2

Դիտարկման փուլի արդյունքում ընտրանքային կարգով ստուգում է իրականացվել **Գեղարքունիքի մարզի Գավառ, Մարտունի, Վարդենիս քաղաքներում կեղտաջրերի մաքրման կայանների կառուցման** աշխատանքների նկատմամբ:

2007թ. ապրիլի 26-ին «Սևանա Լճի Բնապահպանական ծրագրի» շրջանակներում Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական Բանկի (ՎԶԵԲ) և ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության միջև կնքվել են վարկային և դրամաշնորհային համաձայնագրեր: Ծրագրի նպատակն է՝ Սևանա լիճ թափվող կեղտաջրերի արտանետումների ծավալների կրճատումը և դրանց մաքրումը: Համաձայնագրերով նախատեսված ներդրումների ծավալը ՎԶԵԲ-ի մասով կազմում է 12 մլն եվրո, որից 7 մլն եվրո՝ վարկային, 5 մլն եվրո՝ դրամաշնորհային միջոցներ, իսկ ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորումը կազմում է 1.76 մլն եվրո: Ծրագրի շրջանակներում կառուցվել է շուրջ 52 կմ կոյուղացանց՝ Սևան, Գավառ, Մարտունի, Վարդենիս և Ջերմուկ քաղաքներում, 3 պոմպակայան՝ Սևան և Գավառ քաղաքներում, կեղտաջրերի մաքրման 3 կայան՝ Գավառ, Մարտունի և Վարդենիս քաղաքներում: Նշված շինարարական աշխատանքներից ընտրանքային կարգով ստուգվել են կեղտաջրերի մաքրման կայանների նախագծման և կառուցման աշխատանքները:

2009թ. հունիսի 23-ին «Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ (Պատվիրատու) կողմից հայտարարվել է միջազգային մրցույթ՝ Գավառ, Մարտունի և Վարդենիս քաղաքներում կոյուղու մաքրման կայանների նախագծման և կառուցման նպատակով: Հայտարարված մրցույթով պահանջվում էր կեղտաջրերի մաքրման կայանների նախագծում կեղտաջրերի մեխանիկական և կենսաբանական մաքրման եղանակներով, իսկ կառուցումը՝ միայն մեխանիկական մաքրման եղանակով: Մրցույթին մասնակցել են երեք հայտատուներ՝ հետևյալ գնառաջարկներով՝

1. Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH (Գերմանիա) - 3,923.92հազ.եվրո, առանց ԱԱՀ,
2. Սադե-Բլեսկ կոնսորցիում - 4,802.49հազ.եվրո, առանց ԱԱՀ,
3. Սահակյանշին ՓԲԸ - Ֆարմեքս Թեքնոլոջիս կոնսորցիում - 3,793.37հազ.եվրո, առանց ԱԱՀ:

Մրցույթի արդյունքում հաղթող է ճանաչվել Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH&Co.KG (այսուհետ՝ Կապալառու) ընկերությունը՝ 3,923.92հազ.եվրո գնառաջարկով: 27.01.2010թ.-ին Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև կնքվել է թիվ LSEP-WWTP-2009 պայմանագիրը (այսուհետ՝ Պայմանագիր)՝ 3,923.92հազ.եվրո ընդհանուր գումարով, որի կատարողականը կազմում է 3,906.47հազ.եվրո, ԱԱՀ-ով՝ 4,690.0հազ. եվրո:

Ստուգմամբ պարզվեց, որ համաձայն Պայմանագրի, Կապալառուի կողմից կեղտաջրերի մաքրման կայաններում պետք է մոնտաժվեին միայն գերմանական կամ իտալական արտադրության սարքավորումներ, ***սակայն մաքրման կայաններում փաստացի մոնտաժված սարքավորումների որոշ մասը թուրքական արտադրության են:*** Տեխնիկական վերահսկողի և Պատվիրատուի համաձայնությամբ պայմանագրով նախատեսված գերմանական կամ իտալական արտադրության սարքավորումները փոխարինվել են թուրքականով՝ ***առանց պայմանագրային գումարի համապատասխան փոփոխության:***

Շինարարական աշխատանքների մասով արձանագրվել են հետևյալ խախտումները՝

Տանիքների գծագրերում ***բացակայում են*** երկայնական կտրվածքները, հանգույցների անհրաժեշտ մանրամասները ***թերի են:*** ***Բացակայում են*** շինարարական նյութերի մասնագրերը, բնութագրերը և որոշ հանգույցներ:

Նախագծի կազմում **ներկայացված չեն** մաքրման կայանների կառուցման տեղամասերի բարեկարգման, արտաքին լուսավորության, ուղղաձիգ և հորիզոնական հատակագծման (տեղակայման), մոտեցնող և ներհրապարակային ճանապարհների նախագծային մշակումները: **Բացակայում են** համալիրի ավտոմատիկայի և ճաղավանդակային շենքի ջեռուցման համակարգի նախագծերը, որը պահանջվում է նախագծային առաջադրանքով:

Նախագծի փորձաքննությունն իրականացվել է «ՀՀ Նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն» ՓԲԸ-ի կողմից: Նախահաշվային մասը **չի ներկայացվել փորձաքննության**: Փորձաքննության եզրակացության դիտողությունները և լրամշակումները, որոնք պետք է կատարվեին մինչև նախագծի հաստատումը, **չեն իրականացվել և չեն ներկայացվել կրկնակի փորձաքննության**: Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը **համաձայնեցված չեն** տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ՝

- բացակայում է Գավառ քաղ. շինարարության թույլտվությունը:
- Մարտունի և Վարդենիս քաղաքների շին. թույլտվությունները տրվել են 2011թ. մայիսին՝ 10 ամիս ժամկետով, սակայն շինարարությունը մինչ օրս ավարտված չէ:

Շինարարության նորմերի ընդունման մասով **բացակայում են՝**

- օգտագործված շինարարական նյութերի որակի հավաստագրերը,
- շենքի առանցքների նշահարման ակտերը,
- արտաքին ինժեներական ցանցերի կատարողական գծագրերը:

Շինարարության ընթացքում որոշ հատվածներում **անորակ են կատարվել** առօրյա աշխատանքները՝ 18.9հազ.եվրո գումարով:

Վարման մատյանը **լրացված է թերի, սահմանված կարգի խախտումներով**:

Տեխնիկական հսկողությունն իրականացվել է **թերի**: Խախտվել է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 28.04.1998թ. թիվ 44 հրամանի «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգի» պահանջները:

Հեղինակային հսկողությունն իրականացվել է **թերի**: Խախտվել է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 28.09.1998թ. թիվ 143 «Շինարարության նկատմամբ հեղինակային հսկողություն իրականացման հրահանգի» պահանջները:

Գավառ, Մարտունի, Վարդենիս քաղաքներում կեղտաջրերի մաքրման կայանների կառուցման ընթացքում ***չեն իրականացվել հետևյալ աշխատանքները (ընդհանուր 190, 6 հազ. եվրո գումարով)***`

- արհեստանոցի սարքավորումներ – 10.0 հազ.եվրո x 3` **30.0 հազ.եվրո,**
- տարածքի դրենաժ – 5.0 հազ.եվրո x 3` **15.0 հազ.եվրո,**
- հեղեղումից պաշտպանող միջոցառումներ – 2.2 հազ.եվրո x 3` **6.6 հազ. եվրո,**
- գործիքավորում և վերահսկում – **64.3 հազ.եվրո,**
- Վարդենիս քաղաքում գլխավոր ճանապարհից դեպի ԿՁՄԿ-ներ տանող 900մ երկարությամբ հատվածը չի իրականացվել – **45.9 հազ.եվրո,**
- անձրևաջրերի հեռացման համակարգ - 9. 6 հազ.եվրո x 3` **28.8 հազ.եվրո:**

Արդյունքում, շինարարական աշխատանքների ամբողջական գումարային խախտումները (ներառյալ` ԱԱՀ) ***կազմում են 251.4 հազ. եվրո:***

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

• Մաքրման կայաններում փաստացի մոնտաժված սարքավորումների որոշ մասը թուրքական արտադրության են` պայմանագրով նախատեսված գերմանական կամ իտալականի փոխարեն, բացակայում է այդ մասով պայմանագրային գումարի համապատասխան փոփոխությունը:

• Տանիքների գծագրերում բացակայում են երկայնական կտրվածքները, հանգույցների անհրաժեշտ մանրամասները թերի են: Բացակայում են շինարական նյութերի մասնագրերը, բնութագրերը և որոշ հանգույցներ:

• Նախագծի կազմում ներկայացված չեն մաքրման կայանների կառուցման տեղամասերի բարեկարգման, արտաքին լուսավորության, ուղղաձիգ և հորիզոնական հատակագծման (տեղակայման), մոտեցնող և ներհրապարակային ճանապարհների նախագծային մշակումները: Բացակայում է համալիրի ավտոմատիկայի և ճաղավանդակային շենքի ջեռուցման համակարգի նախագծերը:

• Նախագծի նախահաշվային մասը չի ներկայացվել փորձաքննության: Փորձաքննության եզրակացության դիտողությունները և լրամշակումները չեն իրականացվել և չեն ներկայացվել կրկնակի փորձաքննության: Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը համաձայնեցված չեն տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ: Վարման մատյանը լրացված է թերի, սահմանված կարգի խախտումներով:

- Շինարարության նորմերի ընդունման մասով բացակայում են մի շարք փաստաթղթեր:

- Շինարարության ընթացքում որոշ հատվածներում արձանագրվել են 18,900 եվրո գումարի անորակ աշխատանքներ, 190.6 հազ. եվրո գումարի չկատարված աշխատանքներ: Շինարարական աշխատանքների ամբողջական գումարային խախտումները կազմում են 251.4 հազ. եվրո:

- Տեխնիկական և հեղինակային հսկողությունն իրականացվել է թերի՝ սահմանված պահանջների խախտումով:

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ

«Հայքընտրություն» ՓԲԸ-ին՝

- Ապահովել նախագծերի նախահաշվային փաստաթղթերի պատշաճ փորձաքննությունը և նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի համաձայնեցումը համապատասխան մարմինների հետ:

- Ապահովել շինարարական աշխատանքների տեխնիկական և հեղինակային հսկողության պատշաճ իրականացումը:

- Ձեռնարկել միջոցներ՝ արձանագրված անորակ և չկատարված աշխատանքների, ինչպես նաև կրկնակի վճարված աշխատանքների վերականգնման ուղղությամբ:

«ՀՀ Վերահսկիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի գ) ենթակետի համաձայն, մեկամսյա ժամկետում Վերահսկիչ պալատին տրամադրել գրավոր տեղեկություն՝ հաշվետվությամբ արձանագրված խախտումների վերացման վերաբերյալ: