



Հավելված
Հաստատվել է ՀՀ ՎՊԴ Խորհրդի
2011թ. փետրվարի 24-ի թիվ 5/4 որոշմամբ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ ՊԱԼԱՏ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի
նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ

ԸՆԹԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Վերահսկողության հիմքը՝ ՀՀ վերահսկիչ պալատի 2010թ. գործունեության տարեկան ծրագրի 4.2 կետը և Վերահսկիչ պալատի խարհրդի 2010թ. օգոստոսի 31-ի թիվ 21/8 որոշումը:

Վերահսկողության նպատակը՝ Պետական պատվերի և ծրագրերի կատարման նպատակով ՀՀ կառավարության աշխատակազմին պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործման և բյուջետային մուտքերի ապահովման, ինչպես նաև պետական սեփականության կառավարման և օգտագործման ուսումնասիրություն:

Վերահսկողության առարկան՝ ՀՀ կառավարության աշխատակազմին հատկացված միջոցներ:

Վերահսկողության օբյեկտը՝ ՀՀ կառավարության աշխատակազմ:

Վերահսկողության ծավալը՝ Հետևյալ ծրագրերը համարվել են էական և ընդգրկվել են վերահսկողության մեջ՝

- Հիմնանորոգման աշխատանքներ
- ՀՀ կառավարության աշխատակազմի ընթացիկ ծախսեր:

Վերահսկողության կատարման ժամկետը՝ 2010թ. նոյեմբերի 1-ից մինչև 2010թ. դեկտեմբերի 2-ը:

Վերահսկողությանը ընդգրկված ժամանակաշրջանը՝ 01.01.2008-02.12.2010թթ.

Վերահսկողության մեթոդաբանությունը՝ Վերահսկողությունն իրականացվել է՝ դիտարկման, ստուգման և վերլուծության ձևով, ինչպես նաև կիրառվել են ֆինանսական, կատարողական /ընտրանքային/ և համապատասխանության վերահսկողության տեսակները:

Ստուգումն իրականացվել է նաև փաստագրման և ֆիզիկական /չափագրում/ եղանակով:

Վերահսկողության արդյունքները

1. Հիմնանորոգման և շինարարական աշխատանքների վերաբերյալ

ՀՀ կառավարության աշխատակազմի 2008-2010թթ. շենք և շինությունների հիմնանորոգման համար պետական բյուջեում նախատեսված ծախսերի ընդհանուր գումարը կազմում է 670,913.5 հազ. դրամ:

2008 և 2009 թվականների համար նախատեսված 446,015.5 հազ. դրամ արժեքով շինարարական աշխատանքներն ավարտվել են:

2010թ. նախատեսված հիմնանորոգման աշխատանքները, 224,898.0 հազ. դրամ արժեքով, ստուգման ընթացքում դեռևս չարունակվում էին:

Ստուգման է ենթարկվել 2008 և 2009 թվականների 4 օբյեկտ՝ 302,169.0 հազ. դրամ արժեքով:

Ստուգված գրեթե բոլոր օբյեկտներում բազմիցս կրկնվում են հետևյալ խախտումները.

1. Շինարարական նորմերի մասով.

շինարարության վարման մատյանները լրացվել են թերի և սահմանված կարգի խախտումով:

Բացակայում են.

- սահանագույցների պատերի և հատակի հիդրոմեկուսացման ակտերը
- բետոնի փորձարկման ակտերը
- տանիքի ծածկի պատրաստման ակտերը
- օգտագործված շինարարական նյութերի որակի հավաստագրերը:

Շինարարական օբյեկտներում սահմանված կարգով պահանջվող տեխնիկական և հեղինակային հսկողությունն իրականացվել է թերի:

Խախտվել է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 28.09.98թ. թիվ 143՝ «Շինարարության նկատմամբ հեղինակային հսկողության իրականացման հրահանգի» և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 28.04.98թ. թիվ 44՝ «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգի» պահանջները:

Ավարտված շինարարական օբյեկտի շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտերը բացակայում են:

Խախտվել է ՀՀ կառավարության 08.05.2003թ. թիվ 626-ն որոշմամբ հաստատված՝ «Ավարտված շինարարության շահագործման փաստագրման կարգը հաստատելու մասին» որոշման պահանջները:

Հանձնման-ընդունման արձանագրություններով փաստարկված, սակայն փաստացի տեղում չկատարված աշխատանքների ծավալների տարբերությունը կազմում է 5812.5 հազ. դրամ, որից՝ 435.1 հազ. դրամ վճարվել է անորակ աշխատանքների համար:

հազ. դրամ

Հ/Հ	Ծին. կազմ. անվանումը	Ծին. օբյեկտի անվանումը	Կատարված աշխատ. համառոտ նկարագիրը	Կատ. ակտ. գումարը	Ստուգվ. ծավալ	Խախտման գումարը
1.	«Սմալա» ՍՊԸ 2008թ.	ՀՀ ԿԱ վարչական շենք. և շինույթ. հիմնան.	ներքին հարդարման աշխ., ջնշուցման համակարգի, տանիքի վերանոր. աշխատ.	230,645.2	131,154.2	1,585.0
2.	«Սմալա» ՍՊԸ 2008թ.	ՀՀ ազգային վիճակ. ծառ. արխիվ	ներքին հարդ. աշխ., ջնշուցման համակարգի, միջնորմ. և հատակի հիմնան.	16,572.5	11,306.4	ծավալ. հավել. - 493.2 անորակ աշխ. -156.9
3.	«Լիլիթ-87» ՍՊԸ 2008թ.	ՀՀ ԿԱ կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում	ասֆալտապատման աշխատանքներ	16,572.5	11,306.4	525.0
4.	«Բաղրամյ անշին» ՍՊԸ 2009թ.	ՀՀ ԿԱ վարչական շենք. և շինույթ. հիմնան.	ներքին հարդարման աշխ., ջնշուցման համակարգի, տանիքի վերանոր. աշխատ.	164,736.0	133,904.0	ծավալ. հավել.-2,774.2 անորակ աշխ. - 278.2
	Ընդհանուր			446,015.5	302,169.0	ծավալ.հավել. -5,377.4 անորակ աշխ. -435.1

Հիմնանորոգման աշխատանքների նախահաշիվների ստուգման արդյունքում արձանագրվել է 5,121.9 հազ. դրամի չհիմնավորված հաշվարկներ: Հաշվի առնելով նախահաշիվներում ներառված և կնքված պայմանագրերի գումարների գնային տարբերությունը, պետական բյուջե վերականգնման ենթակա գումարը կազմում է 4,283.3 հազ. դրամ:

Ծին. կազմակ. անվանումը	Ծին. օբյեկտի անվանումը	Նախահաշ. արժեքը	Պայմանագր ային գումարը	Կատարող ակն	Նախահաշ. ավելի հաշված գումար	Պետ. բյուջե վերադարձվող գումար 6 - (3 - 4)
1	2	3	4	5	6	7
«Սմալա» ՍՊԸ 2008թ.	ՀՀ ԿԱ վարչ. շենք. և շինություն. հիմնանորոգ ում	230,844.7	230,645.2	230,645.2	924.6	725.1
«Բադրամյան շին» ՍՊԸ 2010թ.	ՀՀ ԿԱ վարչ. շենք. և շինություն. հիմնանորոգ ում	225,537.1	224,898.0	0.0	4,197.3	3,558.2
Ամբողջը		456,381.8	455,543.2	230,645.2	5,121.9	4,283.3

2. Նախագծահետազոտական աշխատանքների իրականացման վերաբերյալ

Ստուգված բոլոր շինարարական օբյեկտների փաթեթներում բացակայում են ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքները:

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը համայնքի ղեկավարի կողմից սահմանված կարգով համաձայնեցված չէ:

Խախտվել է ՀՀ կառավարության 21.12.98թ. թիվ 812 որոշման պահանջները:

Խախտելով 01.02.01-85 ԾՆ եվ Կ-ի (շինարարական նորմեր և կանոններ) պահանջները գրեթե բոլոր նախագծերում, փաստացի կատարված ներքին հարդարման աշխատանքներն իրականացվել են առանց նախագծի տեղային հիմնավորման, իսկ տանիքների վերանորոգումը՝ առանց կոնստրուկտորական նախագծային լուծումների:

Մշակված բոլոր նախագծերում բացակայում են.

- ընդհանուր բացատրագիրը
- չափագրական գծագրերը /2008-2009թթ. մշակված նախագծերում/
- պատուհանների և դռների գծագրերը
- աշխատանքի կազմակերպման նախագիծը:

Կոնստրուկտորական գծագրերը նախագծվել են թերի, բացակայում են կտրվածքները, հանգույցների մանրամասները և այլն:

Որոշ դեպքերում, շինարարության ընթացքում տեղում կատարվել են փոփոխություններ՝ առանց վերանախագծման, փորձաքննության և վերահամաձայնեցման:

Խախտվել է ՀՀ կառավարության 21.12.1998թ. թիվ 812 որոշման պահանջները:

Ստուգված շինարարական բոլոր օբյեկտների հիմնանորոգման աշխատանքներն իրականացվել են առանց շինարարության թույլտվության:

Խախտվել են «ՀՀ քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ գլխի 6-րդ հոդվածի և ՀՀ կառավարության 02.02.02թ. թիվ 91 որոշմամբ հաստատված, «ՀՀ շինարարության թույլտվության եմ քանդման թույլտվության կարգի» պահանջները:

2. Տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերում

2008-2010 թթ. ընթացքում ՀՀ կառավարության աշխատակազմի կողմից ձեռք են բերվել տրանսպորտային միջոցներ՝ 204,891.7 հազ. դրամ ընդհանուր գումարով **9** պայմանագրերով: Նշված գնումներն իրականացվել են մեկ անձից, և այդ ձևի կիրառումը պատվիրատուի կողմից հիմնավորվում է՝ որպես անհետաձգելի պահանջի ծագման և ժամկետի սղության պայման: «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքը մեկ անձից գնում կատարելու ընտրված պայմանը սահմանում է որպես *արտակարգ կամ չնախատեսված այլ իրավիճակի առաջացման հետևանքով ծագած գնման անհետաձգելի պահանջ, որի դեպքում գնման այլ ձևի կիրառումը ժամկետի առումով անհնարին է, պայմանով, որ նման պահանջը հնարավոր չէր կանխատեսել:* Արդյունքում՝ բոլոր **9** գնումներն իրականացվել են «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի պահանջների խախտումով:

Թվով 3 գնում իրականացվել է մատակարարների կողմից պայմանագրով նախատեսված մատակարարման ժամկետների խախտումով, դրանց նկատմամբ պայմանագրով նախատեսված տույժ չի հաշվարկվել: Արդյունքում՝ չհաշվարկված և չգանձված տույժերի ընդհանուր գումարը կազմել է 1,198.3 հազ. դրամ:

Չհաշվարկված և չգանձված տույժերի վերաբերյալ

հազ. դրամ

h / h	Պայմանագր. կնքման ամսաթիվը	Պայմանագր. վերջնաժ.	Ձեռքբեր. ամսաթիվ	Մատակարար	Ավտոմեք. անվանումը	Ձեռքբեր. գումարը	Ուշաց. օրերի թիվը	Տույժի գումարը
1	21.11.08	22.12.08	26.12.08	«Գարանտսերվիս» ՍՊԸ	Hyundai Azera	11,840.0	4	23.7
2	03.02.09	05.03.09	02.04.09	«Մուրան» ՍՊԸ	Nissan Tida	6,500.0	28	91.0
3	24.12.09	04.02.10	15.04.10	«Մեգամոթորս» ՍՊԸ	GMC SAVANA /միկրոավտոբուս/	30,960.0	70	1,083.6
Ընդամենը								1,198.30

Ծանոթություն. -համաձայն կնքված պայմանագրերի, ուշացումով մատակարարված ապրանքների դեպքում, յուրաքանչյուր ուշացած օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ այդ ապրանքների գումարի 0.05%-ի չափով:

ԵԶՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Շինարարական և շինարարական աշխատանքներ

Շինարարական աշխատանքների ստուգումից պարզվել է՝

- Բոլոր օբյեկտներում բացակայում է շինարարության թույլտվությունը
- Նախագծերը սահմանված կարգով չեն համաձայնեցվել
- Շինարարական օբյեկտներում սահմանված կարգով պահանջվող տեխնիկական և հեղինակային հսկողությունն իրականացվել է թերի
- Որոշ դեպքերում, շինարարության ընթացքում տեղում կատարվել են փոփոխություններ՝ առանց վերանախագծման, փորձաքննության և համաձայնեցման:

Ավարտի շահագործման փաստագրման ակտերը բացակայում են:

Տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերում

2008-2010թթ. ընթացքում ՀՀ կառավարության աշխատակազմի կողմից տրանսպորտային միջոցները ձեռք են բերվել մեկ անձից, սակայն չի հիմնավորվել գնման այդ ձևի ընտրությունը, խախտելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի պահանջները:

Խախտվել են նաև պայմանագրերով սահմանված մատակարարման ժամկետները, և մատակարարների նկատմամբ նախատեսված տույժեր չեն հաշվարկվել:

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ կառավարության աշխատակազմին

- Միջոցներ ձեռնարկել՝ հաշվետվության մեջ արձանագրված խախտումների և բացթողումների վերացման, ինչպես նաև պետությանը հասցված վնասը վերականգնելու ուղղությամբ:

«Վերահսկիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն, մեկամսյա ժամկետում Վերահսկիչ պալատին գրավոր տեղեկատվություն տրամադրել՝ ընթացիկ հաշվետվությունում ամրագրված խախտումները վերացնելու վերաբերյալ և ՀՀ պետական բյուջե վերականգնվող գումարները փոխանցել ՀՀ վերահսկիչ պալատի անվանք բացված՝ «Պետությանը պատճառված վնասների փոխհատուցումից մուտքեր» (900005281515) հաշվեհամարին՝ կամ գանձապետական համակարգում բացված այլ եկամտային հաշվին՝ նշելով «96» կոդը: