



Հավելված
Հաստատվել է ՀՀ ՎՊԻ տրոհողի
2010 թվականի նոյեմբերի 22-ի
թիվ 32/3 որոշմամբ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ ՊԱԼԱՏ

Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Ոռոգման համակարգի զարգացման երկրորդ ծրագրի» նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ

ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Վերահսկողության հիմքը` ՀՀ վերահսկիչ պալատի 2010թ. գործունեության տարեկան ծրագրի 21 կետը և ՀՀ վերահսկիչ պալատի խարիրողի 2010թ. հունիսի 4-ի թիվ 16/8 որոշումը:

Վերահսկողության նպատակը` Պետական պատվերի և ծրագրերի կատարման նպատակով ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեին Համաշխարհային բանկի կողմից հատկացված միջոցների օգտագործման ուսումնասիրություն:

Վերահսկողության առարկան` ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեին Համաշխարհային բանկի կողմից հատկացված միջոցները:

Վերահսկողության օբյեկտը` «Ջրային տնտեսության զարգացման և բարեփոխումների» ԾԻԳ:

Վերահսկողության ծավալը` Հետևյալ ծրագիրը համարվել է էական և ընդգրկվել վերահսկողության մեջ`

- Նախագծային և շինարարական աշխատանքներ:

Վերահսկողության կատարման ժամկետը` 2010թ. հունիսի 29-ից մինչև 2010թ. դեկտեմբերի 30-ը:

Վերահսկողությամբ ընդգրկված ժամանակաշրջանը` 2007թ-ից մինչև 2010թ. հուլիսի 30-ը:

Վերահսկողության մեթոդաբանությունը` Վերահսկողությունն իրականացվել է դիտարկման, ստուգման և վերլուծության ձևով, ինչպես նաև կիրառվել են ֆինանսական, կատարողական /ընտրանքային/ և համապատասխանության վերահսկողության տեսակները:

Ստուգումն իրականացվել է փաստագրման և ֆիզիկական /չափագրում, գույքագրում/ եղանակով:

Վերահսկողության արդյունքները

Ըստ ծրագրի հիմնանորոգված օբյեկտների քանակը 29-ն է, ընտրանքային կարգով ստուգված օբյեկտների քանակ՝ 7:

Ստուգման է ենթարկվել 167,097.3 հազ. դրամի շինարարական աշխատանքներ:

Ստուգման արդյունքում արձանագրվել է 6,145.6 հազ. դրամի խախտում:

հազ.դրամ

Հ/Հ	Օբյեկտի անվանումը	Կապալառու	Պայմանագրային գումար	Ստուգված ծավալ	Արձանագրված խախտումների գումար
1	ՀՀ Արարատի մարզի Նորամարգ գյուղի երրորդ կարգի ջրանցքների վերանորոգում	«Եղվարդշին» ԲԲԸ	24 375.0	14 389.3	396.1
2	ՀՀ Արմավիրի մարզի Նորավան գյուղի երրորդ կարգի ջրանցքների վերանորոգում	«Եղվարդշին» ԲԲԸ	79 010.1	36 446.0	1 114.1
3	Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա համայնքի երրորդ կարգի ջրանցքների վերանորոգման	«Ագաթ-777» ՍՊԸ	32 500.8	30 926.0	1502.5
4	ՀՀ Արարատի մարզի Բերքանուշ, Բաղրամյան, Ազատական գյուղերի երրորդ կարգի ջրանցքների վերանորոգում	«Ագաթ-777» ՍՊԸ	37 200.0	22 856.0	267.3
5	ՀՀ Կոտայքի մարզի Սուլակ գյուղի երրորդ կարգի ջրանցքների վերանորոգում	«Բաղրամյան-շին» ԲԲԸ	679 11.3	32 287.0	1 916.4
6	ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակ քաղաքի երրորդ կարգի ջրանցքների վերանորոգում	«Երևանջրշին» ՍՊԸ	74 605.3	12 044.0	223.4
7	ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր-Գեղի գյուղի երրորդ կարգի ջրանցքների վերանորոգում	«Երևանջրշին» ՍՊԸ	24 035.7	18 149.0	725.8
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ		339 638.2	167 097.3	6 145.6

Ընտրանքային կարգով ստուգված գրեթե բոլոր օբյեկտներում բազմիցս կրկնվում են հետևյալ բնութագրական խախտումները.

- Օբյեկտների նախագծային փաթեթներում բացակայում են ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքները:

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը համայնքների ղեկավարների կողմից սահմանված կարգով համաձայնեցված չեն, խախտելով ՀՀ կառավարության 1998 թվականի դեկտեմբերի 21-ի թիվ 812 որոշման պահանջները:

Շինարարական նորմերի ընդունման մասով.

- շինարարության վարման մատյանները լրացվել են թերի և սահմանված կարգի խախտումով:

Շինարարության նորմերի ընդունման մասով բացակայում է.

- նշահարման ակտերը

- օգտագործված շինարարական նյութերի որակի հավաստագրերը:

Ծածկված աշխատանքների ակտերը կազմված են թերի: Ամբողջությամբ չեն նկարագրում շինարարության տեխնոլոգիական փուլերը:

Շինարարության վարման մատյանները լրացվել են սահմանված կարգի խախտումով:

- Հեղինակային հսկողություն չի իրականացվել:

Խախտվել է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 28.09.98թ. թիվ 143 «Շինարարության նկատմամբ հեղինակային հսկողություն իրականացման հրահանգի» պահանջները:

Տեղում կտարված ուսումնասիրությունից պարզվել է, որ խողովակները տեղադրված են նախագծային նիշից ավելի ցածր խորությամբ:

Որոշ ջրագծերի հատվածներում խողովակների ջրամեկուսացումը կամ նորմատիվ պահանջներով չի իրականացվել, կամ ընդհանրապես չի իրականացվել:

Տեխնիկական հսկողությունը իրականացվել է թերի:

Խախտվել է քաղաքաշինության նախարարի 28.04.98թ. թիվ 44 հրամանի «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգի» պահանջները:

Ավարտական ակտերը տրվել են թերի՝ կատարողական ակտերի փաթեթի հիման վրա, խախտելով ՀՀ կառավարության 08.05.2010թ. թիվ 624-Ն՝ «Ավարտված շինարարության շահագործման փաստագրման կարգը հաստատելու մասին» որոշման 6-րդ կետի պահանջները:

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

- Ստուգված բոլոր շինարարական օբյեկտների փաթեթներում բացակայում են ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքները:
- Նախագծերը սահմանված կարգով չեն համաձայնեցվել:

- Շինարարական օբյեկտներում տեխնիկական հսկողությունն իրականացվել է թերի:
- Հեղինակային հսկողություն չի իրականացվել:
- Շինարարական աշխատանքները ընթացել են շինարարության ընդունման նորմերի խախտումներով:

Ավարտական ակտերը տրվել են հիմնվելով թերի կատարողական ակտերի վրա:

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեին

Միջոցներ ձեռնարկել հաշվետվության մեջ արձանագրված խախտումների և բացթողումների վերացման, ինչպես նաև պետությանը հասցված վնասը վերականգնելու ուղղությամբ:

«Վերահսկիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն մեկամսյա ժամկետում Վերահսկիչ պալատին գրավոր տեղեկատվություն տրամադրել ընթացիկ հաշվետվությունում ամրագրված՝ խախտումները վերացնելու վերաբերյալ: