



Հավելված
Հաստատվել է ՀՀ ՎՊԻ Խորհրդի
2015թ. փետրվարի 24-ի թիվ 3/5 որոշմամբ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ ՊԱԼԱՏ

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Հաշվետվության հիմքը՝ Վերահսկիչ պալատի Խորհրդի 2014 թվականի հուլիսի 1-ի թիվ 21/3 վերահսկողության և 2014 թվականի օգոստոսի 27-ի թիվ 25/1 ստուգման որոշումներ:

Վերահսկողության նպատակը՝ ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի կողմից պետական բյուջեի միջոցների հաշվին 2012, 2013, 2014թ.թ. իրականացված շինարարության օրինականության վերահսկողություն:

Վերահսկողության օբյեկտը՝ ՀՀ Շիրակի մարզպետարան:

Վերահսկողություն ընդգրկող ժամանակահատված՝ 2014թ. հուլիսի 7-ից մինչև 2014թ. դեկտեմբերի 31-ը:

Ստուգման կատարման ժամկետը՝ 02.09.2014թ. – 22.10.2014թ.:

Վերահսկողության մեթոդաբանությունը՝ Վերահսկողությունն իրականացվել է դիտարկման, ստուգման և վերլուծության ձևով, ինչպես նաև կիրառվել են ֆինանսական և համապատասխանության վերահսկողության տեսակները:

Ստուգումն իրականացվել է նաև փաստագրման և ֆիզիկական /չափագրում/ եղանակով:

Վերահսկողության արդյունքները

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի հոկտեմբերի 4-ի թիվ 1392-Ն, 2012թվականի մայիսի 24-ի թիվ 711-Ն, 2012թվականի մարտի 29-ի թիվ 417-Ն, 2013 թվականի մայիսի 8-ի թիվ 545-Ն, 2013 թվականի փետրվարի 7-ի թիվ 130-Ն, 2013 թվականի սեպտեմբերի 19-ի թիվ 1105-Ն, 2013 թվականի ապրիլ 11-ի թիվ 365-Ն, 2013 թվականի սեպտեմբեր 5-ի թիվ 972-Ն և 2014թվականի ապրիլի 10-ի թիվ 532-Ն որոշումներով ՀՀ Շիրակի մարզպետարանին շինարարական աշխատանքների համար նախատեսվել է 3,632,655.1 հազ. դրամ գումար:

2012 թվական 1,979,981.6 հազ. դրամ:

2013 թվական 992, 673.5 հազ. դրամ:

2014 թվական 660,000.0 հազ. դրամ:

Ընտրանքային կարգով ստուգում է իրականացվել 18 օբյեկտներում, որոնց պայմագրային գումարը կազմում է 207,492.7 հազ.դրամ:

Նախագծանախահաշվային աշխատանքների վերաբերյալ:

Նախագծային առաջադրանքների բացակայության, անբավարար և անորակ տեխնիկական հետազոտության, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի թերի կազմման արդյունքում առաջացել է նախագծերի վերամշակման և լրամշակման անհրաժեշտություն:

Խախտվել է ՀՀ կառավարության 1998թ. դեկտեմբերի 21 թիվ 812 որոշման պահանջները.

Նախագծային փաստաթղթերի գերակշիռ մասում բացակայում են՝

- շինարարության կազմակերպման նախագիծը.

- չափագրման գծագրերը՝ նախագծերում նշված չեն փոփոխվող էլեմենտների կոնստրուկտիվ տարրերը.

Խախտվել է ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարի 2006թ. նոյեմբերի 29-ի թիվ 273-Ն որոշման պահանջները,

- շինարարական նյութերի բնութագրերը և հստակ նկարագրությունները, խախտվել է Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածը:

Նախագծերի տանիքներ բաժնում բացակայում են.

- ջրթափ խողովակների ամրացման հանգույցը.

- ձեղնալուսամուտների հատույթները.

- ձագարների տեղադրման հանգույցները.

- տանիքի պաշտպանիչ ճաղաշարերի տեղադրման սխեմաները.

- նոր փայտանյութի տեղադրման գծագրերը:

Խախտվել է ՀՀ կառավարության 1998թ. դեկտեմբերի 21 թիվ 812 որոշման պահանջները:

Կազմված նախահաշիվներում ուղղակի ծախսերի վրա կիրառվել է ՀՀ կառավարության 2011թ. հունիսի 23-ի թիվ 879-Ն որոշմամբ հաստատված 73.5% տոկոսադրույք:

ՀՀ գործող նորմերի խախտումներով կազմված նախագծային փաստաթղթերը առանց փորձաքննության եզրակացության համաձայնեցվել են համայնքների ղեկավարների կողմից և տրվել են շինարարության թույլտվություններ: Խախտվել է ՀՀ կառավարության 2002թ. փետրվարի 2-ի թիվ 91 որոշման պահանջները:

Շինարարական աշխատանքների վերաբերյալ

Ընտրանքային կարգով ստուգված 18 շինարարական օբյեկտներում հայտնաբերված խախտումների ամբողջ գումարը կազմում է՝ 7,775.8 հազ.դրամ, որից ծավալային հավելագրում՝ 1,943.7 հազ.դրամ, անորակ կատարված աշխատանքներ՝ 5,832.1 հազ.դրամ:

Շինարարական աշխատանքների վերը նշված խախտումները բնութագրական են բոլոր օբյեկտների համար:

Մասնավորապես՝

Մեղրաշատ դպրոցի գազաֆիկացում և լուկալ ջեռուցում օբյեկտում՝

- Գազամատակարարման արտաքին ցանցը մոնտաժված է նախագծային խախտումներով.

- խողովակաշարի ձևավոր մասերը մոնտաժված չեն.
- պոլիէթիլենային տակդիրները տեղադրված չեն.
- խողովակաշարի հենասյուների բետոնից հիմքերը իրականացվել են նախագծային շեղումներով:

Հարթաշեն համայնքի դպրոցի վերանորոգում՝

- դպրոցի հանդիսությունների սրահում իրականացված 62քմ փայտե հատակը ամբողջությամբ ենթակա է փոխարինման և սանիտարահամաճարակային կայանի կողմից համապատասխան նյութերով մշակման, քանի որ սրահի փայտե հատակը վարակված էր սնկային հիվանդությամբ:

Ախուրյան համայնքի Չարենցի փողոցի թիվ 6 հասցեում բազմաբնակարան շենքի տանիքի վերանորոգում՝

- ջրահեռացման առուների փոխարինում ցինկապատ թիթեղից 97,4զծմ-ի փոխարեն իրականացված է 60.0 զծմ:
- ցինկապատ թիթեղներից ջրահեռացման խողովակների տեղադրում Դ-140մմ*0,55մմ, 8 կոմպլեկտի փոխարեն տեղադրված է 6 կոմպլեկտը:
- տանիքի վերանորոգման ընթացքում առաջացած շինարարական աղբը տեղափոխված չէ:

Գյումրի քաղաքի Վարդ Բաղ 2-րդ թաղամասի թիվ 4 հասցեում բազմաբնակարան շենքի տանիքի վերանորոգում:

- ձեռնահարկի պատուհանների իրականացման աշխատանքները կատարվել են նախագծային խախտումներով և անորակ:
- կավարամածի և փայտյա կոնստրուկցիաների հրապաշպանությունը կատարված է անորակ:

Կապս գյուղի մշակույթի տան կտուրի վերանորոգում՝

- ձեռնահարկի պատուհանների իրականացման աշխատանքները կատարվել են նախագծային խախտումներով, տեղադրված չեն օդափոխության պատուհանների փայտե ցանցաշարերը.

- տանիքի վերանորոգման ընթացքում առաջացած շինարարական աղբը տեղափոխված չէ:

Ստուգված բոլոր օբյեկտներում, շինարարական աշխատանքների ընթացքում շեղումները իրականացվել են առանց նախագծի փոփոխման:

Շինարարության նորմերի ընդունման վերաբերյալ.

Բացակայում են.

- բետոնի փորձարկումների ակտերը.
 - խմելու ջրագծերի ինչպես նաև կոյուղագծերի կատարողական գծագրերը:
- Թերի են կազմված ծածկված աշխատանքների ակտերը, իսկ վարման մատյանում կատարված գրառումները ամբողջական չեն:
- Շինարարական օբյեկտներում սահմանված կարգով պահանջվող տեխնիկական և հեղինակային հսկողությունն իրականացվել է թերի:

Խախտվել է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 28.09.98թ. թիվ 143 ՀՀՇինարարության նկատմամբ հեղինակային հսկողություն իրականացման

հրահանգ>> և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 28.04.98թ. թիվ 44 <<Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ>> հրամանների պահանջները:

Եզրակացություն

1. Նախագծային առաջադրանքների թերի լինելու, ինչպես նաև անորակ կատարված տեխնիկական հետազոտության պատճառով առաջացել է նախագծերի վերամշակման և լրամշակման անհրաժեշտություն:
2. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում բացակայում են շինարարական նյութերի բնութագրերը և հստակ նկարագրությունները:
3. Օբյեկտների նախագծերը սահմանված կարգով փորձաքննություն չեն անցել:
4. ՀՀ գործող նորմերի խախտումներով կազմված նախագծային փաստաթղթերը առանց փորձաքննության եզրակացության համաձայնեցվել են համայնքների ղեկավարների կողմից և տրվել են շինարարության թույլտվություններ:
5. Տեխնիկական և հեղինակային հսկողությունները իրականացվում են թերի:

Առաջարկություններ ՀՀ Շիրակի մարզպետարանին՝

1. Նախագծային առաջադրանքները կազմել մանրակրկիտ, սահմանված կարգին համապատասխան, պարտադիր նշելով օգտագործվող շինարարական նյութերի տեսակը, որակը, ծագումը և այլն:
2. «Վերահսկիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 2-րդ մասի գ) կետի համաձայն մեկամսյա ժամկետում վերահսկիչ պալատին գրավոր տեղեկատվություն տրամադրել ընթացիկ հաշվետվությունում բարձրացված թերությունների վերացման վերաբերյալ:

