



Հավելված
Հաստատվել է ՀՀ ՎՊ խորհրդի
2009թ. դեկտեմբերի 15-ի թիվ 30/4 որոշմամբ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀԱՅԻՉ ՊԱԼԱՏ

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեին պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործման և բյուջետային մուտքերի ապահովման, ինչպես նաև պետական սեփականության կառավարման և օգտագործման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների մասին

ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Վերահսկողության հիմքը՝ ՀՀ վերահսկիչ պալատի 2009 թվականի գործունեության տարեկան ծրագրի 4.18-րդ կետը և Վերահսկիչ պալատի խորհրդի 23.03.2009թ. N9/2 որոշումը:

Վերահսկողության նպատակը՝ Պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործման, բյուջետային մուտքերի ապահովման, ինչպես նաև պետական սեփականության կառավարման և օգտագործման շրջանակներում շինարարության, ապրանքների ձեռք բերման, ծառայությունների մատուցման և ծախսերի ուսումնասիրություն:

Վերահսկողության առարկան՝ ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի կողմից պետական բյուջեից հատկացված միջոցների օգտագործում, բյուջետային մուտքերի ապահովում, ինչպես նաև պետական սեփականության կառավարում և օգտագործում:

Վերահսկողության օբյեկտը՝ ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե:

Վերահսկողության ծավալը՝

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի կազմում ընդգրկված պետական հիմնարկները և ՓԲ Ընկերությունները:

Վերահսկողությամբ ընդգրկված ժամանակաշրջանը՝ 2007թ. և 2008 թ.

Վերահսկողության կատարման ժամկետը՝ 01.04.2009 – 30.08.2009թ.

Վերահսկողության մեթոդաբանությունը՝ Վերահսկողությունն իրականացվել է դիտարկման, ստուգման և վերլուծության ձևով, ինչպես նաև կիրառվել են ֆինանսական, կատարողական /ընտրանքային/ և համապատասխանության վերահսկողության տեսակները: Որպես ռիսկային՝ ամբողջությամբ ընդգրկվել է ջրակորուստների հայտնաբերումը, ծրագրերով իրականացվող շինարարությունը:

Ստուգումն իրականացվել է նաև փաստագրման, հարցազրույցների և ֆիզիկական /չափագրում, գույքագրում/ եղանակով:

Վերլուծության փուլում ամփոփվել են դիտարկման և ստուգման արդյունքում ստացված տվյալները:

«Համայնքային զարգացման ծրագրի գրասենյակ» պետական հիմնարկ

«Երևանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծրագրի» (այսուհետ՝ Ծրագիր) իրականացման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության (այսուհետ՝ Փոխառու) և Միջազգային Զարգացման Ընկերակցության (այսուհետ՝ ՄԶԸ) միջև 2005թ. ապրիլի 15-ին կնքվել է թիվ 4038 AM զարգացման վարկային համաձայնագիրը: Ծրագիրը Համաշխարհային բանկի կողմից էֆեկտիվ է ճանաչվել 2005թ. սեպտեմբերի 15-ին և նախատեսվում է ավարտել 2010թ. օգոստոսի 31-ին: Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է 22.0 մլն ԱՄՆ դոլար, որից վարկային միջոցները՝ 20.0 մլն ԱՄՆ դոլար, իսկ ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորումը՝ 2.0 մլն ԱՄՆ դոլար: Համաձայն զարգացման վարկային համաձայնագրի վարկը տրամադրվել է ֆինանսավորելու ծախսերի հետևյալ ուղղությունները:

Կատեգորիաները	Տրամադրվող գումարը ԱՄՆ դոլար	
	Վարկային միջոցներ	ՀՀ կառավարություն
1. Աշխատանքներ	11 157 991	1 239 776
2. Ապրանքներ	4 051 202	453 250
3. Խորհրդատվական ծառայություններ	2 470 457	179 003
4. Համայնքային զարգացման ծրագրի գրասենյակի գործառնական ծախսեր	1 006 897	70 000
5. Երևանի «Ջրմուղ-կոյուղի» ՓԲԸ-ի շահագործում և կառավարում	254 612	25 000
6. Ծրագրի նախապատրաստման կանխավճարի վերաֆինանսավորում	1 058 841	32 971
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	20.000.000	2.000.000

Ուսումնասիրություններից պարզվել է, որ Ծրագրի իրականացման նպատակով կատարված ծախսերի ընդհանուր գումարը 2008թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ կազմել է 7,76 մլն ԱՄՆ դոլար: 31.12. 2008 թ. դրությամբ Ծրագրով կատարված շինարարական աշխատանքների ընդհանուր գումարը կազմում է 2.31 մլն ԱՄՆ դոլար կամ ամբողջ Ծրագրով նախատեսվածի (12.39 մլն ԱՄՆ դոլար) ընդամենը 18.6%-ը: Արդյունքում՝ 01.01.2009թ.-ից մինչև 2010թ. օգոստոսի 31-ը (Ծրագրի ավարտը) կամ մեկուկես տարվա ժամանակահատվածում ծրագրի կատարման համար մնացած գումարը կազմում է 14.24 մլն ԱՄՆ դոլար կամ նախատեսվածի 64.7%-ը, որից՝

- շինարարական աշխատանքների ընդհանուր գումարը՝ 10.1 մլն ԱՄՆ դոլար կամ նախատեսվածի 81.5%-ը,
- ապրանքների և սարքավորումների ձեռք բերման ընդհանուր գումարը՝ 1.63 մլն ԱՄՆ դոլար (նախատեսվածի 36.2%-ը),
- խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման գումարը՝ 2.23 մլն ԱՄՆ դոլար (նախատեսվածի 84.5%-ը):

Երևանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծրագրի շրջանակներում իրականացված շինարարական աշխատանքների ստուգումներից պարզվել է՝

- Շինարարական օբյեկտներում սահմանված կարգով պահանջվող տեխնիկական հսկողությունն իրականացվել է թերի:
- Տեխնիկական հսկողություն իրականացնող հսկիչների կողմից պատշաճ կերպով ստուգայցեր չեն կատարվել, որի պատճառով գրեթե ստուգված բոլոր օբյեկտներում շինարարական նորմերի ընդունման մասով բացակայում է շինարարության վարման մատյանը, ծածկված աշխատանքների ակտերը ամբողջական չեն և լրացված են թերի, լիարժեք չեն նկարագրում աշխատանքների կատարման տեխնոլոգիական փուլերը:
- Խախտվել է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 28.04.98թ. թիվ 44՝ «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ»-ի պահանջները:
- Հեղինակային հսկողություն չի իրականացվել:
- Նախագծերը սահմանված կարգով չեն համաձայնեցվել:
- Խախտվել է ՀՀ կառավարության 21.12.98թ. «Բնակելի, հասարակական, արտադրական շենքերի ու շինությունների նախագծերի մշակման, փորձաքննության, համաձայնեցման, հաստատման և փոփոխման կարգը հաստատելու մասին»-ի թիվ. 812 որոշման և ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի՝ 28.09.98թ. «Շինարարության նկատմամբ հեղինակային հսկողության իրականացման» թիվ 143 հրահանգ -ի պահանջները:

Վերահսկողության ընթացքում ընտրանքային կարգով 13 օբյեկտներում շինարարական աշխատանքների նախագծային ծավալների և փաստացի կատարած աշխատանքների ծավալների համապատասխանության ստուգման արդյունքում արձանագրվել է հավելագրում 24,782.1 հազ. դրամի չափով (Ստուգված ծավալ – 237.6 մլն դրամ): (հավելված 1):

Արդյունքում՝ Ծրագրի կատարման դանդաղ տեմպերի և ցածր կատարողական ցուցանիշների պարագայում, ըստ էության, վտանգվում է վարկային համաձայնագրով սահմանված ժամկետում ամբողջ Ծրագրով նախատեսված աշխատանքների իրականացման հնարավորությունը:

Համաձայն Պայմանագրի 5.3.5 և 5.3.8 կետերի Ծրագրի մրցութային գործընթացներն ամբողջությամբ իրականացվում է «Երևան Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից, ներառյալ՝ մրցութային փաստաթղթերի նախագծերի կազմումը և նախապատրաստումը, ինչպես նաև վերջինս պատասխանատու է բոլոր աշխատանքների վերահսկողության համար, իսկ «Համայնքային զարգացման ծրագրի գրասենյակ» պետական հիմնարկի կողմից մրցույթների նկատմամբ վերահսկողությունը սահմանափակվում է գնումների գործընթացի Ծրագրին և Համաշխարհային բանկի գնումների ուղեցույցների պահանջներին համապատասխանության ստուգմամբ և մատակարարներին ու կապալառուներին վճարումներ կատարելով:

Վերոհիշյալից ելնելով առնվազն տարօրինակ է, որ Համաշխարհային բանկի և մասամբ ՀՀ կառավարության միջոցներով իրականացվող աշխատանքների մրցույթների կազմակերպումը ամբողջությամբ վերապահված է «Երևան Ջուր» ՓԲԸ-ին այն դեպքում երբ այդ միջոցների տնօրինման և Պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման հսկողության համար ՀՀ կառավարության կողմից ստեղծվել է «Համայնքային զարգացման ծրագրի գրասենյակ» պետական հիմնարկը:

Պայմանագրի համապատասխանության վերահսկողության ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է.

Երևանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման հիմնադրամի ներդրումների ծրագրի իրականացումը ղեկավարելու նպատակով ՀՀ կառավարությունը ստեղծել է «Համայնքային զարգացման ծրագրի գրասենյակ» պետական հիմնարկը, որը ծրագրի միջոցները կառավարողն է: Սակայն «Համայնքային զարգացման ծրագրի գրասենյակ» պետական հիմնարկը չունի մոնիթորինգի խմբի աշխատանքները համակարգող աշխատակարգ, կամ այնպիսի մի փաստաթուղթ, որը հստակ կսահմաներ մոնիթորինգի իրականացման աշխատանքները (աշխատանքների պլանավորումը), ժամանակացույցը, դրանց նկատմամբ մոնիթորինգի խմբի աշխատակիցների պարտականությունները, և մոնիթորինգի խմբի աշխատակիցները մոնիթորինգ են իրականացնում իրենց կողմից կամայականորեն ընտրված հարցերի նկատմամբ: Արդյունքում՝ «Համայնքային զարգացման ծրագրի գրասենյակ» պետական հիմնարկի կողմից Պայմանագրի իրականացման առնչությամբ «Երևան Ջուր» ՓԲԸ-ի

անմիջական վերահսկողությունը և Պայմանագրով նախատեսված Ծառայությունների կատարման ընթացքի մոնիթորինգը լիարժեք չի իրականացվել:

«Երևան Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից Երևանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի օգտագործման մասին

Համաձայն մրցութային պայմանի, մրցույթի հաղթողի՝ «Քոմպանի Ժեներալ դեզ Օ» կազմակերպության կողմից հիմնադրվել է «Երևան Ջուր» ՓԲԸ-ն: Համաձայն ՀՀ կառավարության՝ ի դեմս ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի (Վարձատու), «Երևան Ջուր» ՓԲԸ-ի (Վարձակալ) և «Քոմպանի Ժեներալ դեզ Օ» (Հայտատու) կազմակերպության միջև 2005թ. դեկտեմբերի 14-ին կնքված վարձակալության պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր), որը ուժի մեջ է մտել 01.06.2006թ., Երևանի «Ջրմուղ-կոյուղի» ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածքի ջրային համակարգերը 10 տարի ժամկետով վարձակալությամբ տրամադրվել են «Քոմպանի Ժեներալ դեզ Օ» ընկերությանը:

Ուսումնասիրությունների ընթացքում պարզվել է, որ 01.06.2006 թվականին «Երևան Ջուր» ՓԲԸ և «Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ միջև կնքված պայմանագրով «Երևան Ջուր» ՓԲԸ ընկերությունը մեծածախ գնով (1խմ՝ 9.6 դրամ) խմելու ջուր է վաճառել «Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ ընկերությանը, իր բաժանորդները հանդիսացող, Մասիսի որոշ գյուղերի բնակչության ջրամատակարարման համար: *Սակայն այդ գյուղերի բնակչության ջրամատակարարումը մասամբ իրականացվում է «Երևան Ջուր» ՓԲԸ ընկերության ջրատարներից ապօրինի ջրամիացումներով, որի արդյունքում 2007 և 2008 թվականների համար կատարված հաշվարկներով (առանց ջրակորուստները հաշվի առնելու) այդ գյուղերում չի հաշվառվել շուրջ 35.0 մլն խմ խմելու ջուր, որը կազմում է 2007-2008թթ. համար հաշվարկված ընդհանուր ջրակորուստների տարեկան մոտ 4.7%: «Երևան Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից այդ ծավալները դիտարկվել են որպես ջրակորուստներ:*

«Երևան Ջուր» ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածքում գտնվող համայնքների ջրամատակարարման ուսումնասիրություններով պարզվել է, որ մատակարարվող ջրի կորուստները հասնում են ահռելի քանակի՝ մասնավորապես 2009թ. 1-ին կիսամյակում «Երևան Ջուր» ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածքում գտնվող 28 համայնքների բաժանորդներին մատակարարված ջրի դիմաց ձևավորված ընդհանուր հասույթը կազմել է 390.3 մլն դրամ, որը համապատասխանում է 2.5 մլն խմ: Սակայն ըստ «Երևան Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից տրամադրված տվյալների նշված գյուղերում սպառվող ընդհանուր ջրաքանակը կազմել է 25.7 մլն խմ՝ տարբերությունը կազմել է շուրջ 23.2 մլն խմ, որը, ըստ էության, նույնպես «Երևան Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից դիտարկվում է որպես ջրակորուստներ (Հավելված 2):

Այսպիսով, հարկ է եզրակացնել, որ ջրամատակարարման աշխատանքների պատշաճ կազմակերպման, ջրօգտագործման ծավալների հստակ հաշվառման, ապօրինի ջրօգտագործողների կանխարգելման արդյունքում համայնքներում հնարավոր է նվազեցնել խմելու ջրի կորուստները:

«Երևան Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից Երևանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգի սպասարկման տարածքի վարձակալության ժամանակահատվածում (01.06.2006-01.06.2009թթ.) ջրօգտագործման խախտման համար կազմվել է 4555 ակտ, այդ թվում գերակշիռ մասը՝ 2858 (62.7%) ակտ, կազմվել է 01.01.2009-31.07.2009թ. ժամանակահատվածում, որի դիմաց «Երևան Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից գանձվել է 50,378.6 հազ. դրամ: Սակայն նշված ակտերի գումարները հաշվարկվել են ՀՀ կառավարության N 130-Ն որոշմամբ ջրի մատակարարման և ջրահեռացման կանոններով սահմանված կարգի խախտումով: Սույն որոշմամբ սահմանված կարգով հաշվարկման դեպքում 2858 ակտի դիմաց գանձման և հարկման ենթակա ընդհանուր գումարը կկազմեր շուրջ 615,221.2 հազ. դրամ, տարբերությունը կազմում է 564,842,6 հազ. դրամ:

Ստուգման ընթացքում պարզվել է, որ ջրաղբյուրների և ջրամբարների սանիտարական գոտիների պահպանությունը պատշաճ չի իրականացվում, դրանք գտնվում են անմխիթար վիճակում, ցանկապատված չեն, տարածքը լուսավորված չէ, աղբյուրների երկաթյա դռները կնիքված չեն և այլն:

«Սևան-Հրազդանյան Ջրառ» և «Ախուրյան-Արաքս Ջրառ» ՓԲԸ

Ռոռզման գործընթացը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում իրականացվում է Ջրային պետական կոմիտեի կազմում հաշվառվող թվով երեք ՓԲԸ-ների և Ջրօգտագործող ընկերությունների միջոցով (Հավելված 3):

Օրինակ.

«Սևան-Հրազդանյան Ջրառ» ՓԲԸ-ն ջուրը վերցնում է Սևանա լճից, այլ ջրաղբյուրներից և բաժանում թվով 27 ՋՕԸ-երի: ՋՕԸ-երը, ըստ իրենց կանոնադրությունների հասարակական կազմակերպություններ են, որոնք պարտավոր են վերցրած ջուրը հասցնել ջրօգտագործողներին և դրա դիմաց հավաքել գումարներ:

Ստուգումների ընթացքում պարզվել է հետևյալը.

- Ռոռզման համակարգերը գտնվում են տեխնիկապես վատթար վիճակում, ակնկալելով պետության լուրջ աջակցությունը և խոշոր չափերի կապիտալ ներդրումներ.
- ջրաչափումներն իրականացվում են հիմնականում մեխանիկական եղանակով, որը չի կարող ապահովել անհրաժեշտ ճշտություն:

Վերը նշվածի արդյունքում ներկայացված հաշվետվությունները չեն կարող լինել լիարժեք: 2007-2008թթ ջրօգտագործող ընկերություններին, ընդհանուր առմամբ տրվել է 10,811.4 մլն դրամի սուբսիդիա:

Ջրօգտագործող ընկերություններում իրականացված հանդիպակած ստուգումների արդյունքում պարզվել է հետևյալը.

- Գումարների հավաքագրումը Ջրօգտագործող ընկերություններում գտնվում է ոչ պատշաճ մակարդակի վրա՝ տատանվելով 40 - 60% - ի սահմաններում.
- Դեբիտորական պարտքերը ընկերություններում տարեցտարի ավելանում են: Այսպես.

- «Արմավիր» ՋՕ – ում դեբիտորական պարտքը 01.01.2009թ-ի դրությամբ կազմել է 1.0 մլրդ 250 մլն դրամ.

- «Խոյ» ՋՕ-ում 01.01.2009թ դրությամբ դեբիտորական պարտքը կազմել է 521.0 մլն դրամ:

Հարկ է նշել, որ 2008թ.-ից համաձայն ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշումների և դրանց հիման վրա կնքված դրամաշնորհային պայմանագրերի սուբսիդիաները Ջրօգտագործող ընկերություններին պետք է տրամադրվեին սահմանված չափորոշիչների ապահովման դեպքում, սակայն ստուգումներից պարզվել է, որ այդ չափորոշիչները թվով 52 Ջրօգտագործող ընկերություններից 01.01.2009թ.-ի դրությամբ ապահովել են ընդամենը 5-ը:

«Որոտան - Արփա- Սևան թունելի շահագործման վարչություն»

պետական հիմնարկ

«Արփա-Սևան» թունելի օբյեկտում 2007-2008թթ. ընթացքում կատարված կապիտալ ծախսերի վերաբերյալ նախատեսված ծախսերի ընդհանուր գումարը կազմել է **1,899,993.9 հազ. դրամ:**

«Արփա- Սևան» թունելի Եղեգիսի բազա և թունելի ելքամաս օբյեկտում ստուգվել է 214.6 մլն գումարի շինարարական ծավալներ: Ընտրանքային կարգով նախագծային ծավալների, նախահաշիվների և փաստացի կատարած աշխատանքների ծավալների համապատասխանության ստուգման արդյունքում արձանագրվել է 31,151.4 հազ. դրամի խախտում (Ստուգված ծավալ – 214.6 մլն դրամ): (Հավելված 4):

Նախագիծը սահմանված կարգով համաձայնեցված չէ.

- շինարարության թույլտվությունը բացակայում է,

խախտվել է ՀՀ կառավարության 21.12.98թ. «Բնակելի, հասարակական, արտադրական շենքերի ու շինությունների նախագծերի մշակման, փորձաքննության, համաձայնեցման, հաստատման և փոփոխման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 812 որոշման 13-րդ կետի և

02.02.02թ. «ՀՀ շինարարության թույլտվության և քանդման թույլտվության կարգը հաստատելու մասին» թիվ 91 որոշման պահանջները:

Շինարարության նորմերի ընդունման մասով.

- շինարարության վարման մատյանը լրացվել է թերի,
- թաքնված աշխատանքների ակտերը լրացվել են թերի:

Խախտվել է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 28.04.98թ. թիվ 44 հրամանի՝ «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգ»-ի պահանջները:

«Ջրային տնտեսության զարգացման և բարեփոխումների ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկ

ՀՀ Արարատի, Արմավիրի և Արագածոտնի մարզերում ստուգված թվով 6 շինարարական օբյեկտներում կատարված աշխատանքների պայմանագրային գումարը կազմում է 652,620.84 հազ. դրամ:

Ընտրանքային կարգով շինարարական աշխատանքների նախագծային ծավալների, նախահաշիվների և փաստացի կատարած աշխատանքների ծավալների համապատասխանության ստուգման արդյունքում արձանագրվել է 9,525.1 հազ. դրամի չափով խախտում (ստուգված ծավալը - 479,06 մլն դրամ): (Հավելված 5):

Բացակայում է ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքը:

Խախտվել է ՀՀ կառավարության 29.08.02թ. «Ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք տալու կարգը հաստատելու մասին» թիվ 1473-Ն որոշման պահանջները:

Շինարարության նորմերի ընդունման մասով.

- շինարարության վարման մատյանը լրացվել է թերի,
- բետոնի փորձարկման ակտերը բացակայում են:

Խախտվել է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 28.04.98թ. «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման մասին» թիվ 44 հրահանգի պահանջները:

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

«Համայնքային զարգացման ծրագրի գրասենյակ» պետական հիմնարկ

Երևանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծրագրի շրջանակներում իրականացված շինարարական աշխատանքների ստուգումներից պարզվել է՝

- Շինարարական օբյեկտներում սահմանված կարգով պահանջվող տեխնիկական հսկողությունն իրականացվել է թերի:

- Հեղինակային հսկողություն չի իրականացվել:
- Նախագծերը սահմանված կարգով չեն համաձայնեցվել:

Ընտրանքային կարգով ստուգված 13 օբյեկտներում շինարարական աշխատանքների նախագծային ծավալների և փաստացի կատարած աշխատանքների ծավալների համապատասխանության ստուգման արդյունքում արձանագրվել է հավելագրում 24,782.1 հազ. դրամի չափով (հավելված 1):

Ծրագիրը կատարվում է դանդաղ տեմպերով, որի պատճառով վտանգվում է վարկային համաձայնագրով սահմանված ժամկետում ամբողջ Ծրագրով նախատեսված աշխատանքների իրականացման հնարավորությունը:

«Համայնքային զարգացման ծրագրի գրասենյակ» պետական հիմնարկի կողմից Պայմանագրի իրականացման առնչությամբ «Երևան Զուր» ՓԲԸ-ի անմիջական վերահսկողությունը և Պայմանագրով նախատեսված Ծառայությունների կատարման ընթացքի մոնիթորինգը լիարժեք չի իրականացվել:

Ջրամատակարարման աղբյուրների սանիտարական գոտիների պահպանման վիճակի վերաբերյալ

Ստուգման ընթացքում պարզվել է, որ և ջրաղբյուրների և ջրամբարների սանիտարական գոտիները գտնվում են անմխիթար վիճակում/

- սանիտարական գոտիների պահպանությունը իրականացվում է ոչ պատշաճ:

Սանիտարական գոտիները ցանկապատված չեն, տարածքը լուսավորված չէ, աղբյուրների երկաթյա դռները կնիքված չեն և այլն:

Նույնը կարելի է ասել բոլոր ջրաղբյուրների և ջրամբարների մասին, որտեղ կատարվել են ստուգումներ:

Ռոռզման համակարգեր

Ռոռզման համակարգերը գտնվում են վատթար տեխնիկական վիճակում, ակնկալելով պետության լուրջ աջակցությունը և խոշոր չափերի կապիտալ ներդրումներ:

Ջրաչափումները իրականացվում են մեխանիկական եղանակով, որը չի կարող ապահովել անհրաժեշտ ճշտություն:

Վերը նշվածի արդյունքում ներկայացված հաշվետվությունները չեն կարող լինել լիարժեք:

Գումարների հավաքագրումը Ջրօգտագործող ընկերություններում գտնվում է ոչ պատշաճ մակարդակի վրա՝ տատանվելով 40 - 60% - ի սահմաններում:

Դեբիտորական պարտքերը ընկերություններում տարեցտարի ավելանում են:

Այսպես.

«Արմավիր» ՋՕ – ում դեբիտորական պարտքը 01.01.2009թ - ի դրությամբ կազմել է 1.0 մլդ 250 մլն դրամ:

«Խոյ» ՋՕ – ում 01.01.2009թ դրությամբ դեբիտորական պարտքը կազմում է 521.0 մլն դրամ:

2008թ.-ից ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշումներով Ջրօգտագործող ընկերություններին սուբսիդիաների տրամադրման չափորոշիչները 01.01.2009թ. – ի դրությամբ թվով 52 Ջրօգտագործող ընկերություններից ապահովել են ընդամենը 5-ը:

«Որոտան-Արփա-Սևան թունելների շահագործման վարչություն» պետական հիմնարկ

ՀՀ բյուջեի և ՀՀ կառավարության պահուստային միջոցների հաշվին «Արփա-Սևան» թունելի վերանորոգման և վերակառուցման շինարարական աշխատանքների պայմանագրային գումարը կազմել է 1,899,993.9 հազ. դրամ:

Հայտնաբերված խախտումները

Ընդամենը ստուգվել է 214,599 հազ. դրամի աշխատանքներ, ընդհանուր խախտումները կազմում են 31151.4 հազ. դրամ, այդ թվում չտեղադրված սարքավորումներ՝ 22751.1 հազ. դրամ, իսկ չկատարված շինարարական աշխատանքներ՝ 8400.3 հազ. դրամ

«Ջրային տնտեսության զարգացման և բարեփոխումների ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկ

Ստուգված 479057.3 հզ. դրամի շինարարական աշխատանքներից հայտնաբերվել է 9525.1 հազ. դրամի շինարարական աշխատանքների խախտումներ:

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը

- Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծրագրով իրականացվող աշխատանքների մրցույթների կազմակերպումը վերապահել ՀՀ կառավարության կողմից ստեղծված «Համայնքային զարգացման ծրագրի գրասենյակ» պետական հիմնարկին:
- Մահմանել մոնիտորինգի իրականացման ընթացակարգ Երևանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վարձակալության պայմանագրով նախատեսված «Համայնքային զարգացման ծրագրի գրասենյակ» պետական հիմնարկի աշխատակիցների պարտականությունների կատարման վերաբերյալ:

- Հնարավորինս սեղմ ժամկետներում իրականացնել կեղտաջրերի մաքրման նոր կայանների տեղադրման կամ գոյություն ունեցող կայանների վերականգնման աշխատանքները:
- Ոռոգման համակարգի բարելավման այդ թվում և հոսակորուստների կրճատմանն ուղղված միջոցառումների շրջանակներում անհրաժեշտ է ներդնել կապիտալ խոշոր միջոցներ և օգտագործվող ջրաքանակի ճշգրիտ վերահսկողություն իրականացնելու նպատակով ներդնել ժամանակակից էլեկտրոնային չափիչ գործիքներ:

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային պետական կոմիտեին

- Ակտիվացնել ջրային պետական կոմիտեի համակարգում գտնվող տեսչության աշխատանքները, ուղղված ապօրինի ջրամիացումների դեմ պայքարին:
- Խստացնել, ՀՀ պետական բյուջեի և Համաշխարհային բանկի վարկային միջոցների հաշվին իրականացվող շինարարական աշխատանքների վերահսկողությունը:
- Միջոցներ ձեռնարկել խախտումների և բացթողումների հետևանքով ՀՀ պետական բյուջեին հասցված վնասը վերականգնելու ուղղությամբ: ՀՀ պետական բյուջե վերականգնվող գումարները փոխանցել ՀՀ վերահսկիչ պալատի անվամբ բացված «պետությանը պատճառված վնասների փոխհատուցումից մուտքեր» (900005281515) հաշվեհամարին, կամ այլ եկամտային հաշվին՝ նշելով «96» կոդը:

«Վերահսկիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 2-րդ մասի գ) կետով սահմանված կարգով, մեկամսյա ժամկետում Վերահսկիչ պալատ գրավոր տեղեկատվություն ներկայացնել հաշվետվության մեջ նշված խախտումները վերացնելու վերաբերյալ ձեռնարկված միջոցառումների մասին: