

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ ՊԱԼԱՏ



ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ, ՏԵՂԱԿԱՆ
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ,
ՍԵՅՄՄԻԿ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՎԱՐԿԱՅԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐԻ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌՎԱՐՄԱՆ
ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՈՒ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ
ՏԵՂԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ
ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ
ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Վերահսկողության հիմքը

ՀՀ վերահսկիչ պալատի խորհրդի 2017 թվականի սեպտեմբերի 11-ի թիվ 18/3 և սեպտեմբերի 12-ի թիվ 18/2 որոշումները:

Վերահսկողության նպատակը

Տարածքային զարգացման հիմնադրամի կողմից իրականացվող՝ վերահսկողության ենթակա ծրագրերով հատկացված միջոցների օգտագործման օրինականության և արդյունավետության ուսումնասիրություն:

Վերահսկողության առարկան

Համաշխարհային բանկի (ՀԲ) աջակցությամբ իրականացվող «Տարածքային զարգացման հիմնադրամի», «Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման», Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման» վարկային ծրագրերի, ինչպես նաև ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ իրականացվող «Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների», ՀԲ աջակցությամբ իրականացվող «Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման» դրամաշնորհային ծրագրերին հատկացված միջոցների օգտագործում:

Վերահսկողության օբյեկտը

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ (ՀՏՀՀ):

Վերահսկողությամբ ընդգրկված ժամանակահատվածը

Ծրագրերի սկզբից մինչև 2017 թվականի դեկտեմբերի 29-ը:

Վերահսկողության կատարման ժամկետը

2017 թվականի սեպտեմբերի 12-ից մինչև 2018 թվականի մարտի 15-ը:

Վերահսկողության մեթոդաբանությունը

Վերահսկողության իրականացման ընթացքում կիրառվել են դիտարկման, ստուգման և վերլուծության ձևերը, ինչպես նաև՝ ֆինանսական, համապատասխանության և արդյունավետության (կատարողական) վերահսկողության տեսակները:

Վերահսկողության ընթացքում ուսումնասիրվել են վերահսկվող օբյեկտից ստացված փաստաթղթերը և տվյալները, կիրառվել են ընտրանքի ոչ վիճակագրական մեթոդներ: Վերլուծության փուլում ամփոփվել և վերլուծության են ենթարկվել դիտարկման և ստուգման ընթացքում ստացված նյութերն ու արձանագրված փաստերը: Իրականացվել է ֆինանսական և այլ հաշվետվությունների ու

համապատասխան տեղեկատվության տարրերի միջև
փոխկապակցվածության և համեմատության վերլուծությո-
ւն:

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ի թիվ 1521-Ն որոշմամբ Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամը վերանվանվել է Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի (կրճատ ՀՏՀՀ) և նույն որոշմամբ հաստատվել է հիմնադրամի կանոնադրությունը:

Հիմնադրամի հիմնադիրն է Հայաստանի Հանրապետությունը՝ ի դեմս Հայաստանի Հանրապետության կառավարության:

**2017թ. ընթացքում
հոգաբարձուների խորհրդի
կողմից որևէ ծրագրի
ամփոփ բյուջեների
հաստատում տեղի չի
ունեցել:**

2017թ. ընթացքում հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի կողմի որևէ ծրագրի ամփոփ բյուջեների հաստատում տեղի չի ունեցել: 03.05.2017թ. հոգաբարձուների խորհրդի նիստի արձանագրությամբ որոշվել է հաստատել ՀՏՀՀ-ի 2017թ. բյուջեի՝ ՀՀ ֆինանսների նախարարության հետ

համաձայնեցված տարբերակը, սակայն ՀՀ ֆինանսների նախարարության հետ համաձայնեցված տարբերակն առ ստուգման ավարտը չէր ներկայացվել:

Հոգաբարձուների խորհուրդն իր աշխատանքները կազմակերպում է նիստերի միջոցով: Նիստերը գումարվում են տարեկան առնվազն երկու անգամ, սակայն 2016թ. ընթացքում հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի կողմից նիստեր չեն իրականացվել, իսկ 2017թ. ընթացքում իրականացվել է մեկ նիստ 28.04.2017թ.-ին:

I. Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի վերաբերյալ

**Ամբողջական
ֆինանսավորումը կազմելու
է 42,850.0 հազ. ԱՄՆ դոլար**

Վարկային համաձայնագիրը՝ Հայաստանի Հանրապետության ու Վերակառուցման և Զարգացման միջազգային բանկի միջև ստորագրվել է 2015թ. ապրիլի 8-ին, որն ուժի

մեջ է մտել 180 օր անց: Ծրագիրն ավարտվում է 2020 թվականի հունիսի 30-ին, ամբողջական ֆինանսավորումը կազմելու է 42,850.0 հազ. ԱՄՆ դոլար, որից 11,000.0 հազ. ԱՄՆ դոլար պետք է հատկացվի ՀՀ կառավարության կողմից, 1,850.0 հազ. ԱՄՆ դոլար՝ շահառու համայնքների կողմից, 30,000.0 հազ. ԱՄՆ դոլար վարկ՝ ՎԶՄԲ-ի կողմից՝ համայնքային և միջհամայնքային ենթակառուցվածքի որակի, օգտագործման և հասանելիության բարելավման նպատակով:

Հայաստանի համայնքներում կիրականացվեն սոցիալական ենթակառուցվածքների (դպրոցներ, մանկապարտեզներ, բժշկական ու սոցիալական ծառայությունների կենտրոններ, համայնքային կենտրոններ, ջրամատակարարման ու աղբահանության համակարգեր), ինչպես նաև տնտեսական ենթակառուցվածքների (ոռոգման համակարգեր, գյուղմթերքների վերամշակման ու պահեստային շինություններ, շուկաներ և այլն) վերանորոգման և վերակառուցման աշխատանքներ:

Նոր ծրագրի ուղղակի շահառու կդառնան 150 համայնքներ, հիմնականում՝ գյուղական:

Ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ

Ըստ ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ներկայացված հաշվետվությունների, 2015թ. տարեկան ճշտված պլանը կազմել է 990,900.7 հազ. դրամ, փաստացի ծախսը և վճարումը 611,613.6 հազ. դրամ:

Ուսումնասիրությամբ պարզվեց, որ հաշվետվությամբ շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում հողվածով ցույց է տրվել վճարում 4,249.7 հազ. դրամի, սակայն նշված հողվածով ծախս չի իրականացվել: Նշված

գումարի չափով իրականացվել է եկամտային հարկի վճարում, որը պետք է ցույց տրվեր այլ ծախսեր հոդվածով:

2016թ. տարեկան ճշտված պլանը կազմել է 2,872,337.7 հազ. դրամ, փաստացի ծախսը և վճարումը 4,010,529.4 հազ. դրամ:

**Վճարումը հաշվետվությամբ
պակաս է ցույց տրվել
12,057.8 հազ. դրամի չափով**

Ուսումնասիրությամբ պարզվեց, որ հաշվետվությամբ շենքերի և շինությունների շինարարություն հոդվածով ցույց է տրվել վճարում 3,128,859.1 հազ. դրամի, իսկ շենքերի

և շինությունների կապիտալ վերանորոգում հոդվածով՝ 69,208.53 հազ. դրամի: Ընդամենը նշված հոդվածներով ցույց է տրվել վճարում 3,198,067.6 հազ. դրամի, սակայն իրականացվել է փաստացի վճարում 3,210,125.4 հազ. դրամի, կամ վճարումը հաշվետվությամբ պակաս է ցույց տրվել 12,057.8 հազ. դրամի չափով:

**Վճարումը հաշվետվությամբ
ավել է ցույց տրվել 16,869.5
հազ. դրամի չափով**

Վարչական սարքավորումներ հոդվածով վճարում է ցույց տրվել 144,687.4 հազ. դրամի, սակայն նշված հոդվածով իրականացվել է փաստացի վճարում 127,817.9 հազ. դրամի,

կամ վճարումը հաշվետվությամբ ավել է ցույց տրվել 16,869.5 հազ. դրամի չափով:

**Վճարումը հաշվետվությամբ
պակաս է ցույց տրվել
3,776.5 հազ. դրամի չափով**

Նախագծահետազոտական ծախսեր հոդվածով վճարում է ցույց տրվել 349,070.5 հազ. դրամի, սակայն նշված հոդվածով իրականացվել է փաստացի վճարում 352,847.0 հազ. դրամի,

կամ վճարումը հաշվետվությամբ պակաս է ցույց տրվել 3,776.5 հազ. դրամի չափով:

2017թ. ինը ամիսների ճշտված պլանը կազմել է 3,376,733.3 հազ. դրամ, փաստացի ծախսը և վճարումը՝ 1,889,403.1 հազ. դրամ:

**Վճարումը հաշվետվությամբ
պակաս է ցույց տրվել
11,454.2 հազ. դրամի չափով**

Ուսումնասիրությամբ պարզվեց, որ հաշվետվությամբ վարչական սարքավորումներ հոդվածով վճարում է ցույց տրվել 63,534.44 հազ. դրամի, սակայն նշված հոդվածով իրականացվել է փաստացի վճարում 52,080.2 հազ. դրամի, կամ վճարումը հաշվետվությամբ

ավել է ցույց տրվել 11,454.2 հազ. դրամի չափով:

**Վճարումը հաշվետվությամբ
պակաս է ցույց տրվել
10,941.1 հազ. դրամի չափով**

Նախագծահետազոտական ծախսեր հոդվածով հաշվետվությամբ ցույց է տրվել 89,157.84 հազ. դրամի վճարում, սակայն նշված հոդվածով իրականացվել է փաստացի վճարում 100,098.9 հազ. դրամի կամ վճարումը հաշվետվությամբ պակաս է ցույց տրվել 10,941.1 հազ. դրամի չափով:

** Ներկայացված են 2017թ. ինն ամիսների տվյալները, քանի որ ստուգման ժամանակ տարեկան հաշվետվությունները ներկայացված չէին:*

**TG-05, TG-06, TG-07 կնքված կահույքի մատակարարման պայմանագրերի
վերաբերյալ**

Համաձայն ղեկավար ձեռնարկի 12.4.2 կետի ապրանքներ բաժնի 2-րդ պարբերության, ապրանքների մատակարարման ընդունման–հանձնման ակտերը պետք է ստորագրված լինեն ՀՏՀՀ-ի կողմից, որոնք ստորագրված չէին:

**Միկրոծրագրերը չպետք է
իրականացվեն Երևան
քաղաքում, բայց
իրականացվել է**

TG-05, TG-07 պայմանագրերի շրջանակներում իրականացվել է կահույքի մատակարարում Երևանի Վ. Տերյանի անվան թիվ 60 դպրոցին 2,713.0 հազ դրամի, այն դեպքում, երբ համաձայն ղեկավար ձեռնարկի, միկրոծրագրերը կարող են իրականացվել երկրի բոլոր բնակավայրերում, այդ թվում՝ նաև մարզկենտրոններում, բացի Երևան քաղաքից: Բաղադրիչը ֆինանսավորում է նաև միկրոծրագրերի համար ապրանքների տրամադրում, որոնք կհատկացվեն հիմնադրամի ծրագրերով վերականգնված ենթակառուցյուններին, ինչպես նաև մարզի համանման այլ ենթակառուցյուններին:

Ընդհանուր պայմանագրերի և մրցույթների վերաբերյալ

ՀՏՀՀ-ում տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի շրջանակներում 01.01.2015թ. մինչև 01.10.2017թ. դրությամբ իրականացված

մրցույթների արդյունքում կնքվել են թվով 123 պայմանագրեր, որից 65 կազմակերպությունների հետ կնքվել են շինարարական պայմանագրեր, 9-ի հետ՝ ապրանքների մատակարարման պայմանագրեր, 49-ի հետ՝ խորհրդատվության պայմանագրեր:

Թվով 65 շին. կազմակերպությունների մասով իրականացված մրցույթի արդյունքներով թվով 36-ի հետ իրականացվել է «Ազգային մրցույթ» (200.0 հազ. դոլարից մինչև 400.0 հազ. դոլար), և 29-ի հետ՝ «Գնանշում» ընթացակարգը (մինչև 200.0 հազ. դոլար): Ընդամենը 65 կազմակերպությունների մասով կնքված պայմանագրերի շրջանակներում նախահաշիվների գումարները կազմել են 7,939,020.0 հազ. դրամ, կնքվել են պայմանագրեր 7,352,120.0 հազ. դրամի կամ պայմանագրերը նախահաշվի նկատմամբ կազմում են 92.6%:

Նախագծանախահաշվային աշխատանքների ուսումնասիրության վերաբերյալ հայտնաբերված թերություններ

Ընտրանքային կարգով ուսումնասիրվել են ՀՀ Շիրակի մարզի Զաջուռ գյուղի խմելու ջրի նոր ջրատարի կառուցում, Շիրակի մարզի Կրասար համայնքի 100 աշակերտի համար դպրոցի կառուցում, Գեղարքունիքի մարզի Դդմաշեն գյուղի մանկապարտեզի մեկ մասնաշենքի վերակառուցում, Տավուշի մարզի Բերդ համայնքի թիվ 2 մսուր-մանկապարտեզի 3-րդ մասնաշենքի հիմնանորոգում, Տավուշի մարզի Ազատամուտ համայնքի մանկապարտեզի վերակառուցում ծրագրերի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը, որոնցում արձանագրվել են հետևյալ թերությունները՝

Նախագծային առաջադրանքների թերի լինելու պատճառով առաջացել են նախագծերի վերամշակման և լրամշակման անհրաժեշտություն:

<u>ՀԱՄԱՅՆՔ(ՆԵՐ)</u>	<u>ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆ(ՆԵՐ)</u>
Համայնքներում կառուցվող օբյեկտների նախագծերից	
Ազատամուտ, Բերդ և Դդմաշեն	Էլեկտրատեխնիկական մաս բաժնում բացակայում են հաղորդալարերի և ճկախողովակների մոնտաժման գծագրերը:
Կրասար, Ազատամուտ, Բերդ և Դդմաշեն	Էլեկտրատեխնիկական մաս բաժնում բացակայում են հողանցման վերաբերյալ գծագրերը: Վիտրաժների և դռների գծագրերում՝ դրանց ամրացման մանրամասները:
Ջաջուռ	Նախագծում կատարվել են փոփոխություններ, որոնք լրացուցիչ նախագծային լուծումներ են պահանջում: Մասնավորապես՝ ջրագծի խողովակների համար փոսորակների պատրաստման ժամանակ պարզվել է, որ նկ.3+40 և նկ.6+00 հատվածներում փոսորակը խաչվում է գոյություն ունեցող հեղեղատարի հետ, ինչը նախագծային փաստաթղթերում նախատեսված չի եղել, ինչպես նաև նոր կառուցվող ջրատարի և գոյություն ունեցող ջրատարի միացման նախագծային լուծումների վերաբերյալ նախագիծը:
Նախահաշիվների վերաբերյալ	
Ազատամուտ, Բերդ, Ջաջուռ, Կրասար և Դդմաշեն	Օբյեկտների նախահաշիվները կազմվել են հիմնադրամի նախահաշվային բաժնում և սահմանված կարգով փորձաքննություն չի կատարվել:
Ազատամուտ և Կրասար	Քանդման (ապամոնտաժման) աշխատանքներում (գոյություն ունեցող շենքի բետոնից հիմքեր) բացակայում են քանդման մանրամասն նկարագրերը:
Բերդ	Քանդման (ապամոնտաժման) աշխատանքներում բացակայում են նյութերի մանրամասն նկարագրերը:

	Քանդման (ապամոնտաժման) արդյունքում ստացված շինարարական նյութերի ընդհանուր ծավալներից պետք է առանձնացվեին ծավալներ, որոնք կարելի էր կրկնակի օգտագործել:
Շինարարության նորմերի ընդունման մասով բացակայում են	
Ջաջուռ, Կրասար	Բետոնի կազմի վերաբերյալ նախագծերը (ջրանթափանցելիության մասով):
Ջաջուռ	Բետոնի ջրանթափանցելիության փորձարկման ակտը:
Ազատամուտ, Բերդ, Ջաջուռ, Կրասար և Դդմաշեն	Արտաքին ինժեներական ցանցերի կատարողական գծագրերը:
Դդմաշեն	Տոփանման ակտերը:
Ստուգման ընթացքում հայտնաբերված թերությունները	
Ազատամուտ	4 սմ հաստությամբ միջնահատիկ ասֆալտաբետոնե 94 քմ ծածկույթի 17 քմ հատվածում տեղ-տեղ առկա էր խոտածածկույթ: Բազալտե սալերի ջարդոնից պատրաստված 191 քմ սալվածքի 21 քմ հատվածում առկա են ճաքեր: Մոխրագույն և գունավոր բետոնե սալիկներից պատրաստված 315 քմ մայթերի 82 քմ հատվածում առկա են նստվածքներ:
Դդմաշեն	Պատերի ջերմամեկուսացում պետլիտե սալերով 80մմ հաստությամբ աշխատանքներն իրականացվել են մշակված նախագծին համապատասխան, սակայն արդյունքում պատուհանների հարթ թեքությունների (շեպերի) վրա առաջացել են երկայնական ճաքեր: Իրականացված 370քմ ասֆալտապատման աշխատանքների 32քմ հատվածում առկա է խոտածածկույթ: Ջեռուցման խողովակների պաշտպանիչ պատյան լամինատից (17քմ), տեղում պատրաստված կաղապարի

	եզրերը քայքայվել էին:
Կրասար	Ջրահեռացման համակարգը տեղադրված է ոչ նախագծային տեսքով: Տանիքում խարամը հարթեցված չէր, կային նաև կանգնակներ, հենագերաններ, որոնց վրա առկա էին ճաքեր, անհրաժեշտ է կատարել համապատասխան ամրացման աշխատանքներ:
Ջաջուռ	Աղբյուրակապի շինարարության վերաբերյալ Մետաղական մտոցների և օդի պարզեցված ֆիլտրի մետաղական հովհարի ներկված մակերեսն ամբողջովին քայքայված էր: Ջրընդունիչի մետաղական ցանկապատի 9 մետր հատվածն ամբողջովին քանդված էր:
Բերդ	Բազալտե սալերի ջարդոնից պատրաստված 160 քմ սալվածքի 15 քմ հատվածի բետոնային մասը քայքայված էր: Նկուղում 30մմ հաստությամբ պատրաստված 217.3 քմ ցեմենտային հատակի 32 քմ հատվածը քայքայված էր:

II. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման», Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման» վարկային ծրագրերի, ինչպես նաև Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման» դրամաշնորհային ծրագրերի վերաբերյալ

Վերը նշված ծրագրերով իրականացվել է դիտարկում և վերլուծություն: Կատարված աշխատանքները, համեմատած ծրագրի ընդհանուր աշխատանքների հետ, կազմում են ցածր տոկոս (մոտ 3%), իսկ ծրագրերն ավարտվելու են 2018-2021թթ. ընթացքում, ուստի, նշված ծրագրերի ուսումնասիրությունը լիարժեք և ամբողջական լինելու համար նպատակահարմար ենք գտնում «Հաշվեքննիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո հաշվեքննություն իրականացնել ծրագրերի մեծածավալ աշխատանքների կատարման դեպքում: Տվյալ դեպքում հնարավոր կլինի համալիր մոտեցում ցուցաբերել նշված ծրագրերին, հատկապես, ի նկատի ունենալով հաշվեքննության համար նոր օրենքով ստեղծված գործիքակազմը:

Ծանոթություն՝ Վերահսկողության ընթացքում հայտնաբերված վերոգրյալ փաստերը պարունակող արձանագրությունը, «Վերահսկիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենքի 19-րդ հոդվածի 7-րդ մասով սահմանված կարգով, ներկայացվել է վերահսկվող օբյեկտի ղեկավարին և ստորագրվել է վերջինիս կողմից՝ առանց առարկությունների:

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

- 1 Հաշվետվությունները ՀՀ ֆինանսների նախարարություն են ներկայացվել թերություններով:
- 2 Նախագծային առաջադրանքների թերի լինելու պատճառով առաջացել է նախագծերի վերամշակման և լրամշակման անհրաժեշտություն:
- 3 Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում բացակայում են շինարարական նյութերի բնութագրերը և հստակ նկարագրությունները:
- 4 Օբյեկտների նախահաշիվները սահմանված կարգով փորձաքննության չեն ենթարկվել:
- 5 Օբյեկտներում հիմնանորոգման և վերականգնման աշխատանքների ընթացքում առանց նախագծի փոփոխման իրականացվել են շին. աշխատանքներ:
- 6 Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացման», Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման» վարկային ծրագրերի, ինչպես նաև Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման» դրամաշնորհային ծրագրերն ավարտվելու են 2018-2021թթ. ընթացքում, ուստի, նշված ծրագրերի ուսումնասիրությունը լիարժեք և ամբողջական լինելու համար նպատակահարմար ենք գտնում հաշվեքննություն իրականացնել ծրագրերի մեծածավալ աշխատանքների կատարման դեպքում:

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամին

1. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն ներկայացնել ճշտված հաշվետվություններ:
2. Նախագծային առաջադրանքը կազմել սահմանված կարգին համապատասխան, պարտադիր նշելով օգտագործվող շինարարական նյութերի տեսակը, որակը, ծագումը և այլն:
3. Օբյեկտների նախահաշիվները, որոնք մշակվում են Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի նախահաշվային բաժնում, ենթարկել փորձաքննության:
4. Մրցույթի առաջարկների ներկայացման հրավերքում ներառել ըստ մարզերի գույքերի քանակային տեղաբաշխվածությունը:

«Վերահսկիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 2-րդ մասի գ) կետի համաձայն, մեկամսյա ժամկետում ՀՀ վերահսկիչ պալատին գրավոր տեղեկատվություն տրամադրել ընթացիկ հաշվետվությունում ամրագրված՝ հայտնաբերված խախտումները վերացնելու վերաբերյալ: