

**Սյունիքի մարզի շինարարության բնագավառում իրականացված վերահսկողության ընթացքում արձանագրված խախտումների ամփոփ
տեղեկատվություն**

հազ. դրամ

Հ/Հ	Օբյեկտի անվանումը	Պայմանագրային գումարը 2006թ.	Պայմանագրային գումարը 2007թ.	Ընդամենը 2006-2007թթ	Հսկիչ չափագրումներով ընդգրկված աշխատանքների գումարը	Ծավալային հավելագրումների գումարը	Չափագրված ծավալների տոկոսը պայմանագրի գումարի համեմատ	Կատարողականներով ավելի ցույց տրված և վճարված լրացուցիչ աշխատանքներ	Շինմոնտաժային աշխատանքների նախահաշվային թանկացումներ (վնասալրավաստե ղքներ, պատուհաններ)	Անորակ աշխատանք	Նախորդ տարիներին լրացուցիչ կատարված, սակայն 2008թ. պայմանագրից չպակասեցված գումար
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Կապանի N13 դպրոց	76,666.7	27,621.8	104,288.5	45,951.9	11,412.5	44	2,924.7	1,223.7	0.0	854.0
2	Կապանի N11 դպրոց	0.0	61,130.3	61,130.3	35,264.2	5,690.1	58	0.0	1,163.4	0.0	853.9
3	Կապանի սպորտ դպրոց	0.0	130,893.4	130,893.4	57,610.4	16560.12	44	0.0	4,090.1	6,039.0	0.0
4	Սեղրու կոյուղագծի կոլեկտոր	67,999.6	0.0	67,999.6	38,476.6	8,177.6	57	0.0	0.0	0.0	0.0

Հ/Հ	Օբյեկտի անվանումը	Պայմանագրային գումարը 2006թ.	Պայմանագրային գումարը 2007թ.	Ընդամենը 2006-2007թթ	Հսկիչ չափագրումներով ընդգրկված աշխատանքների գումարը	Ծավալային հավելագրումների գումարը	Չափագրված ծավալների տոկոսը պայմանագրի գումարի համեմատ	Կատարարովյաններով ավել ցույց տված և վճարված լրացուցիչ աշխատանքներ	Շինմոմտաժային աշխատանքների մախահաշվային թանկացումներ (մետաղապլատե դռներ, պատուհաններ)	Անորակ աշխատանքներ	Նախորդ տարիներին լրացուցիչ կատարված, սակայն 2008թ պայմանագրից չպակասեցված գումարներ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Մեղրու ներքին կոյուղու ցանց	102,809.0	0.0	102,809.0	49,329.4	6,685.6	48	0.0	0.0	0.0	0.0
6	Կապանի N 3կրթահամալիր	0.0	23,855.8	23,855.8	14,807.0	2,172.2	62	0.0	0.0	0.0	0.0
7	Կապանի բնակելի շենքերի լանջավոր տանիքներ	0.0	46,500.0	46,500.0	14,436.0	7,468.6	31	0.0	0.0	0.0	0.0
8	Խոտ գյուղի դպրոց	32,312.1	0.0	32,312.1	17,336.6	2,235.2	54	0.0	0.0	3,819.9	0.0
9	Գորիսի N 1 դպրոց	0.0	19,629.5	19,629.5	19,149.0	0.0	98	0.0	0.0	0.0	0.0
10	Քարահունջի դպրոց	123,299.4	0.0	123,299.4	48,864.0	2,326.92	40	0.0	5,913.3	639.8	0.0

Հ/Հ	Օբեկտի անվանումը	Պայմանագրային գումարը 2006թ.	Պայմանագրային գումարը 2007թ.	Ընդամենը 2006-2007թթ	Հսկիչ չափագրումներով ընդգրկված աշխատանքների գումարը	Ծավալային հավելագրումների գումարը	Չափագրված ծավալների տոկոսը պայմանագրի գումարի համեմատ	Կատարողականերով ավել ցույց տված և վճարված րացուցիչ աշխատանքներ	Շինմոնոսժային աշխատանքների նախահաշվային թանկացումներ (մետաղապլատոն դռներ, պատուհաններ)	Անորակ աշխատանքներ	Նախորդ տարիներին րացուցիչ կատարված, սակայն 2008թ պայմանագրից չպակսեցված գումարներ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Սիսիանի Ռրոտան գյուղի դպրոց	0.0	22,635.9	22,635.9	10,855.1	8,306.2	48	0.0	8,419.9	0.0	0.0
12	Սիսիանի N 2 դպրոց	0.0	18,550.6	18,550.6	9,575.5	803.1	52	600.1	7,817.0	0.0	0.0
13	Շաքեի դպրոց	98,705.9	0.0	98,705.9	56,942.0	1,808.91	58	3,899.6	0.0	0.0	0.0
14	Ախլաթյան գյուղի դպրոց	48,931.7	22,544.0	71,475.7	38,388.1	1,200.0	54	0.0	3,795.1	0.0	0.0
15	Սառնակունք գյուղի դպրոց	0.0	49,157.9	49,157.9	34,052.5	806.6	69	0.0	7,039.5	0.0	0.0
16	Շվանիձորի դպրոց	0.0	21,771.7	21,771.7	4,517.9	1,056.5	21	0.0	0.0	0.0	0.0

Հ/Հ	Օբեկտի անվանումը	Պայմանագրային գումարը 2006թ.	Պայմանագրային գումարը 2007թ.	Ընդամենը 2006-2007թթ	Հսկիչ չափագրումներով ընդգրկված աշխատանքների գումարը	Ծավալային հավելագրումների գումարը	Չափագրված ծավալների տոկոսը պայմանագրի գումարի համեմատ	Կատարողի անունը և ցույց տված և վճարված լրացուցիչ աշխատանքներ Երևանում աշխատող աշխատանքների նախահաշվային թանկացումներ (մետաղապլատե դռներ, սաստուխաններ)	Անորակ աշխատանքներ	Նախորդ տարիներին լրացուցիչ կատարված, սակայն 2008թ պայմանագրից չպակասեցված գումարներ	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ք. Ագարակի մշակույթի պալատ	0.0	48,505.0	48,505.0	42,514.0	160.6	88	0.0	0.0	0.0	0.0
18	Մեղրու Օհանջանյան փողոցի հիմնանորոգում	0.0	48,315.7	48,315.7	37,220.9	0.0	77	0.0	0.0	0.0	0.0
19	Կապանի ներհամայնքային ճանապարհների ասֆալտապատում	0.0	96,156.0	96,156.0	60,094.0	0.0	62	0.0	0.0	0.0	0.0
20	Գորիսի ներհամայնքային ճանապարհների ասֆալտապատում	0.0	96,105.0	96,105.0	61,000.0	0.0	63	0.0	0.0	0.0	0.0

Հ/Հ	Օբեկտի անվանումը	Պայմանագրային գումարը 2006թ.	Պայմանագրային գումարը 2007թ.	Ընդամենը 2006-2007թթ	Հսկիչ չափագրումներով ընդգրկված աշխատանքների գումարը	Ծավալային հավելագրումների գումարը	Չափագրված ծավալների տոկոսը պայմանագրի գումարի համեմատ	Կատարողականներով ավել ցույց տված և վճարված լրացուցիչ աշխատանքներ Երևանում	աշխատանքների նախահաշվային թանկացումներ (մետաղապատե դռներ, սաստուխաններ)	Անորակ աշխատանքներ	Նախորդ տարիներին լրացուցիչ կատարված, սակայն 2008թ պայմանագրից չպակասեցված գումարներ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Սիսիանի Գետափ թաղամասի բարեկարգում	0.0	76,612.0	76,612.0	68,292.6	6,214.7	89	0.0	0.0	1,278.4	0.0
22	Գորիսի N 5թաղամասի գազաֆիկացում	0.0	11,198.4	11,198.4	8,080.4	2,152.2	72	0.0	0.0	0.0	0.0
23	Արավուս, Խնածախ համայնքների գազաֆիկացում	0.0	89,018.3	89,018.3	75,738.0	8,981.8	85	0.0	0.0	0.0	0.0
24	Սիսիանի Սիսական 46ա և Շիրվանգադեի անվ. փողոցի գազաֆիկացում	0.0	2,664.6	2,664.6	2,000.0	0.0	75	0.0	0.0	0.0	0.0
25	Ներքին Հանդ գյուղի դպրոց	5,621.2	0.0	5,621.2	2,088.8	316.1	37	0.0	0.0	0.0	0.0
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		556,345.6	912,865.9	1,469,211.5	852,584.9	94,535.55	58	7,424.4	39,462.0	11,777.1	1,707.9