

Տեղեկանք

Ճապոնիայի կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Է-լեկտրոնահաղորդման գծերի և բաշխիչ ցանցերի վերականգնման ծրագրի նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքում արձանագրված խախտումների և դրանց մասով ձեռնարկված (ձեռնարկվող) միջոցառումների և ժամանակացույցի վերաբերյալ


ՀՀ ՎՊ խորհրդի անդամ

Լ. Գևորգյան



«Էներգաինվեստ ՄԻԳ» ՊՀ-ի տնօրեն

Լ. Գալստյան



Խախտման բովանդակությունը և չափը	Ձեռնարկված (ձեռնարկվող) միջոցառումները	Ժամկետը
«11 Օկվ ենթակայանների վերականգնման» աշխատանքների իրականացման կապակի պայմանագրով նախատեսված հողային աշխատանքների և հիմքերի կառուցման ծավալները տարբերվում են Կապակառուի կողմից ներկայացված շինարարական աշխատանքների իրականացման նախագծով հաստատված ծավալներից: Տարբերության արժեքը կազմում է 54,471,514.0 ճապոնական իեն*՝ հաշվարկված պայմանագրի գնային աղյուսակով սահմանված հողային աշխատանքների և հիմքերի կառուցման միավոր գներով: Համապատասխան աշխատանքների մասով Պայմանագրի գումարը ենթակա է նվազեցման 54,471,514.0 ճապոնական իենի չափով:	Նշված աշխատանքների մասով վճարման ենթակա գումարը կնվազեցվի 54,471,514.0 ճապոնական իենի չափով: Նվազեցված գումարի չափով կնախատեսվեն Կապակառուի կողմից իրականացման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքներ կամ մատակարարումներ, որոնց կոնկրետ ուղղությունների վերաբերյալ լրացուցիչ կտեղեկացվի ՀՀ Վերահսկիչ պալատին շինարարական կապակի պայմանագրում փոփոխությունների կատարումից և պայմանագրի ավարտից հետո:	Պայմանագիրը ավարտվում է 2010 թվականի հոկտեմբերին:

* շուրջ 229 մլն դրամ՝ ՀՀ ԿԲ-ի 18.02.2010-ին սահմանված փոխարժեքով

Վերահսկող հանձնաժողովի նախագահ՝
ՎՊ երկրորդ վարչության պետ

Դ. Չիբուխչյան

