



Հավելված
Հաստատվել է ՀՀ ՎՊԽ որոշողի
2013թ. մարտի 22-ի թիվ 5/9 որոշմամբ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՎԵՐԱՀՄԿԻՉ ՊԱԼԱՏ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆԸ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ
ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐԿԱՏՈՒ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՎԱՐԿԱՅԻՆ, ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԵՎ ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ
«ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՐԱՄԵՆՅԱԿ» ՊԵՏԱԿԱՆ
ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՆԿԱՏԱՄԲ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ
ՎԵՐԱՀՄԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Վերահսկողության հիմքը` ՀՀ վերահսկիչ պալատի 2012 թվականի գործունեության տարեկան ծրագրի 6.4 կետը և Վերահսկիչ պալատի խորհրդի 2012 թվականի հունվարի 24-ի թիվ 2/4 որոշումը:

Վերահսկողության նպատակը` «Համայնքային զարգացման ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի կողմից իրականացվող` օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից ՀՀ տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին ծրագրերի նկատմամբ ուսումնասիրությունն է:

Վերահսկողության առարկան` «Համայնքային զարգացման ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի կողմից օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպություններից ՀՀ տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային միջոցների օգտագործումը:

Վերահսկողության օբյեկտը` «Համայնքային զարգացման ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկ:

Վերահսկողության կատարման ժամկետը` 01.02.2012 -31.12.2012թ.

Վերահսկողությունն ընդգրկող ժամանակաշրջանը` 2009թ.-ի հունվարի 1-ից մինչև 2012 թվականի հոկտեմբերի 19-ը ներառյալ:

Վերահսկողության մեթոդաբանությունը՝ Վերահսկողությունն իրականացվել է դիտարկման, ստուգման և վերլուծության ձևով, ինչպես նաև կիրառվել են ֆինանսական, արդյունավետության (կատարողական) և համապատասխանության տեսակները: Կիրառվել է ընտրանքային մեթոդի ոչ վիճակագրական եղանակ: Վերլուծության փուլում ամփոփվել և վերլուծվել են դիտարկման և ստուգման արդյունքում ստացված տվյալները:

1. Երևանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծրագիրը սկսվել է 2005թ.-ին և ավարտվել է 2011թ.-ի դեկտեմբերի 31 -ին:

2. «Երևանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծրագրի» նպատակը

Ծրագրի հիմնական նպատակն է՝ Երևան քաղաքն ապահովել շուրջօրյա հուսալի ջրամատակարարմամբ խելամիտ գնով, միևնույն ժամանակ ,նվազեցնելով շրջակա միջավայրի աղտոտումը:

Ծրագիրը նպատակաուղղված է շարունակել Համաշխարհային Բանկի կողմից ֆինանսավորվող իր նախորդ՝ Համայնքային զարգացման ծրագրի շրջանակներում սկսված Երևանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների բարելավումները:

Երևանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ոլորտի հիմնական ռազմավարական խնդիրներն են՝

- կայուն և ապահով շուրջօրյա ջրամատակարարման ապահովում մատչելի գներով,
- շրջակա միջավայրի աղտոտման նվազեցում,
- ջրամատակարար կազմակերպության մասնավոր շահագործում և կառավարում,
- ջրամատակարարման և ջրահեռացման ընկերության ֆինանսական կայունություն:

Ծրագրի բաղադրիչները երկուսն են՝ Երևանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծրագիր (այսուհետ՝ ԵԶՁԾ հիմնադրամ) հիմնադրամ և Տեխնիկական աջակցություն:

1-ին բաղադրիչ - Ծրագրի իրականացման ընթացքում ԵԶՁԾ հիմնադրամի միջոցների հաշվին կոնկրետ ներդրումները որոշվում են Վարձակալի կողմից՝ հետևյալ ուղղություններով՝

ա/ Էլեկտրաէներգիայի խնայողություն,

բ/ ջրամատակարարման հուսալիության մակարդակի բարձրացում և շահագործման վերահսկում,

գ/ շրջակա միջավայրի աղտոտման աստիճանի նվազեցում:

2. 2-րդ բաղադրիչ- տեխնիկական աջակցություն, որով նախատեսվում է ֆինանսավորել.

- վարձակալի կատարողականության տեխնիկական աուդիտ,
- ծրագրի և վարձակալական ընկերության ֆինանսական աուդիտ,
- ծրագրի մոնիթորինգի գրասենյակի (այսուհետ՝ ԾՄԳ) գործունեության գործառնական ծախսերի իրականացում:

Ծրագրի իրականացման ընթացքում, հատկացված միջոցները արդյունավետ ծախսելու նպատակով, ինչպես նաև Ծրագրի նախապատրաստման կանխավճարի չօգտագործված մնացորդը, համաձայնագրով նախատեսված նպատակներին ծառայեցնելու համար, անհրաժեշտություն է առաջացել վարկային համաձայնագրում՝ 28.06.2007թ. և 25.01.2011թ. կատարել փոխություններ՝ վարկային միջոցները վերաբաշխելով ըստ ԵԶՁԾ հիմնադրամի գնումների պլանով նախատեսված աշխատանքների և ծառայությունների համապատասխան կատեգորիաների միջև:

Կատարված փոփոխությունների արդյունքում «Աշխատանքներ» կատեգորիայի համար հատկացված գումարը սկզբնական նախատեսվածի համեմատ ավելացել է 1,208,898 ՓՀԻ-ին կամ 1,859,8 հազ. ԱՄՆ դոլարին համարժեք գումարով կամ 11,2%, «Ապրանքներ» կատեգորիայով՝ նվազումը կազմել է 181,833 ՓՀԻ կամ 279,7 հազ. ԱՄՆ դոլարին համարժեք գումարով, «Խորհրդատվական ծառայություններ» կատեգորիայով նվազումը կազմել է 870,259 ՓՀԻ կամ 1,338,8 հազ. ԱՄՆ դոլարին համարժեք գումարով, ինչը պայմանավորված է ծրագրի իրականացման ռազմավարության փոփոխմամբ:

Վերահսկողության արդյունքները՝

1. «Ապրանքներ»

Հիմք ընդունելով 2005 թվականի դեկտեմբերի 14-ի Երևանի «Ջրմուղ-կոյուղի» փակ ընկերության (այսուհետ՝ Ընկերություն) սպասարկման տարածքի ջրային համակարգերի վարձակալության մասին պայմանագրի 4-րդ և 5-րդ հոդվածների դրույթները, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կողմից վավերացված 2004 թվականի փետրվարի 9-ի «Երևանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների ծրագրի նախապատրաստման կանխավճարի վերաբերյալ» N Q3960 AM և 2005 թվականի ապրիլի 15-ի «Երևանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծրագիր» N 4038 AM վարկային համաձայնագրերի շրջանակներում ձեռք բերված ապրանքների տնօրինման, ձևակերպման և ընդունման համար 2007 թ.-ի դեկտեմբերի 11-ին ԾՄԳ-ի և Ընկերության կողմից համատեղ հաստատվել է համապատասխան կարգ, որով ղեկավարվել են ծրագրի իրականացման ընթացքում:

ԾՄԳ-ի և Ընկերության միջև կնքված պահատվության պայմանագրի համաձայն ընկերության պահեստ ի պահ է հանձնվել Ծրագրի շրջանակներում 1,427,881.4 հազ.դրամի ապրանքանյութական արժեքներ (տարբեր տրամաչափի պողպատյա և պլաստմասե խողովակներ, փականներ, տարբեր հզորության պոմպեր, ճնշման կարգավորիչներ և այլն, այդ թվում նախորդ ծրագրով 12,627.4 հազ. դրամի ապրանքանյութական արժեքներ համատիրությունների կայացման և զարգացման համար ճապոնական կառավարության դրամաշնորհի շրջանակում), որից ներդրումային հիմնադրամով նախատեսված և վարձակալության մասին պայմանագրով՝ «Պահպանման և վերանորոգման աշխատանքների ընդլայնված ծրագրի» շրջանակներում, ԾՄԳ-ի գրավոր համաձայնությամբ, օգտագործել են 1,103,494.0 հազ. դրամի ապրանքանյութական արժեքներ, իսկ մնացորդը՝ 324,387.4 հազ. դրամի ապրանքանյութական արժեքները գտնվում են Ընկերության պահեստում:

Վերահսկողության ստուգման փուլում իրականացված ուսումնասիրության արդյունքում պարզվեց, որ վերը նշված 324,387.4 հազ. դրամի մնացորդը արձանագրված է ԾՄԳ-ի և Ընկերության ս/թ-ի հունիսի 26-ից՝ հուլիսի 10-ը իրականացված գույքագրման ակտով:

Վերահսկողության ընթացքում, հաշվի առնելով, որ Ընկերությանը վարձակալության հանձնված գույքը հանդիսանում է պետական սեփականություն, և տնօրինման հարցերը համակարգվում է ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրտնտեսությունների կողմից, ուստի կողմերի միջև քննարկումներ կազմակերպելու և առկա մնացորդի տնօրինման հարցը կարգավորելու նպատակով ս/թ.-ի հունիսի 7-ին ԾՄԳ-ի կողմից տեղեկացվել է պետական մարմնին:

Ծրագրի սկզբից մինչև 2009թ.-ի հունվարի 1-ը կնքվել են ապրանքների մատակարարման թվով 17 պայմանագրեր, որից 7-ը՝ գնանշման հարցման եղանակով, իսկ 10-ը՝ միջազգային մրցույթով:

2009թ.-ի հունվարի 1-ից մինչև Ծրագրի ավարտը, կայացած միջազգային մրցույթի արդյունքում, կնքվել է ապրանքների մատակարարման ևս մեկ պայմանագիր:

Մրցույթի հայտարարությունը գետեղվել է 2008թ.-ի օգոստոսի 18-ին «Բիզնես Դիվելոպմենթ» միջազգային ամսագրում և 2008թ.-ի օգոստոսի 23-ին «Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթում:

Մրցառքային փաստաթղթերը ուղարկվել են «Սունիր» (Իրանի Իսլամական Հանրապետություն), «Սալցգիտեր Մանեսման լայն» (Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն) և «Զոնփայփ» (Նիդերլանդների Թագավորություն) ընկերություններին:

«Սունիր» և «Սալցգիտեր Մանեսման լայն» ընկերություններից ստացվել են հայտեր (տեխնիկական և ֆինանսական) համապատասխանաբար՝ 462,773.1 հազ. եվրո և 571,329.0 հազ. եվրո գնային առաջարկություններով:

Հայտերի տեխնիկական գնահատման նպատակով Ընկերության գնումների հանձնաժողովի կողմից ստեղծվել է 3 հոգուց բաղկացած աշխատանքային խումբ, որը կատարել է տեխնիկական բնութագրերի ուսումնասիրություն՝ տեխնիկական մասնագրերով ներկայացված հայտերի համապատասխանատվության առումով:

Հայտերի բացումը հանձնաժողովի կողմից տեղի է ունեցել 2008թ.-ի հոկտեմբերի 7-ին:

Արդյունքում, Ընկերության գնումների հանձնաժողովի կողմից իրանական «Սունիր» ընկերության հայտը մերժվել է հետևյալ հանգամանքներից ելնելով՝

- տեխնիկական մասնագրերին համապատասխան ներկայացված հայտում բացակայում է 250 մմ. տրամագծով խողովակների համար առաջարկվող զինը,

- ներկայացվել է միայն 1/2-ից մինչև $8^{5/8}$ դույն տրամագծով խողովակների արտադրության համար ISO սերտիֆիկատ,

- ներկայացված հայտում բացակայում է խողովակներ արտադրողի լիազորագիրը:

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրտնտեսկոմիտեի «Համայնքային զարգացում» ծրագրի կառավարման խորհրդի կողմից 2008թ.-ի դեկտեմբերի 9-ի նիստի թիվ 2/16 արձանագրության համաձայն, Ընկերության գնումների հանձնաժողովի գնահատման զեկույցի հիման վրա, հաղթող է ճանաչվել «Սալցգիտեր Մանեսման լայն» ընկերությունը: 2009թ.-ի հունվարի 21-ին պայմանագիր է կնքվել 16,8կմ. պողպատյա խողովակների գնման համար՝ 571,329.0 հազ. եվրո արժեքով, որը համապատասխանում է տվյալ ժամանակահատվածի միջազգային գների:

2. «Վարձակալության պայմանագիր»

Ընկերության սպասարկման տարածքի ջրային համակարգերի “Վարձակալության պայմանագիրը” Հավելված 6-ով Ընկերության համար սահմանում է հետևյալ կատարողական չափանիշները և որակի նկատմամբ պահանջները.

ա/ ջրամատակարարման տևողության /շարունակականության/ բարելավում,

բ/ ջրի որակ,

գ/սպառողների բողոքներին սահմանված ժամկետում արձագանքում և վթարների վերանորոգման ժամկետը,

ա/ Զրամատակարարման շարունակականության բարելավում

“Զրամատակարարման տևողության բարելավում” ցուցանիշը սահմանում է տարեկան նպատակակետերը 24 ժամվա կտրվածքով՝ տոկոսով արտահայտված (*Աղյուսակ 2*):

Զրամատակարարման սկզբնական և վերանայված նպատակակետեր

Աղյուսակ 2

Պայմանագր. տարի	Շարունակական ջրամատակարարում ունեցող բաժանորդների տոկոս	
-	Սկզբնական տարեկան նպատակակետեր	Վերանայված տարեկան նպատակակետեր
1ին տարի	78.7%	-
2րդ տարի	80.5%	-
3րդ տարի	82.3%	75.5%
4րդ տարի	84.1%	79.0%
5րդ տարի	85.9%	82.5%
6րդ տարի	87.8%	86.0%
7րդ տարի	89.6%	89.0%
8րդ տարի	91.4%	91.5%
9րդ տարի	93.2%	93.5%
10րդ տարի	95.0%	95.0%

Անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ առաջին երկու տարիներին (31.05.2006 - 31.05.2008թթ..) Ընկերությունը ջրամատակարարման համակարգում գործնականում չի իրագործել ոչ մի բարելավում, և պայմանագրային 2-րդ տարվա արդյունքը շատ ավելի ցածր էր՝ 72.6%, քան պայմանագրով սահմանված՝ 80.5% նպատակակետը:

Ուստի, համաձայն պայմանագրի պահանջների, տեխնիկական աուդիտը իրականացրած դանիական “Ռամֆոլ” ընկերությունը 225,095.0 հազ. դրամ տուգանք է նշանակել ընկերությանը:

Արդյունքում, 2008թ.-ին փոխվել է ընկերության ղեկավար կազմը և Վարձատուն՝ ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրտնտեսական հարցերի բանակցությունների ընթացքում համաձայնվել է փոխել տարեկան նպատակակետերը:

Վերանայման արդյունքում 3-ից 7-րդ տարիների նպատակակետերը իջեցվել են, իսկ 8-րդ և 9-րդ տարիներին՝ բարձրացվել, և վերջին 10-րդ տարվա նպատակակետը մնացել է անփոփոխ:

Ընկերությունը հետագայում պայմանագրային III-ից VI-րդ տարիներին ջրամատակարարման շարունակականության փաստացի արդյունքները բավարարել է վերանայված ցուցանիշների պահանջը:

Չնայած ցուցանիշների պահանջի բավարարմանը դեռևս բաժանորդների 12%-ը (ավելի քան 100 000 մարդ) ունեն 12 ժամից պակաս տևողությամբ ջրամատակարարում հատկապես՝ Երևան քաղաքի Շենգավիթ և Էրեբունի վարչական շրջաններում:

բ/. Ջրի որակ

Վարձակալության պայմանագրի համաձայն Ընկերության կողմից կազմվել է ջրի որակի վերահսկման ծրագիր , ինչը գործնականում կիրառվում է հետևյալ սկզբունքներով.

- նմուշառում ջրաղբյուրներում, մայր ջրատարներում և օրվա կարգավորման ջրամբարներում,
- մնացորդային քլորի նմուշառում ջրատարներում և օրվա կարգավորման ջրամբարներում,
- նմուշառում ջրատարներում և օրվա կարգավորման ջրամբարներում,
- նմուշառում ներքաղաքային բաշխման ջրատարներում նախապես սահմանված կետերում,
- քիմիական անալիզներ օրվա կարգավորման ջրամբարներում,
- նմուշառում վթարված խողովակների վերանորոգումներից հետո՝ նախքան ջրամատակարարման վերականգնումը:

Համաձայն տեխնիկական աուդիտորի ընդհանուր առմամբ, Երևանում ջրի որակը պայմանագրային III-ից VI-րդ տարիներին բավարար է, և Ընկերությունը ապահովել է նվազագույն պահանջվող նորմերը:

գ/սպառողների բողոքներին սահմանված ժամկետում արձագանքում և վթարների վերանորոգման ժամկետը,

Վարձակալության պայմանագրով և “Վարձակալի կատարողական ցուցանիշների փաստագրման և դրանց հիման վրա տուգանքների հաշվարկման մեթոդաբանության փոփոխությունների և լրացումների մասին” 25.04.08թ. Համաձայնագրով ջրատարներում և բաշխիչ ցանցում Խոշոր (200մմ և ավելի տրամագծով ջրագծերի վրա) պայթյունների և վթարների վերաբերյալ ահազանգերին արձագանքումն ու վերանորոգումը պետք է ապահովվի 24 ժամվա ընթացքում:

Վարձակալության պայմանագրով բաժանորդների կողմից ներկայացված գրավոր դիմում-բողոքների արձագանքման միջին ժամանակահատվածը սահմանված է 10 աշխատանքային օր: Վերը նշված նորմերը գերազանցող ժամանակի յուրաքանչյուր 10%-ի համար համաձայն վարձակալության պայմանագրի Ընկերության նկատմամբ կհաշվարկվի տուգանք՝ 1,008.0 հազ. դրամի չափով:

Համաձայն տեխնիկական առողիտորի եզրակացության, պայմանագրային 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ տարիներին (2009-2012թթ..) Ընկերությունը ապահովել է վթարների և բաժանորդների գրավոր դիմում-բողոքների արձագանքման նորմատիվներով սահմանված ժամանակահատվածը:

3. Ջրարտադրություն և կորուստ

Ընկերության կողմից սպասարկվող բաշխիչ ցանցում չհաշվառված ջուրը (առևտրային և տեխնիկական կորուստները) կազմում է քաղաք և գյուղեր հասնող ջրի ծավալի ավելի քան 80%-ը (Աղյուսակ 3):

Աղյուսակ 3

(հազ. մ³)

Չափանիշներ	Բազիս. տարի 2005/06	1ին տարի՝ 2006/07	2րդ տարի 2007/08	3րդ տարի 2008/09	4րդ տարի 2009/10	5րդ տարի 2010/11	6րդ տարի 2011/12
Ջրարտադրության ծավալը	358200	367700	371800	370100	355400	334691	312720
Ջրաչափված սպառում	59000	56710	56100	58650	54800	58410	61140
Ջրի ընդհանուր կորուստը (%)	83.5	84.6	84.9	84.2	84.6	82.55	80.45

Ծրագրի սկզբից միայն 5-րդ և 6-րդ պայմանագրային տարիներում է գրանցվել ջրակորուստների կրճատման միտում, սակայն այն մտահոգիչ է, քանի որ միջազգային պրակտիկայում կորուստը չի գերազանցում ջրարտադրության ծավալի 20 տոկոսը:

4. «Շինարարական աշխատանքներ»

Շինարարական աշխատանքների վերահսկողության ստուգման փուլում կատարված ուսումնասիրությունների ընթացքում պարզվեց, որ Ծրագրի ներդրումային հիմնադրամի շրջանակներում իրականացված աշխատանքները ամբողջությամբ ավարտվել են 2011թ.-ի դեկտեմբերի 30-ին: Վերահսկողության փուլում հիմնականում իրականացվել են օրվա կարգավորիչ ջրամբարների վերականգնման ու վերակառուցման, ջրամբարներում՝ քլորացման սարքավորումների մատակարարման և տեղադրման, մայր ջրատար համակարգերի վերականգնման, օդահեռ, ջրթող և գծային փականների փոխարինման և դիտահորերի վերակառուցման աշխատանքներ:

Դիտարկման ընթացքում նշված օբյեկտներում հսկիչ չափագրումներ չեն իրականացվել հաշվի առնելով այն, որ օբյեկտների շահագործման ժամանակավոր դադարեցումը և ջրամբարների դատարկումը տեխնոլոգիական առումով նպատահարմար չէ, քանի որ այն կրերի մեծաթիվ բաժանորդների ջրագրկման, բերելով վարձակալության պայմանագրով նախատեսված շարունակական ջրամատակարարման կատարողականության ցուցանիշի նվազման, ինչպես նաև «Երևան Զուր» ՓԲԸ կողմից չնախատեսված ֆինանսական միջոցների ծախսերի, որոնք նախքան իրականացնելը պետք է համաձայնեցվեն ֆրանսիական սեփականատիրոջ հետ պահանջելով զգալի ժամանակ:

Այդ իսկ պատճառով դիտարկման են ենթարկվել միայն օբյեկտների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը, նրանց համապատասխանությունը կատարողական ակտերին, օբյեկտներում առանց հսկիչ չափագրումների իրականացման:

Եզրակացություն

1. ԾՄԳ-ի և Ընկերության միջև կնքված պահատվության պայմանագրի համաձայն ընկերության պահեստ ի պահ է հանձնվել Ծրագրի շրջանակներում 1,427,881.4 հազ.դրամի ապրանքանյութական արժեքներ, որից ներդրումային հիմնադրամով նախատեսված և վարձակալության մասին պայմանագրով՝ «Պահպանման և վերանորոգման աշխատանքների ընդլայնված ծրագրի» շրջանակներում ԾՄԳ-ի գրավոր համաձայնությամբ օգտագործել են՝ 1,103,494.0 հազ. դրամի ապրանքանյութական արժեքներ, իսկ մնացորդը՝ 324,387.4 հազ. դրամի ապրանքանյութական արժեքները գտնվում են Ընկերության պահեստում:

2. Ընկերությանը վարձակալությամբ հանձնված գույքը հանդիսանում է պետական սեփականություն և տնօրինման հարցերը համակարգվում է ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրտնտեսությունների կողմից, ուստի կողմերի միջև քննարկումներ կազմակերպելու և առկա մնացորդի տնօրինման հարցը կարգավորելու նպատակով ս/թ.-ի հունիսի 7-ին ԾՄԳ-ի կողմից տեղեկացվել է պետական մարմնին:

3. Բաժանորդների 12%-ը (ավելի քան 100 000 մարդ) ունեն 12 ժամից պակաս տևողությամբ ջրամատակարարում հատկապես՝ Երևան քաղաքի Շենգավիթ և Էրեբունի վարչական շրջաններում:

4. Ծրագրի սկզբից միայն V-րդ և VI-րդ պայմանագրային տարիներում է գրանցվել ջրակորուստների կրճատման միտում, սակայն այն մտահոգիչ է, քանի որ միջազգային պրակտիկայում կորուստը չի գերազանցում ջրարտադրության ծավալի 20 տոկոսը:

Առաջարկություններ

Երևանի քաղաքապետին՝

1. Հիմք ընդունելով 2009թ.-ի սեպտեմբերի 10-ի թիվ 1042-Ն որոշմամբ Երևանի քաղաքապետին վերապահված Երևանի «Ջրմուղ-կոյուղի» ՓԲԸ-ի բաժնետոմսերի կառավարման, ինչպես նաև «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված հիմնադիր լիազորությունները, անհրաժեշտ է ջրառի նվազեցման, էլեկտրաէներգիայի խնայողության և հոսակորուստների նվազեցման հարցերը բարձրացնել որպես վարձակալության պայմանագրով նախատեսված կատարողական լրացուցիչ ցուցանիշներ:

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրտնտեսությունների

1. Ապահովել վարկային և ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներով ձեռք բերված գույքի հաշվառումը ՀՀ և միջազգային հաշվապական ստանդարտներին համապատասխան:

2. Ծրագրի շրջանակներում ներգրավված վարկային միջոցների և ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներով շինարարական աշխատանքների և մատուցված ծառայությունների արդյունքում ձևավորված ակտիվները, ինչպես նաև ծրագրի շրջանակներում ձեռք բերված և Ընկերությանը ի պահ հանձնված՝ չօգտագործված 324,387.5 հազ.դրամ արժեքով ապրանքանյութական արժեքները անհրաժեշտ է սահմանված կարգով ամրացնել «Հայաստանի Հանրապետության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկին,

գույքային իրավունքների պետական գրանցման ծախսերը կատարելով Ընկերության միջոցների հաշվին:

Վերականգնման ենթակա գումարները փոխանցել գանձապետարանում ՀՀ վերահսկիչ պալատի անվանը բացված թիվ 96900005281515 «Պետությանը պատճառված վնասների փոխհատուցումից մուտքեր» եկամտային հաշվին: