



## **ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ ՊԱԼԱՏ**

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ <<ԲԱՐՁՐԱՎՈԼՏ ԷԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԵՐ>> ՓԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆԸ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՎԱՐԿԱՅԻՆ, ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՏՆՕՐԻՆՄԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ <<ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ>> 1-ԻՆ ՓՈՒԼ ԵՎ <<ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ՎՐԱՍՏԱՆ ՀԱՂՈՐԴԻՉ ԳԻԾ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՅԱՆՆԵՐ>> 1-ԻՆ ՓՈՒԼ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

### **ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

**Վերահսկողության հիմքը՝** ՀՀ վերահսկիչ պալատի խորհրդի 2015թ. հունիսի 29-ի թիվ 17/1 որոշումը:

**Վերահսկողության նպատակը՝** ՀՀ էներգետիկայի եվ բնական պաշարների նախարարության <<Բարձրավոլտ էլեկտրաջանցեր>> ՓԲ Ընկերությունում օտարերկրյա պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների կողմից Հայաստանի Հանրապետությանը տրամադրված վարկային, դրամաշնորհային միջոցների և ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի նկատմամբ վերահսկողության իրականացում:

**Վերահսկողության առարկան՝** <<Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր>> ՓԲ Ընկերությունում օտարերկրյա պետությունների եվ միջազգային կազմակերպությունների կողմից Հայաստանի Հանրապետությանը տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային միջոցների օգտագործում:

**Վերահսկողության օբյեկտը՝** ՀՀ էներգետիկայի եվ բնական պաշարների նախարարության <<Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր>> ՓԲ Ընկերությունը:

**Վերահսկողությամբ ընդգրկված ժամանակահատվածը՝** <<Էլեկտրաէներգիայի հաղորդման ցանցի վերակառուցում >> 1-ին փուլ և <<Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ եվ ենթակայաններ>> 1-ին փուլ ծրագրերի սկզբից՝ 05.09.2014թ. և 09.12.2014թ.-ից մինչև վերահսկողության իրականացման ժամկետի ավարտը:

**Վերահսկողության կատարման ժամկետը՝** 2015թ.-ի հունիսի 29-ից մինչև 2015թ.-ի դեկտեմբերի 31-ը:

**Վերահսկողության մեթոդաբանությունը՝** Վերահսկողությունն իրականացվել է դիտարկման ձևով:

**Վերահսկողության արդյունքները՝**

### **Ասիական Զարգացման Բանկի աջակցությամբ իրականացվող**

#### **<<Էլեկտրաէներգիայի հաղորդման ցանցի վերակառուցում>> 1-ին փուլ ծրագիր**

Հայաստանի Հանրապետության (այսուհետ՝ ՀՀ) և Ասիական Զարգացման Բանկի (այսուհետ՝ ԱԶԲ) միջև 2014թ. սեպտեմբերի 5-ին ստորագրված Վարկային Համաձայնագրով նախատեսվել է ՀՀ-ին տրամադրել վարկ 24,022,000.0 SDR-ի չափով (շուրջ 37.0 մլն. ԱՄՆ դոլար): Նշված համաձայնագրով նախատեսվել է, որ Վարկառուն վարկային միջոցներից վերավարկավորելու է «Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» ՓԲԸ-ին 13.6 մլն ԱՄՆ դոլար և «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին 23.4 մլն ԱՄՆ դոլարին համարժեք գումարներով:

«Բարձրավիժ ինժեներացանցեր» ՓԲԸ-ին տրամադրված վարկի շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել 220կՎ լարման «Ագարակ-2», «Շինուհայր» ենթակայանների վերակառուցման աշխատանքներ, ինչպես նաև վերահսկման և կառավարման խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում (I փուլ), մասնավորապես ծրագրով նախատեսվել է իրականացնել.

|                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| ա/ ենթակայանների վերակառուցման աշխատանքներ        | -19.4մլն ԱՄՆ դոլար |
| բ/ խորհրդատվական ծառայություններ                  | -2.4 մլն ԱՄՆ դոլար |
| գ/ չնախատեսված ծախսեր                             | -0.2 մլն ԱՄՆ դոլար |
| դ/ տոկոսների վճարում ծրագրի իրականացման ընթացքում | -1.4 մլն ԱՄՆ դոլար |

Նշված ծրագրով, համաձայն «Բարձրավիժ ինժեներացանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից տրամադրված տեղեկատվության, իրականացվել է.

1. ենթակայանների վերակառուցման աշխատանքների մասով

20.10.2015թ.-ին կայացել է ենթակայանների վերակառուցման աշխատանքների իրականացման համար գլխավոր կապալառուի ընտրության մրցույթ, սակայն 10.12.2015թ.-ի դրությամբ մրցույթի արդյունքները դեռևս ամփոփված չեն,

2. խորհրդատվական ծառայությունների մասով

*ա/ վերահսկման և կառավարման խորհրդատվական ծառայությունների վերաբերյալ*

23.06.2015թ-ին կայացած մրցութային հանձնաժողովի նիստին ընտրվել և կազմվել է չորս ընկերություններից կազմված կարճ ցուցակ:

Հետագայում՝ 27.10.2015թ-ին կայացած մրցույթում հաղթող է ճանաչվել CESI.S.P.A./INCICO S.p.A., Ameria CJSC կոնսորցիումը:

20.11.2015թ-ին «Բարձրավիժ ինժեներացանցեր» ՓԲ ընկերությունը CESI.S.P.A./INCICO S.p.A., Ameria CJSC խորհրդատվական ընկերության հետ կնքել է վերահսկման և կառավարման խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ պայմանագիր 1,090.0 հազ.ԱՄՆ դոլար գումարի չափով:

## **«Կովկասյան Էլեկտրահաղորդման ցանց -I»**

### **«Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գծի և ենթակայաններ» ծրագիր**

Ծրագրի իրականացման նպատակով Գերմանական Զարգացման Վարկերի KfW բանկի, ՀՀ Ֆինանսների նախարարության և «Բարձրավոլտ Էլեկտրացանցեր» ՓԲ ընկերության միջև 09.12.2014թ.-ին ստորագրվել է 75.0 մլն. եվրո և 10.2 մլն. եվրո արժողությամբ «Վարկային և ծրագրային համաձայնագրեր»:

16.03.2015թ.-ին Եվրոպական ներդրումային բանկի հետ ստորագրվել է նաև ֆինանսական համաձայնագիր 10.0մլն. եվրո վարկի ներգրավման վերաբերյալ:

Ծրագրի ամբողջական ֆինանսավորման նպատակով նախատեսվում է կնքել նաև Եվրամիության Հանձնաժողովի կողմից տրամադրվող Հարևանության ներդրումային գործիքի միջոցով մինչև 10.0 մլն. եվրո դրամաշնորհի ֆինանսական համաձայնագիր:

Վարկային համաձայնագրերով նախատեսվել է Հայաստանի և Վրաստանի էներգահամակարգերի միջև ասինքրոն միացման ապահովում, որի արդյունքում ՀՀ էներգահամակարգը բացի Իրանի Իսլամական Հանրապետության էներգահամակարգից (Իրան-Հայաստան 400կՎ երրորդ օղային գծի կառուցումից հետո) պետք է կապվի նաև Վրաստանի, Ռուսաստանի Դաշնության և տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ:

Նշված ծրագրի ամբողջական ֆինանսավորման դեպքում նախատեսվում է իրականացնել.

ա/ բարձր լարման փոխակերպիչ կայանի, բաց բաշխիչ սարքավորումների,

օղային գծերի կառուցում և այլն -92.076 մլն եվրո

բ/ խորհրդատվական ծառայություններ և չնախատեսված ծախսեր - 13.351 մլն եվրո

Նշված ծրագրով համաձայն «Բարձրավոլտ Էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից տրամադրված տեղեկատվության 10.12.2015թ.-ի դրությամբ իրականացվել է միայն խորհրդատվական ծառայություններ մատուցող ընկերության ընտրության մրցույթը:

Իրականացված մրցույթի արդյունքում հաղթող է ճանաչվել Fichtner GmbH & Co KG ընկերությունը՝ 6.44 մլն եվրո գնառաջարկով՝ ներառյալ 2.22 մլն եվրո օպցիա

/ոչ պարտադիր/ բաղադրիչը, սակայն 10.12.2015թ.-ի դրությամբ նշված ընկերության հետ դեռևս պայմանագիր կնքված չէ:

### **ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ**

ա/ <<Էլեկտրաէներգիայի հաղորդման ցանցի վերակառուցում>> 1-ին փուլ ծրագրի իրականացման համար 05.09.2014թ.-ին կնքվել է վարկային համաձայնագիր, որով նախատեսվել է «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին տրամադրել 23.4 մլն ԱՄՆ դոլարին համարժեք գումար: 10.12.2015թ.-ի դրությամբ նշված ծրագրով ծախսեր չեն իրականացվել:

բ/ <<Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ և ենթակայաններ>> 1-ին փուլ ծրագրի իրականացման համար 10.12.2015թ.-ի դրությամբ կնքվել է 95.2 մլն. եվրո արժողությամբ վարկային համաձայնագրեր և տվյալ պահի դրությամբ նշված ծրագրով ծախսեր չեն իրականացվել: