



**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԵՐԱՀՄԿԻՉ ՊԱԼԱՏ**

**Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Քաղաքային ջեռուցում»
ծրագրի իրականացման ընթացքի նկատմամբ կատարված վերահսկողության
արդյունքների վերաբերյալ**

ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Վերահսկողության հիմքը՝ «Վերահսկիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենքը, ՀՀ վերահսկիչ պալատի 2008 թվականի գործունեության տարեկան ծրագրի 11.6 կետը, ՀՀ վերահսկիչ պալատի խորհրդի 2008 թվականի մարտի 11-ի թիվ 11 որոշում:

Վերահսկողության նպատակը՝ «Քաղաքային ջեռուցում» ծրագրի միջոցների օգտագործման ուսումնասիրությունը:

Վերահսկողության առարկան՝ «Քաղաքային ջեռուցում» ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) միջոցների օգտագործմանն ուղղված գործարքներն ու ընթացակարգը:

Վերահսկողության օբյեկտները՝ «Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամ», «ՀայՌ-ուսգազարդ» ՓԲԸ:

Վերահսկողության ծավալը՝ Վերահսկվող ժամանակահատվածում փաստացի ծախսը կազմել է 8.7 մլն ԱՄՆ դոլար, որից փաստացի վերահսկվել է 2.8 մլն ԱՄՆ դոլարը:

Վերահսկողությունն իրականացվել է «Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամում» (այսուհետ՝ Հիմնադրամ) և «ՀայՌ-ուսգազարդ» ՓԲԸ-ում (այսուհետ՝ ՀՌ-ԳԱ):

«Բանկային գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենքի դրույթների պահանջներից ելնելով, «Արդշինինվեստբանկ» ՓԲԸ-ում, «Ակբա Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ-ում և «Կասկադ բանկ» ՓԲԸ-ում ուսումնասիրություններ չեն իրականացվել: «Արդշինինվեստբանկ» ՓԲԸ-ի կողմից տրամադրված ընդամենը մեկ վարկի մասով ՀՀ վերահսկիչ պալատի նախագահի 10.04.2008թ.-ի թիվ 12 հրամանի համաձայն իրականացվել է հանդիպակաց ստուգում՝ անմիջապես վարկառուի մոտ («Երֆրեզ» ԲԲԸ): «Ակբա Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ-ի մասով ՀՀ վերահսկիչ պալատի նախագահի 09.04.2008թ.-ի թիվ ՎՊԵ-143 գրությամբ ՀՀ կենտրոնական բանկին առաջարկվել է ստուգել «Ակբա Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ-ի վարկառուների կողմից ստացված վարկերի նպատակայնությունը,

համապատասխանությունը և օրինականությունը: «Կասկադ բանկ» ՓԲԸ-ի կողմից ոչ մի վարկ չի տրամադրվել շահառուներին:

Վերահսկողության կատարման ժամկետը՝ 11.03.08 - 30.04.08թթ.

Վերահսկողությանը ընդգրկված ժամանակահատվածը՝ 01.10.2006- 01.03.2008թթ.

Վերահսկողության մեթոդաբանությունը՝

Դիտարկման փուլում ՀՀ վերահսկիչ պալատի նախագահի 21.02.2008թ. գրություններով վերը նշված 5 օբյեկտից պահանջվել է տեղեկատվություն՝ նախապես մշակված ձևով: Ստացված տեղեկատվության ուսումնասիրության արդյունքում, հետևյալ ենթաժրագրերը համարվել են էական, և ընդգրկվել են վերահսկողության մեջ.

- Անապահով ընտանիքներին աջակցություն ցուցաբերելու համար բնակարաններում գազի միացման և/կամ վառարանների տեղադրման աշխատանքներ (ամբողջ ծավալով՝ 182.12 հազ. ԱՄՆ դոլար): Այցելություններ են կատարվել Կոտայքի մարզի Հրազդան քաղաքի թվով 12 անապահով ընտանիքների բնակարաններ՝ իրականացված գազի միացման և անհատական ջեռուցման սարքի տեղադրման աշխատանքների կատարման մեջ համոզվելու նպատակով:
- Ծրագրի բոլոր բաղադրիչներով մատուցված խորհրդատվական ծառայություններ (469.98 հազ. ԱՄՆ դոլար):
- Գործառնական ծախսեր (541.34 հազ. ԱՄՆ դոլար):
- 52 դպրոցներում ջեռուցման համակարգի վերականգնման աշխատանքներ (1,091.04 հազ. ԱՄՆ դոլար): Ընտրվել և ուսումնասիրվել է ՀՀ մարզերի թվով 17 քաղաքային դպրոց (32.7%):
- Հանդիպակաց ստուգում «Արդշինինվեստբանկ» ՓԲԸ-ի կողմից վարկավորված միակ կազմակերպությունում՝ «Երֆրեգ» ԲԲԸ-ում (500.0 հազ. ԱՄՆ դոլար):
- Այցելություններ են կատարվել Կոտայքի մարզի Հրազդան քաղաքի ենթավարկառուների 10 բնակարաններ՝ ենթավարկի նպատակայնությունը (բնակարանում անհատական ջեռուցման համակարգի տեղադրման փաստը) ստուգելու համար:

Ստուգման ընթացքում կիրառվել են ընտրանքի, տարբեր տվյալների (քանակական և որակական) համադրման/համեմատման մեթոդներ, կատարվել են նախապես պատրաստված հարցաշարով տարբեր փաստաթղթերի և տվյալների մանրամասն ուսումնասիրություն: Վերլուծության փուլում ամփոփվել և վերլուծվել են ուսումնասիրված տվյալները, դրանցից մի մասը համադրվել են ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության որոշ տվյալների հետ: Ամփոփման արդյունքում կազմվել են համապատասխան արձանագրություններ (թվով 14):

Վերահսկողության արդյունքները

Ծրագրի նպատակն է՝ ընդլայնել մաքուր, արդյունավետ, ապահով և մատչելի ջեռուցման տեխնոլոգիաների օգտագործումը ՀՀ քաղաքային դպրոցներում և բազմաբնակարան շենքերում:

2005թ.-ի հուլիսի 20-ին Փոխառուի և ՄՁԸ¹-ի միջև կնքվել է 10.0 մլն SDR² գումարով վարկային համաձայնագիր (այսուհետ՝ Համաձայնագիր), որը ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից վավերացվել է 2005թ.-ի նոյեմբերի 11-ին: Ծրագիրը Համաշխարհային բանկի (այսուհետ՝ ՀԲ) կողմից արդյունավետ է ճանաչվել 2006թ. փետրվարի 28-ին և նախատեսվում է ավարտել 2009թ. դեկտեմբերի 31-ին:

01.03.2008թ.-ի դրությամբ Ծրագիրն իրականացվել է 65.4%-ով (մանրամասն ըստ տարիների և կատեգորիաների տես հավելված 1):

Ծրագիրը բաղկացած է հետևյալ բաղադրիչներից՝

Մաս Ա. Համայնքային և մասնավոր հատվածի համախմբում

Նպատակն է՝ օրենսդրական դաշտի բարելավում, գազի ու ջեռուցման ծառայությունների կանոնակարգի, անվտանգության ստանդարտների մշակում, հանրային իրազեկում, համատիրությունների, ջերմամատակարար ընկերությունների և կազմակերպությունների համագործակցության զարգացում:

Բաղադրիչով նախատեսված ծախսերը կազմել են 285.0 հազ. ԱՄՆ դոլար, որի դիմաց 01.03.2008թ.-ի դրությամբ կատարողականը կազմել է 108.4 հազ. ԱՄՆ դոլար³:

Վերահսկվող ժամանակաշրջանում աշխատանքներ են իրականացվել *օրենսդրական դաշտի բարելավման, գազի ու ջեռուցման ծառայությունների կանոնակարգի, անվտանգության ստանդարտների մշակման, տեխնիկական թարգմանությունների, սոցիալական հետազոտությունների և հանրային իրազեկման ուղղություններով*: Մասնավորապես՝ ուսումնասիրվել են գազի անվտանգության վերաբերյալ ՀՀ հիմնական օրենսդրական ակտերը, տեխնիկական կանոնակարգը, նորմերը և ստանդարտները, եվրոպական EN ստանդարտներն ու հիմնական դիրեկտիվները, որի արդյունքում մշակվել են հայեցակարգ, տեխնիկական կանոնակարգ, տեղեկատու ուղեցույց, տեխնիկական առաջադրանքներ և այլն⁴:

Մշակված նյութերը 2007թ.-ի սեպտեմբերին ներկայացվել են ՀՀ էներգետիկայի նախարարություն, որոնց հիման վրա ՀՀ կառավարության կողմից պատրաստվելու է ոլորտի կատարելագործմանն ուղղված օրենսդրական (նորմատիվ-իրավական) ակտերի

¹ Միջազգային Զարգացման Ընկերակցություն:

² SDR – ՓՀԻ՝ Փոխառության հատուկ իրավունք:

³ Մինչև վերահսկվող ժամանակահատվածը այս բաղադրիչով իրականացվել են 8.0 հազ. ԱՄՆ դոլարի աշխատանքներ:

⁴ Մանրամասները ներկայացված են 22.04.2008թ. թիվ 3 արձանագրությունում:

փաթեթ, ինչը հետագայում կանոնակարգելու է ոլորտի գործունեությունը և պարտադիր է լինելու ոլորտում աշխատող կազմակերպությունների և պետական մարմինների համար:

Այս ուղղությամբ աշխատանքները դեռևս ընթացքի մեջ են, ավարտը նախատեսվում է 2008թ. աշնանը:

Հանրային իրազեկման նպատակով Հիմնադրամի գործունեությունը լուսաբանել են հանրապետական 12 հեռուստաընկերություն, 6 ռադիոընկերություն, 20 մարզային և քաղաքային հեռուստաընկերություն, 38 լրատվամիջոց, այդ թվում՝ 20 հանրապետական թերթ, չորս լրատվական գործակալություն, 14 մարզային և քաղաքային թերթ, հրապարակվել և տարածվում են 11 անուն տպագիր արտադրանք՝ 27 հազար օրինակ տպաքանակով: Ստեղծվել է Հիմնադրամի համացանցային կայքը, որը պարբերաբար թարմացվում է:

Այսպիսով, վերահսկվող ժամանակահատվածում սկսվել և շարունակվում են իրականացվել այս բաղադրիչի հիմնական ուղղություններով նախատեսված աշխատանքները, որոնց իրականացման ընթացքում թերություններ չեն հայտնաբերվել: Այս աշխատանքների հիմնական արդյունքն է մոտ ապագայում ջեռուցման ոլորտը կարգավորող օրենսդրական դաշտի կատարելագործումը, ինչի արդյունքում կբարելավվի կառավարման մարմինների ու մասնավոր ընկերությունների միջոցով մատչելի և որակյալ ջերմամատակարարման ծառայությունների մատուցումը:

Դրա հետ մեկտեղ անհրաժեշտ է նշել, որ մյուս բաղադրիչների շրջանակներում որոշ խորհրդատուների աշխատանքներում տեղ են գտել թերություններ: Այսպես՝ Տարածքային ջեռուցման փորձագետի հետ կնքված խորհրդատվության պայմանագրով նախատեսված 15 կետ «Հիմնական առաջադրանքներից» խորհրդատուի կողմից չի կատարվել թվով 12-ը, և արդյունքում՝ պայմանագիրը լուծվել է: Վճարումն իրականացվել է միայն փաստացի կատարված աշխատանքների դիմաց:

Մաս. Բ. Ջեռուցման և դրան առնչվող ենթակառուցվածքների ֆինանսավորում

Ենթաբաղադրիչ Բ1. Նպատակն է՝ առևտրային բանկերի միջոցով վարկերի տրամադրում՝ քաղաքային բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների ջեռուցման համակարգի տեղադրման նպատակով (ֆիզիկական անձանց՝ բնակարանում տեղադրելու համար, իրավաբանական անձանց՝ կաթսայատների միջոցով բնակչությանը ջեռուցման ծառայություններ մատուցելու համար):

Բ1 ենթաբաղադրիչով նախատեսված ծախսերը կազմում են 4,080.0 հազ. ԱՄՆ դոլար, որի դիմաց 01.03.2008թ.-ի դրությամբ կատարողականը կազմել է 3,064.5 հազ. ԱՄՆ դոլար:

Ծրագրի շրջանակներում փոխառության պայմանագրեր են կնքվել Հիմնադրամի և սահմանված չափանիշներին համապատասխանող թվով 3 մասնակից ֆինանսական կազմակերպությունների (այսուհետ՝ ՄՖՀ)՝ «ԱԿԲԱ Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ»

(նախկինում՝ «Հայգյուղփոխբանկ»), «Կասկադ Բանկ» և «Արդշինինվեստբանկ» ՓԲԸ-ների միջև, համապատասխանաբար՝ 15.06.2006, 27.06.2006 և 02.10.2006 թվականներին:

«Կասկադ Բանկ» ՓԲԸ-ի կողմից 01.03.2008թ. դրությամբ ենթավարկեր չեն տրամադրվել:

«Արդշինինվեստբանկ» ՓԲԸ-ի կողմից Հիմնադրամին ներկայացվել է ընդամենը մեկ վարկի տրամադրման հայտ՝ 500,000.0 ԱՄՆ դոլար գումարով՝ «Երֆրեզ» ՓԲԸ-ին:

«Երֆրեզ» ԲԲԸ-ում ՀՀ վերահսկիչ պալատի նախագահի 10.04.2008թ. թիվ 12 հրամանի համաձայն իրականացված հանդիպակաց ստուգման արդյունքներով պարզվել է, որ.

- Ծրագրի շրջանակներում 07.08.2007թ.-ին թիվ 70804Վ վարկային պայմանագիր է կնքվել «Արդշինինվեստբանկ» ՓԲԸ-ի և «Երֆրեզ» ԲԲԸ-ի միջև՝ 500,000.0 ԱՄՆ դոլարի վարկ տրամադրելու վերաբերյալ: Պայմանագրի 7-րդ կետի համաձայն, վարկը համարվում է նպատակային և տրամադրվում է ք. Երևան, Ա.Ավետիսյան 70 հասցեում գտնվող կաթսայատան վերականգնման համար, իսկ 8-րդ կետի համաձայն, Վարկառուն հավաստիացնում է, որ իր սեփական միջոցներից ներդրում է կատարելու ընդհանուր ծրագրի արժեքի 30%-ի չափով:

- «Երֆրեզ» ԲԲԸ-ի կողմից «Արդշինինվեստբանկ» ՓԲԸ-ին ներկայացված 715,000.0 ԱՄՆ դոլարի բիզնես-ծրագիրը փաստաթղթերով հիմնավորված չէ, **կրել է ֆորմալ բնույթ**՝ զուտ 30% համաֆինանսավորման պայմանն ապահովելու նպատակով:

- «Երֆրեզ» ԲԲԸ-ի և Greyberg Industrial Corporation ընկերության միջև 10.09.2007թ.-ին կնքվել է թիվ 1EL/07 պայմանագիրը, համաձայն որի պետք է ձեռք բերվի Elliott Energy Systems կազմակերպության արտադրած ELLIOT MICROTURBINES TA100CHP տեսակի սարքավորում: Սակայն Greyberg Industrial Corporation-ը այդ սարքավորումներն արտադրողը չէ, ոչ էլ՝ այն արտադրողի՝ Elliott Energy Systems կազմակերպության պաշտոնական ներկայացուցիչը (ղիստրիբյուտորը): Greyberg Industrial Corporation-ը գրանցված է Պանամայում, ունի բանկ Ռիգայում և ներկայացված չէ Ինտերնետում, իսկ նշված միկրոտուրբիններն արտադրող համաշխարհային ճանաչում ունեցող Elliott Energy Systems ընկերությունն Ինտերնետում ունի իր սեփական վեբ-կայքը (www.calnetixmt.com) և թվով 9 պաշտոնական ներկայացուցչություն (ղիստրիբյուտոր) ամբողջ աշխարհում, դրանց միջոցով իրացնում է իր արտադրանքը: Ընդ որում, ղիստրիբյուտորներից մեկը գտնվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում՝ *Electrosystems ընկերություն, վեբ-կայք՝ www.elliott.ru*:

- Ձեռք բերման ենթակա սարքավորումները չեն համապատասխանում բիզնես-ծրագրով նախատեսվածին, մասնավորապես՝ բիզնես-ծրագրով նախատեսվել էր ձեռք բերել ջրատաքացուցիչ կաթսա՝ 2.5-5ՄՎտ ջերմային հզորությամբ, և գազատուրբինային կոգեներացիոն համակարգ՝ 0.8-1.6ՄՎտ ջերմային հզորությամբ: Սակայն «Երֆրեզ» ԲԲԸ-ի և Greyberg Industrial Corporation ընկերության միջև կնքված պայմանագրի

համաձայն, պետք է ձեռք բերվեր 4 հատ TA100CHP տեսակի համակցված էներգիայի արտադրության կոգեներացիոն միկրոտուրբին, դրանցից յուրաքանչյուրի էլեկտրական հզորությունը 100 կՎ է, իսկ ջերմայինը՝ 172 կՎ, կամ ընդհանուր հզորությունը կկազմի՝ էլեկտրականը 0.4 ՄՎտ՝ ծրագրով առաջարկված 2.5-5 ՄՎտ-ի փոխարեն, ջերմայինը՝ 0.67 ՄՎտ՝ ծրագրով առաջարկված 0.8-1.6 ՄՎտ-ի փոխարեն: Այսինքն՝ տեխնիկական պայմանները բիզնես-ծրագրով նախատեսվածից զգալի ցածր են:

- Պայմանագրով նախատեսված ամբողջ գումարը վերջնականապես փոխանցվել է մատակարարին 10.01.2008թ.-ին, հետևաբար, 10.04.2008թ.-ին սարքավորումները պետք է մատակարարված լինեին գնորդին: Սակայն 16.04.2008թ. դրությամբ սարքավորումները մատակարարված չէին, քանի որ «Երֆրեզ» ԲԲԸ-ի կողմից 03.03.2008թ.-ին նամակ է ուղղվել Greyberg Industrial Corporation-ին՝ մատակարարումը մինչև 2008թ. հոկտեմբեր ամիսը հետաձգելու մասին:

Այսպիսով.

ա/ «Երֆրեզ» ԲԲԸ-ի կողմից «Արդշինինվեստբանկ» ՓԲԸ-ին ներկայացված բիզնես-ծրագիրը հիմնավորված չէ և կրել է ֆորմալ բնույթ՝ զուտ 30% համաֆինանսավորման պայմանն ապահովելու նպատակով,

բ/ սարքավորումների ձեռք բերման պայմանագիրը կնքվել է մի կազմակերպության հետ, որը ոչ այդ սարքավորումներ արտադրողն է, ոչ էլ՝ նրա պաշտոնական ներկայացուցիչը (դիստրիբյուտորը), և նույնիսկ ներկայացված չէ Ինտերնետում,

գ/ սարքավորումների տեխնիկական պայմանները չեն համապատասխանում բիզնես-ծրագրով նախատեսվածին,

դ/ նախատեսված ամբողջ գումարը փոխանցվել է մատակարարին, սակայն 16.04.2008թ. դրությամբ սարքավորումները մատակարարված չէին, քանի որ հենց «Երֆրեզ» ԲԲԸ-ի կողմից հետաձգվել է մատակարարման ժամկետը:

«Ակբա Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ Հիմնադրամի կողմից 17.03.2008թ.-ին ստացված «Ակբա Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ-ի վերաբերյալ տեղեկատվությունն ուսումնասիրվել է, որի արդյունքում առանձնացվել են այն վարկառուների հասցեները, որոնց վերաբերյալ անհրաժեշտություն է առաջացել լրացուցիչ ուսումնասիրել ստացված վարկերի նպատակայնությունը, համապատասխանությունը և օրինականությունը: Այդ նպատակով Վերահսկիչ պալատն իր 09.04.2008թ. ՎՊԵ-143 նամակով ՀՀ կենտրոնական բանկին ուղղել է հարցաշար՝ խնդրելով նշված ցանկի վերաբերյալ տրամադրել տեղեկատվություն: ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից տեղեկանքը ստացվել է 06.06.2008թ.-ին, ըստ որի հիմնականում արձանագրվել են հետևյալ խնդիրները.

- Համաձայն փոխառության պայմանագրի 5.1.3. կետի պահանջի, բանկը պարտավոր էր վերահսկողություն իրականացնել ծրագրերի կատարման և դրամական միջոցների նպատակային օգտագործման նկատմամբ: Վարկային գործերում բացակայում են բանկի կողմից իրականացված

վերահսկողության/մոնիտորինգի փաստաթղթավորված արդյունքները (*ըստ բանկի բանավոր հավաստման, հիմք է ընդունվել Հիմնադրամի կողմից բանկի հետ համատեղ կազմակերպված մոնիտորինգի արդյունքները, որոնք, սակայն, բանկի կողմից գրավոր չեն վավերացվել*):

- Արձանագրվել են դեպքեր, երբ վարկառուներին ծրագրով տրամադրված միջոցների հաշվին ջեռուցման համակարգը տեղակայվել էր գյուղական համայնքների բազմաբնակարան շենքում, ինչը հակասում է փոխառության պայմանագրի 1.4 կետի պահանջներին, քանի որ պայմանագրում շեշտադրված է ծրագրի իրականացումը քաղաքային բազմաբնակարան շենքում: Բանկը ստուգման ընթացքում գրությամբ հայտնել է Հիմնադրամին փոխառության պայմանագրի վերը նշված կետի խախտումների մասին, և այդ վարկերը հաշվառել է որպես սեփական միջոցների հաշվին տրամադրված վարկեր:

Իրականացված ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է.

«Ակբա Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ-ի կողմից 2008թ. ապրիլի 1-ի դրությամբ Հիմնադրամին ներկայացվել է 13 վճարման հայտ՝ 1,346,000.0 հազ. դրամ գումարի, որի դիմաց փաստացի փոխառություն է տրամադրվել 1,109,450.0 հազ. դրամ գումարով:

Թվով 6 դեպքով վճարումներն իրականացվել են ուշացումներով, իսկ վերջին երկու հայտի դեպքում 01.04.2008թ. դրությամբ ընդհանրապես վճարում չի կատարվել: «Ակբա Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված պահանջները և Հիմնադրամի կողմից կատարված վճարումները ներկայացված են Հավելված 2-ում:

Փաստացի, Հիմնադրամի կողմից «Ակբա Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ-ին հատկացված փոխառությունները վճարման հայտով պահանջվածից պակաս է 236,550.0 հազ. դրամով:

2008 թվականի ապրիլի 1-ի դրությամբ Ծրագրի շրջանակներում «Ակբա Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ-ի կողմից վարկավորվել են թվով 2892 ֆիզիկական անձինք, ընդհանուր՝ 1,771,152.629 հազ. դրամ գումարով:

Երևան քաղաքին տրամադրվել է թվով 2534 վարկ (87.6%) 1,544,094.661 հազ. դրամ գումարի չափով, ՀՀ այլ քաղաքային բնակավայրերին՝ թվով 358 վարկ (12.4%) 227,057.968 հազ. դրամ գումարի չափով: Հարկ է նշել, որ ՀՀ քաղաքներում ընտանիքների ընդհանուր թիվը կազմում է 317909, որոնցից Երևանում՝ 195452: Ընդ որում, «Ակբա Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ-ն ունի մասնաճյուղեր ՀՀ բոլոր մարզերում:

Տրամադրված վարկերը (2008թ. ապրիլի 1-ի դրությամբ) ըստ մարզերի և քաղաքների, պատկերված է Հավելված 3-ում.

Բանկի կողմից ներկայացված ցուցակում թերի էին որոշ հասցեներ՝ բացակայում էին որոշ տվյալներ, որոշ դեպքերում վարկը տրամադրվել էր ոչ քաղաքային բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների ջեռուցման համար (8 դեպք), ջեռուցման

համակարգը տեղադրված է քաղաքում, սակայն ոչ բազմաբնակարան շենքերում (7 դեպք) և այլն:

Վերահսկողության ընթացքում, վերահսկող հանձնաժողովի կողմից այցեր են կատարվել Կոտայքի մարզի Հրազդան քաղաքի ենթավարկառուների 10 բնակարաններ: Արդյունքում պարզվել է, որ 9 բնակարանում անհատական ջեռուցման համակարգը տեղադրված էր, իսկ մեկում՝ համակարգը տեղադրված էր այլ հասցեում:

Ուսումնասիրությամբ պարզվել է նաև, որ «Ակրա Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ-ի միջոցով վարկ է տրամադրվել Սյունիքի մարզի Ագարակ քաղաքի Չարենցի 9 բն. 24 հասցեում ջեռուցման համակարգի համար, սակայն այդ հասցեն գազիֆիկացված չէ:

Ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ «Ակրա Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ-ի կողմից Ծրագրի շրջանակներում տրամադրված ենթավարկի հաշվին Շահառուների մոտ ջեռուցման համակարգի տեղադրման աշխատանքներն իրականացվել են 27 մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից, այդ թվում՝ 76.7%-ը կատարվել է «Իմեքս Գրուպ» ՍՊԸ-ի կողմից (*«Ակրա Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ-ի կողմից 2008թ. ապրիլի 10-ին Ն- 477 Վերահսկիչ պալատ ներկայացված գրություն*):

«Ծրագրի գնահատման փաստաթղթով» պլանավորված ցուցանիշները և փաստացի արդյունքները համեմատելով, 2008 թվականի ապրիլի 1-ի դրությամբ ենթավարկերի մասով նկատվում է զգալի առաջնթաց (աղյուսակ 1).

Աղյուսակ 1
հազ. ԱՄՆ դոլար

Տարիներ	Պլանավորված ցուցանիշներ (աճողական)	Ֆինանսավորված (փաստացի վճարումները, աճողական)
2005թ.	300.0	-
2006թ.	1,300.0	885.32
2007թ.	2,500.0	3,064.0
2008թ.	3,700.0	-
2009թ.	4,200.0	-

Հիմնադրամի մոնիտորինգի հաշվետվության համաձայն, ջեռուցման համար վարկի գաղափարը շահառուների կողմից գնահատվում է դրական, սակայն շահառուների մի մասը գտնում է, որ աշխատանքներն իրականացնող կազմակերպություններն ուշացնում են տեղադրման աշխատանքները, վարկի տոկոսադրույքը բարձր է, բանկում վարկի ձևակերպումը կարելի է կատարել ավելի արագ, կատարողական ակտի օրինակը պետք է տրամադրվի շահառուին:

Այսպիսով, Ծրագրի շրջանակներում «Ակրա Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ-ի կողմից տրամադրված վարկերի 87.6%-ը տրվել է Երևան քաղաքին, արձանագրվել են վարկերի նպատակայնության հետ կապված խնդիրներ, մասնավորապես՝ թվով 2892 վարկերից 8-ը տրամադրվել է ոչ քաղաքային բազմաբնակարան շենքերի, թվով 7 առանձնատների, կամ չգազիֆիկացված (մեկ դեպք) բնակարանների ջեռուցման համար և այլն: Ընդհանուր առմամբ, վարկավորումն իրականացվել է սահմանված նպատակներին համապատասխան:

Ենթաբաղադրիչ Բ2. Նպատակն է՝ բազմաբնակարան շենքերում բնակվող Աղքատության ընտանեկան նպաստի ծրագրի (այսուհետ՝ ԱԸՆԾ) համակարգում ընդգրկված անապահով 9000 ընտանիքներին (բացառությամբ Երևան քաղաքի Կենտրոն համայնքի) աջակցություն (որպես շնորհ)՝ անհատական վառարանների տրամադրման և գազին միացման աշխատանքների իրականացման, կամ շենքի մակարդակով գործող կաթսայատան համակարգին (տեղային լուծման տարբերակ) միացման:

Այդ ենթաբաղադրիչով նախատեսված ծախսերը կազմում են 3,790.0 հազ. ԱՄՆ դոլար (վարկի հաշվին՝ 3,290.0 հազ. ԱՄՆ դոլար, ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման հաշվին՝ 500.0 հազ. ԱՄՆ դոլար), որի դիմաց 01.03.2008թ.-ի դրությամբ կատարողականը կազմում է 308.1 հազ. ԱՄՆ դոլար կամ 8.1%:

Ենթաբաղադրիչի սոցիալական կարևորությունից ելնելով, «Արդյունքահեն ֕գնության Գլոբալ Գործընկերության» հիմնադրամի (այսուհետ՝ ԱՕԳԳ) կողմից տրամադրվել է ևս 3.1 մլն ԱՄՆ դոլարի դրամաշնորհ՝ անմիջապես Հիմնադրամին, առանց ՀՀ կառավարության մասնակցության, որի արդյունքում Ծրագրում ընդգրկվեց ևս 8000 անապահով ընտանիք: Այսպիսով, ջեռուցման ծառայություններից օգտվող անապահով ընտանիքների ընդհանուր թիվը կազմեց 17000:

Ֆինանսավորումից օգտվելու իրավունք ունեցող ընտանիքները պետք է կատարեն համաֆինանսավորում՝ 15.0 հազ. դրամ՝ բնական գազի միացման և վառարանի տրամադրման կամ ջեռուցման համակարգին միացնելու համար, 7.5 հազ. դրամ՝ միայն վառարան տրամադրելու կամ անվտանգության պահանջները չբավարարող վառարանը փոխարինելու համար:

Այս ենթաբաղադրիչի իրականացման տեմպերը շատ ցածր է թե՛ Ծրագրի սկզբից, թե՛ ըստ տարիների (աղյուսակ 2):

Աղյուսակ 2			
Տարեթիվը	Ծրագրի գնահատման փաստաթղթով նախատեսված շահառուների թիվը	Փաստացի կատարված աշխատանքներն ըստ շահառուների թվի	Կատարողական, %
2006թ.	2000	-	0%
2007թ.	2000	193	9.7%
2008թ.	4000	146 (միայն հունվար-փետրվար ամիսներ)	3.7%
2009թ.	1000	-	-
Ընդամենը	9000	339	3.8%

01.03.2008թ. դրությամբ վառարանի տեղադրման աշխատանքներ փաստացի կատարվել են 339 շահառու բնակարաններում (փաստացի ստանում են ջեռուցում), որը զգալիորեն ցածր է Գնահատման փաստաթղթով նախատեսված ցուցանիշներից: *Տեղային ջեռուցմամբ լուծման տարբերակով* ընդհանրապես աշխատանքներ չեն կատարվել (նախատեսվել էր 990.0 հազ. ԱՄՆ դոլար): Նախատեսված գումարը պետք է տրամադրվեր Երևան քաղաքի Գավթաշեն և Ավան համայնքներում ներդրողների

միջոցով իրականացվելիք կենտրոնական ջեռուցման ծրագրերում⁵ ընդգրկված անապահով ընտանիքների ներբնակարանային աշխատանքների ֆինանսավորման համար:

ԱՕԳ-Գ դրամաշնորհի համաձայնագրով 2007-2009թթ. համար շահառուների թվի բաշխումը ներկայացված է աղյուսակ 3-ում:

Աղյուսակ 3

Տարեթիվը	ԱՕԳ-Գ դրամաշնորհի համաձայնագրով շահառուների բաշխումը	Փաստացի կատարված աշխատանքներն ըստ շահառուների թվի	%
2007թ.	2000	1419	71%
2008թ.	3000	930 (միայն հունվար-փետրվար ամիսներ)	31%
2009թ.	3000	-	-
Ընդամենը	8000	2349	29,4%

01.03.2008թ. դրությամբ վառարանի տեղադրման աշխատանքներ փաստացի կատարվել են 2349 շահառու բնակարաններում (փաստացի ստանում են ջեռուցում), ինչը նույնպես զգալի ցածր է դրամաշնորհի համաձայնագրով նախատեսված ցուցանիշներից:

Թերակատարման պատճառները բազմաբնույթ են, այդ թվում՝

- *բնակիչների կողմից դիմումները ներկայացվել է ուշացումով:*
- *դիմումներում առկա են ոչ լիարժեք փաստաթղթեր, որի արդյունքում*

01.03.2008թ. դրությամբ Հիմնադրամի ստացած 9675 անապահով ընտանիքների դիմումներից Հիմնադրամի Հոգաբարձուների խորհրդի (այսուհետ՝ ՀԽ) կողմից հաստատվել են 6882-ը: Հիմնականում՝ սեփականության վկայականներն անվավեր էին կամ ընդհանրապես բացակայում էին, քանի որ շատ ընտանիքներ չեն կարողացել ժամանակին սեփականաշնորհել իրենց բնակարանները:

• *Բնակիչների կողմից համաֆինանսավորման ուշացումը⁶:* ՀԲ-ի հետ քննարկումների արդյունքում 2007թ. հունիսին ստացվել է վերջինիս համաձայնությունը՝ համաֆինանսավորման գումարների հավաքմանը գուզահեռ (ոչ թե հավաքելուց հետո) սկսել բնակարաններում աշխատանքների պատվիրման գործընթացը:

• *Հիմնադրամի կողմից բնակարանների ցանկերը դանդաղ ներկայացնելը ՀՌԳԱ-ին, և վերջինիս կողմից՝ նախագծերի դանդաղ կազմելը և ներկայացնելը Հիմնադրամին:* Այսպես՝ 01.03.2008թ. դրությամբ առկա էր ՀԽ-ի կողմից հաստատված 6882 բնակարանների ցանկը, Հիմնադրամը ՀՌԳԱ-ին ներկայացրել է 6562 բնակարանների ցանկեր, իսկ ՀՌԳԱ-ի կողմից նախագծային փաստաթղթերի պատրաստում կատարվել է 5497 բնակարաններում:

⁵ ՀՀ կառավարության 13.04.2006թ. թիվ 509-Ն որոշման համաձայն

⁶ Ըստ Գործառնական ձեռնարկի, աշխատանքները կարող են իրականացվել միայն բանկային հաշվին համապատասխան համաֆինանսավորման գումարը մուտքագրվելու դեպքում:

- *Կապալառուների կողմից աշխատանքները կատարվել են ՀՌ-ԳԱ-ի հետ կնքված պայմանագրերի ցանկով նախատեսված ոչ բոլոր բնակարաններում:*

Ամփոփելով կարելի է արձանագրել, որ Ծրագրով նախատեսված 9000 անապահով ընտանիքներից 01.03.2008թ. դրությամբ փաստացի ջեռուցում են ստանում 339-ը կամ 3.8%-ը, իսկ ԱՕԳ-Գ դրամաշնորհի մասով նախատեսված 8000 ընտանիքներից՝ 2349-ը կամ 29.4%-ը: Այսինքն՝ այս ենթաբաղադրիչի իրականացման տեմպերն անբավարար է, ինչը կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ հաջորդ ծրագրերի վրա, որոնք կարող են ֆինանսավորվել ՀԲ-ի վարկերով կամ դրամաշնորհներով:

Ուսումնասիրությունների ընթացքում հայտնաբերվել են հետևյալ թերությունները.

- 2007թ. ընթացքում կազմակերպված մրցույթների արդյունքում ՀՌ-ԳԱ-ի և կապալառու կազմակերպությունների միջև կնքվել է երեք պայմանագիր՝ ընդհանուր 77,284.0 հազ. դրամ գումարով՝ մարզային քաղաքների անապահով ընտանիքների գազի միացման կամ ջեռուցիչների տեղադրման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով:

Նշված երեք պայմանագրով չեն իրականացվել աշխատանքները նախատեսված ամբողջ ծավալով, և խախտվել է պայմանագրերի 1. կետի պահանջը (Կապալառուն պարտավորվում է Գնառաջարկում ընդգրկված, պայմանագրի մասը կազմող Գործառնությունների ցանկով սահմանված աշխատանքներն իրականացնել ամբողջովին), ուստի կապալառուների կողմից ներկայացված աշխատանքները համարվում են չկատարված: Այդ պատճառով էլ «Նառմիշ» ՍՊԸ-ին ընդհանրապես չպետք է վճարվեր 13,575.6 հազ. դրամ գումարը, իսկ «ԱՀ Բիլդինգ Թեքնոլոջիս» ՍՊԸ-ի կողմից կատարված 104, և «Մենուա Ասոցիացիա» ՍՊԸ-ի կողմից կատարված 274 բնակարանների արժեքների 10%-ը, ընդհանուր 5,510.1 հազ. դրամ գումարով («ԱՀ Բիլդինգ Թեքնոլոջիս» ՍՊԸ՝ 1,222.0 հազ. դրամ= $104 \times 117500 \times 10\%$ և «Մենուա Ասոցիացիա» ՍՊԸ՝ 4,288.1 հազ. դրամ= $274 \times 156,500.0 \times 10\%$), չպետք է վճարվի կապալառուներին՝ պայմանագրերի C. և D. կետերի համաձայն (C. կետ՝ «Պայմանագրի գումարի մնացած 10%-ի վերջնական վճարումը կկատարվի թերությունների վերացման համար պատասխանատվության ժամկետի ավարտից հետո Պատվիրատուի կողմից վերջնական ավարտական ակտի տրամադրումից հետո:», D. կետ՝ «Թերությունների համար պատասխանատվության ժամկետ է սահմանվում 12 ամիս՝ Պատվիրատուի կողմից բոլոր աշխատանքների (բնակարանների) ավարտի ձևակերպումից հետո»):

- ՀՌ-ԳԱ-ի կողմից 21.03.2007թ.-ին կատարողական ակտով Հիմնադրամին վճարման է ներկայացվել 448 նախագիծ, որով խախտվել է պայմանագրի 3-րդ կետի Գ/ ենթակետի պահանջը (Գ/ ենթակետի («Վճարումների պայմանները») համաձայն, հաշիվ-ապրանքագրերը պետք է ներառեն ծառայությունների գումար առնվազն 600 բնակարանների համար): Բացի այդ, ՀՌ-ԳԱ-ի կողմից չեն ներկայացվել պայմանագրի Հավելված Ա-ի 5-րդ կետի գ/ ենթակետով սահմանված՝ Աշխատանքների և գազաջեռուցիչների տեղակայման գործառնությունների առաջընթացի Ամսական և

Եռամսյակային հաշվետվությունները, ինչպես նաև ՀՌԳԱ-ի և Հիմնադրամի միջև կնքված Իրականացման Համաձայնագրի 1.6 կետով սահմանված եռամսյակային կտրվածքով տեղեկությունները՝ Ծրագրում ընդգրկված ընտանիքների բնակարանների ներտնային գազասպառման համակարգի, ընտրված կապալառու կազմակերպությունների կողմից իրականացվող աշխատանքների ընթացքի և վճարումների վերաբերյալ:

Մաս. Գ. Դպրոցների ջեռուցում

Նպատակն է՝ քաղաքային հանրակրթական (բացառությամբ՝ Երևան քաղաքի) ընտրված 100 դպրոցների ջեռուցման համակարգի վերականգնումը:

Բաղադրիչով նախատեսված ծախսերը կազմել են 6,608.7 հազ. ԱՄՆ դոլար, որի դիմաց 01.03.2008թ.-ի դրությամբ կատարողականը կազմել է 5,683.7 հազ. ԱՄՆ դոլար:

Ծրագրի գործառնական ձեռնարկով այս բաղադրիչի ներքո առաջարկվող ֆինանսավորումից օգտվելու իրավասություն ունեն Երևանից դուրս բոլոր այն քաղաքային դպրոցները, որտեղ առկա են բավարար տեխնիկական պայմաններ, այդ թվում նաև՝ տվյալ տարածքում գազի, ջրի և էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հնարավորություն: Դպրոցներն ընտրվում են՝ հիմք ընդունելով մեկ աշակերտի հաշվով ներդրումների ծախսային արդյունավետության չափանիշը (մեկ աշակերտի հաշվարկով մինչև 120 ԱՄՆ դոլար), ինչպես նաև՝ աղքատության, բնակլիմայական և աշխարհագրական պայմաններից բխող առաջնահերթությունը: Դպրոցների ցանկը ձևավորելու նպատակով Հիմնադրամի կողմից իրականացվում է դպրոցների նախնական գնահատում՝ ըստ հետևյալ դասակարգման չափանիշների.

- Դպրոցի շենքի գտնվելու վայրը. առաջնահերթությունը տրվում է աղքատ և/կամ բնակլիմայական խիստ պայմաններ ունեցող աշխարհագրական տարածքներում գտնվող քաղաքներին,
- Դպրոցի շենքի տեխնիկական վիճակը. ընտրվում են վթարայնության 2-րդ աստիճանից ոչ բարձր դպրոցները,
- Գազամատակարարման համակարգի առկայություն. մինչև 150 մ հեռավորությամբ գործող գազատարի առկայություն:

Նախնական գնահատում անցած դպրոցների ցանկը ներկայացվում է ՀԽ-ի հաստատմանը:

Ծրագրի գնահատման փաստաթղթով 2005-2008թթ. համար դպրոցների բաշխվածությունը ներկայացված է ստորև.

Տարեթիվը	Դպրոցների բաշխումն ըստ գնահատման փաստաթղթի	Աղյուսակ 4	
		Փաստացի վերանորոգված դպրոցները	%
2005թ.	10	13	130%
2006թ.	30	32	106.7%
2007թ.	40	52	130%
2008թ.	20	0	0%

		(միայն հունվար-փետրվար ամիսներ)	
Ընդամենը	100	97	97%

1. Վերահսկվող ժամանակահատվածում ընտրված 52 միջնակարգ դպրոցներից 45-ը կամ ընդհանուրի 86.5%-ը Արարատի, Արմավիրի, Կոտայքի մարզերից են: Այս մարզերը ՀՀ մյուս մարզերի համեմատ գտնվում են բնակլիմայական և սոցիալապես առավել բարենպաստ պայմաններում: Այսպես, ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների համաձայն⁷, 2007թ. տարեվերջին աղքատության ընտանեկան նպաստ և միանվագ դրամական օգնություն ստացող ընտանիքների թիվը ՀՀ-ում կազմում է 136917, որից՝ Արարատի, Արմավիրի և Կոտայքի մարզերում՝ 17.9%: Անհրաժեշտ է նշել, որ Շիրակի, Գեղարքունիքի և Լոռու մարզերում այդ ընտանիքների քանակը կազմում է 47%, դրանք էլ հանդիսանում են ՀՀ բնակլիմայական ամենախիստ պայմաններ ունեցող մարզերը:

Վերոնշյալի կապակցությամբ Հիմնադրամի տնօրենը ներկայացրել է պարզաբանում, ըստ որի դպրոցների մեծ ընտրությունը բացատրվում է հետևյալով. 2005 և 2006թթ. ընթացքում Հիմնադրամի կողմից ջերմամատակարարման վերականգնումն իրականացվել է Շիրակի, Տավուշի, Գեղարքունիքի, Սյունիքի, Վայոց ձորի, Արագածոտնի (Թալին, Ապարան) մարզերի քաղաքային 45 դպրոցներում: Նշված մարզերի քաղաքներում այլևս չեն եղել քաղաքային դպրոցներ, որոնց տեխնիկատնտեսական ցուցանիշները բավարարեին դպրոցների ընտրության չափորոշիչներին: Այդ պատճառով 2007թ. ծրագրում հիմնականում ընդգրկվել են Արարատի, Արմավիրի, Կոտայքի և Լոռու մարզերի քաղաքային դպրոցները:

2. ՀԽ-ի 30.01.2007թ. թիվ 1(36) նիստում որոշվել է՝ փոփոխություն կատարել գործառնական ձեռնարկում՝ հանելով գազատարից հեռավորության չափանիշը, քանի որ ընտրված 52 դպրոցներից 20-ում հեռավորությունը գազատարից ավելի է 150 մետրից, սակայն մեկ աշակերտին ընկնող ներդրումները չեն գերազանցում Ծրագրով սահմանված 120 ԱՄՆ դոլար գումարը (հաշվարկների համար հիմք է ընդունվում Ծրագրի գնահատման փաստաթղթով սահմանված փոխարժեքը՝ մեկ ԱՄՆ դոլարը՝ 495 դրամ):

3. Ընտրված 52 դպրոցներից թվով 17-ը նախնական գնահատմամբ համապատասխանում են վերը նշված ընտրության չափանիշին (մեկ աշակերտի հաշվարկով մինչև 120 ԱՄՆ դոլար), սակայն նախագծանախահաշվային աշխատանքների փաստացի իրականացումից հետո մեկ աշակերտին ընկնող 120 ԱՄՆ դոլար ներդրման արժեքը գերազանցել է: Այսպես, Հիմնադրամի կողմից Աշտարակ քաղաքի թիվ 3 միջնակարգ դպրոցի ջերմամատակարարման համակարգի վերականգնման գնահատմամբ մեկ աշակերտին ընկնող ներդրումը կազմում է 116.2 ԱՄՆ դոլար, իսկ նախագծով՝ 166 ԱՄՆ դոլար, այն պատճառով, որ Հիմնադրամի

⁷ «Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2007թ. հունվար-դեկտեմբերին»

գնահատմամբ նախատեսվել է փոխել դպրոցում առկա մարտկոցների 10%-ը, իսկ «Ինջիներինգ Էվրոս» ՍՊԸ-ն նախատեսել է փոխել ամբողջ համակարգը: Անհրաժեշտ է նշել, որ փաստացի պայմանագրային արժեքով մեկ աշակերտի հաշվով ներդրումը կազմում է 127 ԱՄՆ դոլար:

Նախահաշվային արժեքը՝ 120.0 ԱՄՆ դոլարը գերազանցող դպրոցների ցանկն արտացոլված է Հավելված 4-ում:

52 դպրոցների նախագծանախահաշվային աշխատանքներն իրականացվել են երեք կազմակերպությունների կողմից՝ «Ինջիներինգ Էվրոս» ՍՊԸ-ն աշխատանքներ իրականացրել է 33, «Նորաշեն» ՆՏԿ-ն՝ 9 և «Էլեկտրոննախագիծ» ՍՊԸ-ն՝ 10 դպրոցներում:

2007թ. ընթացքում ՀՀ 7 մարզային քաղաքների 52 դպրոցներում իրականացված ջերմամատակարարման համակարգի վերականգնման աշխատանքների կապալի պայմանագրերի փաստացի արժեքները միջինը 21.2%-ով ցածր են դրանց նախահաշվային արժեքից (Հավելված 5):

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ուսումնասիրությունից պարզվել է, որ աշխատանքներում տեղ են գտել մի շարք թերություններ, մասնավորապես՝

1. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը կազմվել են դպրոցների ոչ պատշաճ գնմությամբ: Այսպես՝ Արարատի մարզի Արտաշատի թիվ 4 միջնակարգ դպրոցի նախագծանախահաշվային փաստաթղթում նախատեսվել էր 207 կետ թուջե մարտկոցների ապամոնտաժում, մինչդեռ այդ դպրոցում թուջե մարտկոցներ ընդհանրապես չեն եղել, այլ եղել են կոնվեկտորներ: Դպրոցի նախագծանախահաշվային աշխատանքները կատարվել է «Ինջիներինգ Էվրոս» ՍՊԸ կողմից:

2. Որոշ նախագծերում նշված չեն մարտկոցների կամ խողովակների կոնկրետ տեղադրման վայրը: Այսպես՝ Կոտայքի մարզի Հրազդան քաղաքի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցի նախագծով նախատեսվել է դպրոցում տեղադրել 204 մասսակազմ (սեկցիա), որից 54-ը՝ երկրորդ մասնաշենքում, իսկ մնացած 150-ի տեղաբաշխումը նախագծով չի երևում:

Նախագծանախահաշվային աշխատանքները կատարվել են «Էլեկտրոննախագիծ» ՍՊԸ-ի կողմից:

3. Նախագծողը նախագծանախահաշվային աշխատանքները կատարելիս պատշաճ ուշադրություն չի դարձրել տնտեսման հարցերին: Այսպես՝ Արարատի մարզի Մասիս քաղաքի թիվ 3 միջնակարգ դպրոցի նախագծում (կատարվել է «Նորաշեն» ՆՏԿ-ի կողմից) կաթսայատնից մինչև դպրոց ջերմային խողովակների երկարությունը նախատեսվել է 60 մետր այն դեպքում, երբ կաթսայատնից մինչև դպրոց կա ավելի կարճ ճանապարհ՝ 18 մետր երկարությամբ, ընդ որում՝ դպրոցի հին ջերմամատակարարումը եղել է կարճ ճանապարհով (18 մետր երկարությամբ):

Հարկ է նշել, որ մմանատիպ տարբերակի դեպքում Հրագրանի թիվ 10 միջնակարգ դպրոցում նախագծողը («Էլեկտրոննախագիծ» ՍՊԸ) ընտրել է կարճ ճանապարհը:

Այսպիսով, նախագծային աշխատանքներ իրականացրած բոլոր 3 կազմակերպության աշխատանքներում առկա են թերություններ: Նշված կազմակերպությունների կողմից նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման պայմանագրային արժեքը, ընդհանուր առմամբ, 6,144.4 հազ. դրամ է: Սակայն Հիմնադրամի և վերոնշյալ կազմակերպությունների միջև կնքված պայմանագրերի 13.2.2. կետի համաձայն, ծառայությունների հետ կապված թերությունների առկայության դեպքում պայմանագրային արժեքի 10%-ը չպետք է վճարվեր (ընդամենը 614.4 հազ. դրամ («Ինջիներինգ Էվրոս» ՍՊԸ՝ 130.0 հազ. դրամ, «Նորաշեն» ՆՏԿ՝ 244.4 հազ. դրամ, «Էլեկտրոննախագիծ» ՍՊԸ՝ 240.0 հազ. դրամ):

Հանրակրթական դպրոցների ջեռուցման համակարգի վերականգնման աշխատանքների իրականացման մրցույթներին հայտ են ներկայացրել 42 կազմակերպություններ, դրանցից որակավորված են ճանաչվել 39-ը, հաղթող՝ 25-ը: Փաստաթղթերի 19-ը փաթեթներում առկա են թերացումներ և անհամապատասխանություն: Մասնավորապես՝

- «Հովնար» ՍՊԸ-ն մասնակցել է Աբովյան քաղաքի երեք միջնակարգ դպրոցների ջեռուցման համակարգի վերականգնման աշխատանքների իրականացման մրցույթներին և երեքով էլ՝ հաղթող ճանաչվել: Կապալառուներ երեք պայմանագրով էլ աշխատանքներն իրականացրել է ուշացումներով: Ընկերությունը մրցութային փաթեթում առկա աշխատանքների ծավալների վերաբերյալ տեղեկանքով ներկայացրել է, որ 2006թ.-ին կատարել է 1,460.0 հազ. դրամի մմանատիպ աշխատանքներ, սակայն 2006թ. տարեկան «Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվության (Ձև 2)»-ում հաշվետու տարվա համար նախատեսված տողը զրոյական է: Նախորդ տարիների համար լիցենզիան բացակայում է:

- Նույն կարգի խախտումներ կան նաև «Գյուղտնտշինմոնտաժ թիվ 6» ՓԲԸ-ի, «Նեպտուն» ՍՊԸ-ի, «Էրեբունի շինվերանորոգում» ԲԲԸ-ի փաստաթղթերում:

- Հրագրանի թիվ 14 միջնակարգ դպրոցի ջեռուցման համակարգի վերականգնման համար հայտարարված մրցույթին գնային առաջարկներ ներկայացրած 9 հայտատուից «Բագրատունի» ԱԿ-ն առաջարկել է ցածր գին՝ 13,440.0 հազ. դրամ, իսկ «Ջեռուցող» ՍՊԸ-ն՝ 15,070.0 հազ. դրամ: Արդյունքում՝ հաղթող է ճանաչվել «Բագրատունի» ԱԿ-ն, որի հետ կնքվել է պայմանագիր, սակայն հետագայում «Բագրատունի» ԱԿ-ն կնքել է ենթակապալի պայմանագիր «Ջեռուցող» ՍՊԸ-ի հետ՝ 9,000.0 հազ. դրամ գումարի չափով (կապալի պայմանագրային արժեքի 67%-ը), այսինքն՝ պայմանագրի 67%-ն իրականացվել է մրցույթին մասնակցած և հաղթող չճանաչված կազմակերպության կողմից (մանրամասները՝ Հավելված 6-ում):

Հիմնադրամի կողմից իրականացված մոնիտորինգի հաշվետվությամբ արձանագրվել է, որ՝

1. Որոշ դպրոցների շինարարական աշխատանքները սկսվել են ուշ և որոշակիորեն խանգարել են դասապրոցեսին, իսկ ջեռուցման համակարգը գործարկվել է ջեռուցման ժամանակաշրջանը սկսվելուց հետո, և դպրոցները հարկադրված՝ ջեռուցել են այլ եղանակով:
2. Կաթսայատների շահագործումն ապահովող որակյալ օպերատորների սահմանափակ թիվը ջեռուցման համակարգի թերի շահագործման պատճառ է դարձել, դրանից բխող՝ անցանկալի հետևանքներով:
3. Որոշ դպրոցներում, մասնավորապես՝ Կոտայքի մարզի Հրազդան քաղաքի թիվ 8, 10, 11, Արմավիրի մարզի Վաղարշապատ քաղաքի թիվ 1, խնայողությունից ելնելով, չեն ապահովել դասասենյակների և միջանցքների ջերմաստիճանը, չնայած այն հանգամանքին, որ վերականգնված ջեռուցման համակարգն ունի լիարժեք հնարավորություն՝ ապահովելու նորմատիվային ջերմաստիճանը:
4. Կոտայքի մարզի Նոր Հաճն քաղաքի թիվ 4 դպրոցում նույնպես ցածր է եղել դասասենյակների և միջանցքների ջերմաստիճանը, դրա պատճառն այն է, որ Հիմնադրամը կառուցել է միայն կաթսայատունն իր սարքավորումներով ու արտաքին ջերմային ցանցը և միացրել գոյություն ունեցող (այլ ծրագրով իրականացված) դպրոցի ներքին ջերմային ցանցին: Ջերմաստիճանը բարձրացնելու համար անհրաժեշտ է ներքին ջերմային ցանցում ավելացնել ջեռուցման մարտկոցների քանակը և կատարել ջերմամեկուսացման (մասնաշենքերի շքամուտքի կառուցում) աշխատանքները:
5. Ճամբարակ քաղաքի թիվ 1, 3, Արմավիր քաղաքի թիվ 3, Մասիս քաղաքի թիվ 3, Մեծամոր քաղաքի թիվ 2 դպրոցներում համակարգի անջատման հետևանքով (անջատումը կատարվել է ձմեռային արձակուրդների, էլեկտրական հոսանքի անջատման և գազի բացակայության պատճառով) մասամբ սառեցվել է ջեռուցման ներքին ջերմային ցանցը և խիստ ցրտերի պատճառով, որոշ դպրոցների ջեռուցման համակարգերը հնարավոր չի եղել վերագործարկել, որի պատճառով ջեռուցման ժամանակահատվածում Արմավիր քաղաքի թիվ 3, Մեծամոր քաղաքի թիվ 2 դպրոցները ջեռուցվել են մասնակի, իսկ Ճամբարակ քաղաքի թիվ 1, 3 դպրոցները չեն ջեռուցվել:

ՀՀ վերահսկիչ պալատի հանձնաժողովի կողմից 2008թ. ապրիլի 14-18-ն ընկած ժամանակահատվածում այցելություններ են կատարվել թվով 17 միջնակարգ դպրոցներ՝ փաստացի կատարված աշխատանքների մոնիտորինգի նպատակով (Արարատի մարզի Մասիս քաղաքի թիվ 1, 2, 3, 4, Արտաշատ քաղաքի թիվ 2, 4, Վեդի քաղաքի թիվ 1, Կոտայքի մարզի Հրազդան քաղաքի թիվ 1, 9, 10, 11, 13, Նոր Հաճն քաղաքի թիվ 4,

Բյուրեղավան քաղաքի թիվ 1, 2, և Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակ քաղաքի թիվ 1, 3 դպրոցներ): Արդյունքում պարզվել է, որ՝

1. 2 դպրոցներում նախագծով նախատեսված աշխատանքներն ավարտված չէին, որի արդյունքում հաշվարկվել է ուշացման տույժ՝ 2,181.6 հազ. դրամի: Մասնավորապես՝ Կոտայքի մարզի Հրազդան քաղաքի թիվ 1 դպրոցում՝ 1,326.304 հազ. դրամ (15,333.0 հազ. դրամ x 0.05 x 173 օր), Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակ քաղաքի թիվ 3 դպրոցում՝ 855.255 հազ. դրամ (15,410.0 հազ. դրամ x 0.05 x 111 օր):
2. 5 դպրոցներում իրականացված աշխատանքներում եղել են թերություններ: Պայմանագրերի կետերին համապատասխան, հաշվարկվել են թերությունների վերացման արժեքը՝ 85.3 հազ. դրամի:
3. 10 դպրոցում աշխատանքներն իրականացվել էին նախագծերին համապատասխան՝ առանց թերությունների:

24 կապալառու կազմակերպություններից 12-ը մարտկոցները և պողպատյա խողովակները ձեռք են բերել գնման ակտերով՝ ֆիզիկական անձանցից, շուկայից (Հավելված 7):

Այսպիսով, բաղադրիչի շրջանակներում շեղում է արձանագրվել դպրոցների ընտրության չափանիշի (մեկ աշակերտին ընկնող ներդրումները 120 ԱՄՆ դոլարից չգերազանցելու) մասով, թերություններ են արձանագրվել նախագծային կազմակերպությունների աշխատանքներում, հաղթող ճանաչված թվով 19 կապալառու կազմակերպությունների մրցութային փաթեթներում, ինչպես նաև նրանց կողմից իրականացված աշխատանքներում: Այդուհանդերձ, այս բաղադրիչով նախատեսված աշխատանքները հիմնականում կատարվել են սահմանված նպատակներին համապատասխան:

Մաս Դ. Ծրագրի իրականացում

Հիմնադրամի գործառնական ծախսերի ֆինանսավորում՝ Ծրագիրն իրականացնելու համար:

Բաղադրիչով նախատեսված ծախսերը կազմում են 1,123.3 հազ. ԱՄՆ դոլար, որի դիմաց 01.03.2008թ.-ի դրությամբ կատարողականը կազմել է 790.3 հազ. ԱՄՆ դոլար:

Ուսումնասիրությունների արդյունքում արձանագրվել է՝

- Վերահսկվող ժամանակաշրջանում պլանավորված և փաստացի ծախսերի միջև շեղումը, դրանց պատճառ է հանդիսացել ծրագրի բարձր կատարողականը, ինչպես նաև ՀՀ դրամի և ԱՄՆ դոլարի միջև փոխարժեքի տատանումը՝ պլանավորված և փաստացի ժամանակաշրջանի միջև: Սակայն, առկա են նաև թերի պլանավորման փաստեր, այսպես՝

- ✓ 2008թ.-ի վառելիքի ձեռք բերման համար նախատեսված 11,585.0 ԱՄՆ դոլար գումարի մեջ հաշվի չի առնվել 2007թ. տարվա վերջում առկա մնացորդը (մոտ 4000 լիտր):
- ✓ 2007թ. համար պլանավորված «այլ ծախսեր» հոդվածով բանկային ծառայությունների համար նախատեսվել է ընդամենը 2,000.0 ԱՄՆ դոլար, փաստացի ծախսվել է 30,000.0 ԱՄՆ դոլար: Հնարավոր էր կանխատեսել և պլանավորել ավելի ճշգրիտ, քանի որ արդեն իսկ հայտնի էին որոշ գործարքների հետ կապված բանկային վճարների չափը: Նույնը կարելի է ասել նաև 2008 թվականի համար:
- ✓ Հարկերի մասով՝ կրկին առկա է ճշգրիտ պլանավորման խնդիր 2007 և 2008թթ համար (գործատուի սոցիալական ապահովագրության վճարի, ավելացված արժեքի հարկի, գույքահարկի և շահութահարկի մասով):

Բացի այդ, Հիմնադրամի 2006թ. շահութահարկի և եկամտահարկի գումարները, համաձայն ՀՀ կառավարության առաջարկի, փոխանցվել են 2006թ. ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման տնտեսված միջոցների հաշվին: Այնուհետև, ըստ ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության և Հիմնադրամի միջև 18.04.2007թ.-ին կնքված Համաձայնագրի 3.1 կետի, փոփոխություն է իրականացվել 2006թ. հունվարի 16-ին կնքված գործակալության համաձայնագրում, համաձայն որի Հիմնադրամը 2007թ. շահութահարկը և գույքահարկը պետք է վճարեր իր տնտեսած միջոցների կամ այլ եկամուտների հաշվին, այսինքն՝ Հիմնադրամի տոկոսային եկամուտների հաշվին: Սակայն, խախտելով վերոհիշյալ համաձայնագրի պայմանները, 2007թ. համար ամբողջական շահութահարկը և գույքահարկը, գումարով 12,930.0 ԱՄՆ դոլար, վճարել է ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցների հաշվին: Նշված գումարը վերականգնվել է 2008թ.-ին:

- Հիմնադրամի կողմից ՀՀ կառավարություն ներկայացված Ծրագրի իրականացման ընթացքի մասին 2006թ. տարեկան, 2007թ. տարեկան և 2008թ. հունվար-փետրվար ամիսների հաշվետվությունները կազմվել են «Վարկային ծրագրերի իրականացման գրասենյակների կողմից վարկային միջոցների օգտագործման վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացման կարգի մասին» ՀՀ կառավարության 09.07.1998թ. թիվ 429 որոշմամբ սահմանված ձևի խախտումով և սխալներով, և մի դեպքում (2007թ. տարեկան հաշվետվություն)՝ ՀՀ 2007թ. պետական բյուջեով նախատեսված գումարների անհամապատասխանությամբ:

Այսպիսով, այս բաղադրիչի շրջանակներում արձանագրվել են թերի պլանավորման փաստեր և ՀՀ կառավարություն ներկայացվող հաշվետվությունների կազմման և տվյալների ներկայացման սխալներ:

Նախորդ վերահսկողության արդյունքներով իրականացված միջոցառումների վերաբերյալ

Նախորդ վերահսկողությամբ արձանագրվել էր՝

1. Ծրագրի կանխավճարի փուլում տեղ էին գտել վարկային միջոցների անարդյունավետ օգտագործման փաստեր, որոնք չեն վերացվել, ավելին՝ խնդիրը դեռևս լուծում չի ստացել: Կանխավճարի շրջանակներում տրամադրվել էին մի շարք փոխառություններ, որոնց նպատակայնությունը 01.03.2008 թվականի դրությամբ խնդրահարույց էր:

Այսպես, «ՀայՌ-ուսգազարդ» ՓԲԸ-ին, «Կա ընդ կո» ՍՊԸ-ին, «Երֆրեզ» ԲԲԸ-ին և «Արգիշտի» համատիրությանը տրամադրվել են փոխառություններ՝ համապատասխանաբար՝ 145.8 հազ. ԱՄՆ դոլար, 10.1 հազ. ԱՄՆ դոլար, 185.5 հազ. ԱՄՆ դոլար և 9.1 հազ. ԱՄՆ դոլար գումարով՝ կաթսայատների վերազինման և գործարկման միջոցով Երևան քաղաքի մի շարք բնակելի շենքերի ջերմամատակարարումն ապահովելու նպատակով:

- 01.03.2008թ. դրությամբ «ՀայՌ-ուսգազարդ» ՓԲԸ-ի փոխառության «մայր» գումարի պարտքը կազմում է 114.2 հազ. ԱՄՆ դոլար, վարկերի մարում չի կատարվում, քանի որ ընկերությունը վնասներ է կրում ծրագրի իրականացման պատճառով:

- «Կա ընդ կո» ՍՊԸ-ի փոխառության «մայր» գումարի պարտքը կազմում է 8.1 հազ. ԱՄՆ դոլար, քանի որ Երևանի ջեկ-ի կողմից ջերմային էներգիա չարտադրվելու հետևանքով ծրագիրը չի իրականացվել, և արդյունքում, ձեռք բերված սարքավորումները նպատակին չեն ծառայում:

- «Երֆրեզ» ԲԲԸ-ի փոխառության «մայր» գումարի պարտքը կազմում է 185.5 հազ. ԱՄՆ դոլար, ձեռք բերված միկրոգազատուրբինը չի գործարկվել, քանի որ ընկերությունը բազմիցս դիմել է ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով՝ լիցենզիա ստանալու (փաթեթում ներառված սակագնի հաստատման) նպատակով, սակայն հարցը չի կարգավորվել: Բացի այդ, **վարկային միջոցներով ձեռք բերված սարքավորումները չեն օգտագործվում, նպատակին չեն ծառայում, իսկ փոխառության «մայր» գումարի պարտքը 01.03.2008թ. դրությամբ կազմում է 185.5 հազ. ԱՄՆ դոլար:**

- «Արգիշտի» համատիրության փոխառության «մայր» գումարի պարտքը կազմում է 9.1 հազ. ԱՄՆ դոլար, քանի որ շենքերի համատարած գազիֆիկացման շնորհիվ, բնակիչները չեն ցանկանում օգտվել կենտրոնացված ջեռուցումից, կաթսայատուներ չի գործարկվում, ձեռք բերված սարքավորումները չեն օգտագործվում և նպատակին չեն ծառայում:

2. Ծրագրի իրականացման տեմպերը ցածր էր, արձանագրվել էր առաջընթաց, սակայն ոչ բոլոր բաղադրիչներով:

3. Բարելավման կարիք ունի ջեռուցման նպատակով վարկերի տրամադրման գործընթացը: Առաջընթաց է արձանագրվել, սակայն կան խնդիրներ, որոնք արտացոլված են հաշվետվությունում:

4. 2006թ.-ի հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ ոչ մի անապահով ընտանիքի աջակցություն չէր տրամադրվել: Առաջընթաց գրեթե չկա, մանրամասներն արտացոլված են հաշվետվությունում:

Եզրակացություն

Ծրագիրը նախատեսվում է ավարտել 2009թ. դեկտեմբերի 31-ին, և 01.03.2008թ. դրությամբ Ծրագիրն իրականացվել է 65.4%-ով:

Ձգալի աշխատանք է կատարվել Ծրագրի նպատակներն իրագործելու ուղղությամբ, այն է՝ մաքուր, ապահով և մատչելի ջեռուցման տեխնոլոգիաների օգտագործման ընդլայնումը ՀՀ քաղաքային դպրոցներում և բազմաբնակարան շենքերում: Ծրագրի գնահատման փաստաթղթով նախատեսված չափորոշիչ ցուցանիշներն իրականացվել են ժամանակին, նույնիսկ առաջընթացով՝ դպրոցների ջեռուցման և ենթակարկերի տրամադրման մասով, սակայն անապահով ընտանիքներին տրամադրվող շնորհի մասով ցուցանիշները խիստ ցածր են (աղյուսակ 5):

Տարեթիվ	Դպրոցների ջեռուցման համակարգի վերականգնում (քանակ)			Ենթակարկերի տրամադրում (հազ. ԱՄՆ դոլար)			Անապահով ընտանիքներին տրամադրվող շնորհ (քանակ)		
	Գնահատման փաստաթղթով նախատեսվածը	Փաստացի կատարվածը 01.03.2008թ. դրությամբ	%	Գնահատման փաստաթղթով նախատեսվածը	Փաստացի կատարվածը 01.03.2008թ. դրությամբ	%	Գնահատման փաստաթղթով նախատեսվածը	Փաստացի կատարվածը 01.03.2008թ. դրությամբ	%
2005թ.	10	13	130%	300.0	-	0%	-	-	-
2006թ.	30	32	106.7%	1,000.0	885.32	88.5%	2000	-	0%
2007թ.	40	52	130%	1,200.0	2,178.68	181.6%	2000	193	9.7%
2008թ.	20	-	0%	1,200.0	-	-	4000	146	3.7%
2009թ.	-	-	-	500.0	-	-	1000	-	-
Ընդամենը	100	97	97%	4,200.0	3,064.0	73%	9000	339	3.8%

➤ Դպրոցների ջեռուցման համակարգի վերանորոգում

- Վերահսկվող ժամանակահատվածում ընտրված 52 միջնակարգ դպրոցներից 45-ը կամ ընդհանուրի 86.5%-ը Արարատի, Արմավիրի, Կոտայքի մարզերից են, մինչդեռ դպրոցների ընտրության չափանիշներից ելնելով առաջնահերթությունը պետք է տրվի աղքատ և/կամ բնակլիմայական խիստ պայմաններ ունեցող տարածքների դպրոցներին: Դպրոցների նման ընտրությունը բացատրվում է այն բանով, որ նախորդ տարիներին արդեն վերականգնվել են Շիրակի, Տավուշի, Գեղարքունիքի, Սյունիքի, Վայոց ձորի, Արագածոտնի (Թալին, Ապարան) մարզերի քաղաքային 45 դպրոցների ջերմամատակարարման համակարգը:

- Դպրոցների ընտրության չափորոշիչներից է նաև մեկ աշակերտին ընկնող ներդրումները 120 ԱՄՆ դոլարին չգերազանցելը (հաշվարկի համար հիմք է ընդունվում Ծրագրի գնահատման փաստաթղթով սահմանված փոխարժեքը՝ 1 ԱՄՆ դոլարը՝ 495 դրամ), որտեղ նույնպես արձանագրվել են շեղումներ:

- Նախագծային 3 կազմակերպության աշխատանքներում առկա են թերություններ. նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը կազմվել են դպրոցների ոչ համապատասխան զննությամբ, որոշ նախագծերում չեն նշվել մարտկոցների կամ

խողովակների կոնկրետ տեղադրման վայրը, նախագծանախահաշվային աշխատանքները կատարելիս պատշաճ ուշադրություն չեն դարձրել տնտեսման հարցերին:

Հիմնադրամի և նշված նախագծային կազմակերպությունների միջև կնքված պայմանագրերի 13.2.2. կետի համաձայն, ծառայությունների հետ կապված թերությունների առկայության դեպքում պայմանագրային արժեքի 10%-ը չպետք է վճարվի՝ ընդամենը 614.4 հազ. դրամ գումարով (պետք է պահվի պայմանագրերով թերությունների վերացման համար նախատեսված գումարներից):

- Հանրակրթական դպրոցների ջեռուցման համակարգի վերականգնման աշխատանքների իրականացման մրցույթներին հայտ են ներկայացրել թվով 42 կազմակերպություններ, դրանցից հաղթող են ճանաչվել 25-ը: Փաստաթղթերի 19-ը փաթեթներում առկա են թերացումներ և անհամապատասխանություն, մասնավորապես՝ փաստաթղթերում ներկայացվել են տեղեկանքներ՝ նախորդ տարիներին կատարված նմանատիպ աշխատանքների ծավալների վերաբերյալ (մրցույթին մասնակցելու պայմաններից մեկը), սակայն նույն փաթեթներով ներկայացրած «Ֆինանսական արդյունքների մասին» հաշվետվությամբ այդ ծավալները զգալիորեն քիչ են, կամ զրոյական, փաթեթներում բացակայում են նախորդ տարիների նմանատիպ աշխատանքների թույլտվությունները (լիցենզիաները) և այլն:

- ՀՀ վերահսկիչ պալատի հանձնաժողովի կողմից 2008թ. ապրիլի 14-18-ն ընկած ժամանակահատվածում 17 միջնակարգ դպրոցներ կատարված այցելությունների արդյունքում արձանագրվել է, որ.

- ✓ 2 դպրոցում աշխատանքներն ավարտված չէին, ինչը առաջացրել է 2,181.6 հազ. դրամի տույժ:
- ✓ 5 դպրոցում իրականացված աշխատանքներում առկա էին թերություններ, և պայմանագրերի կետերին համապատասխան, հաշվարկվել են թերությունների վերացման արժեքը՝ ընդհանուր 85.3 հազ. դրամի:
- ✓ 10 դպրոցում աշխատանքներն իրականացվել էին նախագծերին համապատասխան՝ առանց թերությունների:

➤ Ենթավարկերի տրամադրում

Չնայած ենթավարկերի տրամադրման մասով բարձր ցուցանիշների առկայությանը, այս աշխատանքներում արձանագրվել են թերություններ և խնդիրներ՝

- Ծրագրի շրջանակներում չի ապահովվել ֆինանսական կազմակերպությունների միջև մրցակցություն: Այսպես, Հայաստանում գործող 21 բանկերից, Ծրագրում ընդգրկվել են միայն երեքը, որոնցից, ըստ էության, Ծրագրի շրջանակներում գործել է միայն «Ալբա Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ-ն, դրանով պայմանավորված է Շահառուների տրամադրվող ենթավարկերի բարձր տոկոսադրույքը (24%):

Դրա հետ մեկտեղ, անհրաժեշտ է նշել, որ անհատական (բնակարանային) ջեռուցման համակարգի տեղադրման վարկավորումն իր տեղն է գտել ՀՀ ֆինանսական շուկայում, որի վառ ապացույցն է ՀՀ-ում գործող ևս 9 բանկերի և մեկ վարկային կազմակերպության կողմից սեփական միջոցների հաշվին «ջեռուցման» վարկերի տրամադրումը:

- Խնդրահարույց է «Արդշինինվեստբանկ» ՓԲԸ-ի կողմից «Երֆրեզ» ԲԲԸ-ին տրված 500,000.0 ԱՄՆ դոլարի վարկի համապատասխանության և նպատակայնության հարցը: Ըստ էության, ապացուցված չէ Ծրագրի պարտադիր պահանջ հանդիսացող վարկառուի կողմից 30% համաֆինանսավորումը, վարկի գումարները փոխանցվել են անհայտ, սարքավորումներն արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցիչ չհանդիսացող պանամական մի կազմակերպության, իսկ մատակարարման ժամկետը հետաձգվել է 10.04.2008թ.-ից մինչև 2008 թ. հոկտեմբեր ամիսը:

- «Ակբա Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ-ի կողմից տրամադրված վարկերի 87.6%-ը տրվել է Երևան քաղաքին: Արձանագրվել են վարկերի նպատակայնության հետ կապված խնդիրներ, մասնավորապես՝ թվով 2892 վարկերից 8-ը տրամադրվել են ոչ քաղաքային բազմաբնակարան շենքերի, թվով 7 առանձնատների, կամ չգազիֆիկացված (1 դեպք) բնակարանների ջեռուցման համար:

➤ Անապահով ընտանիքներին տրամադրվող շնորհ

Այս ուղղությամբ աշխատանքների իրականացման տեմպերը շատ ցածր են, թերակատարման պատճառները բազմաբնույթ են, այդ թվում՝

- *Դանդաղ է ընթացել բնակիչների կողմից դիմումները ներկայացնելը:*
- *Դիմումներում առկա էին ոչ լիարժեք փաստաթղթեր, որի արդյունքում 01.03.2008թ. դրությամբ Հիմնադրամի կողմից ստացված 9675 անապահով ընտանիքների դիմումներից Հիմնադրամի Հոգաբարձուների խորհրդի (այսուհետ՝ ՀԽ) կողմից հաստատվել են 6882-ը:*

- *Բնակիչների կողմից համաֆինանսավորումն ուշացնելը⁸:*
- *Հիմնադրամի կողմից բնակարանների ցանկը ուշացումով ներկայացնելը ՀՌԳԱ-ին, և վերջինիս կողմից՝ նախագծերի դանդաղ կազմելը և ներկայացնելը Հիմնադրամին:*

- *Կապալառուների կողմից աշխատանքները կատարվել են ՀՌԳԱ-ի հետ կնքված պայմանագրերի ցանկով նախատեսված ոչ բոլոր բնակարաններում:*

Թերակատարման հետ մեկտեղ, այս ենթաբաղադրիչի մասով ուսումնասիրությունների ընթացքում հայտնաբերվել են հետևյալ թերությունները.

- Մարզային քաղաքների անապահով ընտանիքների համար գազի միացման կամ ջեռուցիչների տեղադրման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով 2007թ.

⁸ Ըստ Գործառնական ձեռնարկի, աշխատանքները կարող են իրականացվել միայն բանկային հաշվին համապատասխան համաֆինանսավորման գումարը մուտքագրվելու դեպքում:

ընթացքում երեք կապալառուների հետ կնքված 77,284.0 հազ. դրամ գումարի պայմանագրերով նախատեսված և չկատարված աշխատանքների դիմաց չպետք է վճարվի, ընդհանուր առմամբ, 19,085.7 հազ. դրամ (քանի որ խախտվել են պայմանագրերի 1. կետի պահանջը՝ Կապալառու պարտավորվում է Գ-նառաջարկում ընդգրկված աշխատանքներն իրականացնել ամբողջովին), որից 13,575.6 հազ. դրամը վճարվել է:

- ՀՌ-ԳԱ-ի կողմից 21.03.2007թ.-ին կատարողական ակտով Հիմնադրամին վճարման է ներկայացվել 448 նախագիծ՝ պայմանագրով նախատեսված առնվազն 600 բնակարանի փոխարեն:

- ՀՌ-ԳԱ-ի կողմից չեն ներկայացվել պայմանագրի Հավելված Ա-ի 5-րդ կետի գ/ենթակետով սահմանված՝ Աշխատանքների և գազաջեռուցիչների տեղակայման գործառնությունների առաջընթացի Ամսական և Եռամսյակային հաշվետվությունները, ինչպես նաև ՀՌ-ԳԱ-ի և Հիմնադրամի միջև կնքված Իրականացման Համաձայնագրի 1.6 կետով սահմանված եռամսյակային կտրվածքով տեղեկությունները՝ Ծրագրում ընդգրկված ընդունելի ընտանիքների բնակարանների ներտնային գազասպառման համակարգի, ընտրված կապալառու կազմակերպությունների կողմից իրականացվող աշխատանքների ընթացքի և վճարումների վերաբերյալ:

➤ Գործառնական ծախսեր. Թերություններ են արձանագրվել Հիմնադրամի գործառնական ծախսերում և Ծրագրի իրականացման մասին ՀՀ կառավարություն ներկայացվող հաշվետվություններում:

➤ Դրա հետ միասին, տեղ են գտել անարդյունավետության փաստեր. մասնավորապես՝ Ծրագրի կանխավճարի շրջանակներում մոտ 350.5 հազ. ԱՄՆ դոլար գումարով փոխառության տեսքով տրամադրված կաթսայատների սարքավորումները 01.03.2008թ. դրությամբ չեն գործում և Ծրագրի նպատակներին չեն ծառայում, որից մոտ 317.0 հազ. ԱՄՆ դոլարը «մայր» գումարի պարտքի տեսքով նույնիսկ չի վերադարձվել:

Ընդհանուր առմամբ, 01.03.2008թ. դրությամբ Ծրագրի նպատակները մեծամասամբ իրականացվել էին.

- ✓ վերականգնվել են թվով 97 դպրոցների ջեռուցման համակարգը,
- ✓ մոտ 3000 բազմաբնակարան շենքերի բնակարաններում «ջեռուցման» վարկերի հաշվին ապահովվել է անվտանգ ջեռուցում:

Սակայն, գրեթե չի լուծվել անապահով ընտանիքների ջեռուցման հասանելիության խնդիրը:

Առաջարկություններ

Հիմնադրամին և Հոգաբարձուների խորհրդին՝

1. Ֆիզիկական անձանց տրամադրված ջեռուցման վարկերի նպատակայնությունն ապահովելու նպատակով ընդլայնել մոնիտորինգի աշխատանքները, ուժեղացնել հսկողությունը բանկերի կողմից ներկայացվող հաշվետվությունների նկատմամբ:

2. Ձեռնարկել միջոցառումներ՝ իրավաբանական անձանց տրամադրված նպատակային վարկերի և փոխառությունների արդյունավետ օգտագործման և վերադարձվելիության խնդիրների բարելավման ուղղությամբ:

3. Ձեռնարկել միջոցառումներ՝ դպրոցներում վերականգնված ջեռուցման համակարգի թերությունների վերացման ուղղությամբ, ինչպես նաև՝ բացառել շահագործման կանոնների խախտումը:

4. Հատուկ ուշադրություն դարձնել անապահով ընտանիքներին տրամադրվելիք օժանդակության հարցին, բարելավել նշված ենթաբաղադրիչի նպատակներին ուղղված աշխատանքները, արդիականացնել կազմակերպչական և հսկողական աշխատանքները: Մասնավորապես, ձեռնարկել միջոցառումներ՝ բնակիչների կողմից պարտադիր համաֆինանսավորման գումարների վճարման պահանջը ճիշտագործող հանելու ուղղությամբ, հաշվի առնելով անապահով ընտանիքների սոցիալական կարգավիճակը:

5. Ելնելով հաշվետվությունում արձանագրված փաստերից, վերանայել կապալառու կազմակերպությունների հետ կնքվող պայմանագրերի դրույթները/պայմանները:

6. Վերացնել գործառնական ծախսերում և ՀՀ կառավարություն ներկայացվող հաշվետվություններում տեղ գտած թերությունները:

7. Շտկել վերահսկողությամբ արձանագրված թերությունները և բացառել դրանք հետագայում կրկնելը:

8. «Վերահսկիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 2-րդ մասի գ) կետի համաձայն, մեկամսյա ժամկետում ՀՀ վերահսկիչ պալատին տրամադրել գրավոր տեղեկատվություն՝ հաշվետվությամբ արձանագրված խախտումների վերացման վերաբերյալ:

Հայաստանի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի

խորհրդի որոշումը վերահսկողության իրականացման վերաբերյալ

(կցվում է)

Հավելված 1

Ծրագրի իրականացման ընթացքը

հազ. ԱՄՆ դոլար

Բաղադրիչներ/կատեգորիաներ	Նախատեսված զույմարդ	Կատարված աշխատանքները	Կատարողական %-ը	Փաստացի վճարումները
Ծրագրի սկզբից մինչև 01.03.2008թ.-ը				
Մաս Ա. Համայնքային և մասնավոր հատվածի համախմբում	285.0	108.4	38.0%	108.3
Մաս Բ. Ջեռուցման և դրան առնչվող ենթակառուցվածքների ֆինանսավորում	7,870.0	3,372.6	42.9%	3,310.3
Մաս Գ. Դպրոցների ջեռուցում	6,608.7	5,683.7	86.0%	5,523.0
Մաս Դ. Ծրագրի իրականացում	1,223.3	790.3	64.6%	769.5
Կանխավճարի մարում	990.0	1,143.6	115.5%	1,120.0
Ընդամենը	16,977.0	11,098.6	65.4%	10,831.1
Ապրանքներ և աշխատանքներ	8,993.8	5,576.2	62.0%	5,386.3
Խորհրդատվություն՝ ներառյալ աուդիտ	905.0	603.4	66.7%	571.1
Ուսուցում	45.0	2.1	4.7%	2.1
Ենթավարկեր	4,080.0	3,064.5	75.1%	3,064.5
Դրամաշնորհներ	990.0	0.0	0.0%	0.0
Գործառնական ծախսեր	973.3	708.8	72.8%	687.1
Կանխավճարի մարում	990.0	1,143.6	115.5%	1,120.0
Ընդամենը	16,977.1	11,098.6	65.4%	10,831.1
2006 թվականի IV եռամսյակ				
Մաս Ա. Համայնքային և մասնավոր հատվածի համախմբում	1.6	0.0	0.0%	0.0
Մաս Բ. Ջեռուցման և դրան առնչվող ենթակառուցվածքների ֆինանսավորում	13.8	1,159.0	8406.9%	585.8
Մաս Գ. Դպրոցների ջեռուցում	195.4	1,598.5	818.1%	1,371.2
Մաս Դ. Ծրագրի իրականացում	101.5	172.6	170.0%	138.1
Ընդամենը	312.4	2,930.1	938.0%	2,095.1
Ապրանքներ և աշխատանքներ	242.7	1628.2	670.9%	1394.5
Խորհրդատվություն՝ ներառյալ աուդիտ	1.0	18.0	1800.0%	17.9
Ուսուցում	0.2	0.0	0.0%	0.0
Ենթավարկեր	10.5	1159.0	11038.1%	585.8
Դրամաշնորհներ	0.9	0.0	0.0%	0.0
Գործառնական ծախսեր	57.1	124.9	218.7%	96.9
Ընդամենը	312.4	2930.1	938.0%	2095.1

<i>Բաղադրիչներ/կատեգորիաներ</i>	<i>Նախատեսված գումարը</i>	<i>Կատարված աշխատանքները</i>	<i>Կատարողական %-ը</i>	<i>Փաստացի վճարումները</i>
2007 թվական				
<i>Մաս Ա. Համայնքային և մասնավոր հատվածի համախմբում</i>	122.1	85.8	70.3%	85.4
<i>Մաս Բ. Ջեռուցման և դրան առնչվող ենթակառուցվածքների ֆինանսավորում</i>	1,446.1	1,793.9	124.1%	2,278.8
<i>Մաս Գ. Դպրոցների ջեռուցում</i>	2,154.1	3,467.8	161.0%	2,862.4
<i>Մաս Դ. Ծրագրի իրականացում</i>	373.1	403.8	108.2%	397.7
Ընդամենը	4,095.4	5,751.3	140.4%	5,624.3
Ապրանքներ և աշխատանքներ	2,259.1	3,333.7	147.6%	2,666.7
Խորհրդատվություն՝ ներառյալ աուդիտ	324.2	428.4	132.1%	404.7
Ուսուցում	25.0	0.0	0.0%	0.0
Ենթավարկեր	1,000.0	1,609.1	160.9%	2,179.0
Դրամաշնորհներ	158.0	0.0	0.0%	0.0
Գործառնական ծախսեր	329.1	380.0	115.5%	373.9
Ընդամենը	4,095.4	5,751.3	140.4%	5,624.3
2008 թվականի հունվար-փետրվար ամիսներ				
<i>Մաս Ա. Համայնքային և մասնավոր հատվածի համախմբում</i>	20.4	15.2	74.8%	15.4
<i>Մաս Բ. Ջեռուցման և դրան առնչվող ենթակառուցվածքների ֆինանսավորում</i>	241.0	102.5	42.5%	146.0
<i>Մաս Գ. Դպրոցների ջեռուցում</i>	361.2	226.5	62.7%	737.4
<i>Մաս Դ. Ծրագրի իրականացում</i>	62.2	57.1	91.9%	70.5
Ընդամենը	684.7	401.3	58.6%	969.4
Ապրանքներ և աշխատանքներ	376.5	317.1	84.2%	851.4
Խորհրդատվություն՝ ներառյալ աուդիտ	56.2	47.9	85.2%	47.5
Ուսուցում	4.2	0.0	0.0%	0.0
Ենթավարկեր	166.7	0.0	0.0%	0.0
Դրամաշնորհներ	26.3	0.0	0.0%	0.0
Գործառնական ծախսեր	54.8	59.6	108.7%	70.5
Ընդամենը	684.7	424.6	62.0%	969.4

N	ԱԿԲԱ-ի կողմից դիմումով ներկայացված հայտ			Փոխառության հատկացման արձանագրություն		Հիմնադրամի կողմից կատարված փոխառություն			Հայտի և արձանագրության միջև ուշացում	Պարզաբանում
	Ամսաթիվ	Գումար				Ամսաթիվ	Գումար			
		դրամ	ԱՄՆ դոլար	դրամ	ԱՄՆ դոլար					
1	19.06.06թ.	125000000.0	296433.3	21.06.06թ.	125000000.0	22.06.06թ.	125000000.0	298286.6	-	-
2	05.10.06թ.	110000000.0	288441.4	09.10.06թ.	110000000.0	10.10.06թ.	110000000.0	287694.5	-	-
3	15.11.06թ.	110000000.0	292459.9	25.12.06թ.	108000000.0	26.12.06թ.	108000000.0	298062.6	37 օր	Արձանագրության կազմման ուշացման պատճառը Հիմնադրամի հաշվին գումարի բացակայությունն է, ինչպես նաև՝ ֆինանսավորման ընթացքում առաջնության տրամադրումը շինարարներին:
4	18.12.06թ.	105000000.0	288882.2	09.01.07թ.	108000000.0	10.01.07թ.	108000000.0	293853.6	18 օր	
5	10.01.07թ.	100000000.0	293853.6	14.01.07թ.	73000000.0	15.01.07թ.	73000000.0	198607.0		
6	21.05.07թ.	105000000.0	297458.9	22.05.07թ.	105000000.0	23.05.07թ.	105000000.0	299572.0	-	-
7	14.06.07թ.	101000000.0	290455.2	17.06.07թ.	101000000.0	17.06.07թ.	101000000.0	291066.3	-	-
8	28.06.07թ.	100000000.0	293237.9	11.09.07թ.	100000000.0	11.09.07թ.	100000000.0	294863.5	10 օր	Համաձայն ԱԿԲԱ-ի 10.07.07թ. գրության, խնդրվում է որ 28.06.07թ. գրության տրամադրվելիք 100000000.0 դրամ գումարը փոխանցվի սեպտեմբերին: Հիմնադրամի կողմից նման մոտեցում է ցուցաբերվել նաև մյուս հայտի նկատմամբ:
9	02.07.07թ.	100000000.0	293685.8	12.10.07թ.	99450000.0	12.10.07թ.	99450000.0	298864.1	3 ամիս	
10	11.10.07թ.	100000000.0	300129.1	01.03.08թ.	90000000.0	03.03.08թ.	90000000.0	292113.0	5 ամիս	Արձանագրության կազմման ուշացման պատճառը Հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորման ընթացքում առաջնության տրամադրումն է շինարարներին:
11	26.10.07թ.	100000000.0	307550.4	20.03.08թ.	90000000.0	24.03.08թ.	90000000.0	291479.1	5 ամիս	
12	15.11.07թ.	100000000.0	312812.8	-	-	-	-	-	4.5 ամիս	
13	21.03.08թ.	90000000.0	291469.7	-	-	-	-	-	7 օր	
Ընդամենը		1,346,000,000.0	3,846,870.2		1,109,450,000.0		1,109,450,000.0	3,144,462.2		

	Մարզ (քաղաք)	Վարկեր / հատ	Տեսակարար կշիռ / %	Գումար / դրամ
1	Երևան	2534	87.6	1,544,094,661.0
2	Արարատի մարզ	16	0.6	9643503.0
	ք. Արտաշատ	7		4,358,256.0
	ք. Մասիս	7		4,049,247.0
	ք. Արարատ	2		1,236,000.0
3	Արագածոտնի մարզ	9	0.3	5,890,524.0
	ք. Աշտարակ	8		5,608,184.0
	ք. Թալին	1		282,340.0
4	Արմավիրի մարզ	94	3.3	56,253,782.0
	ք. Սեծամոր	60		33,789,585.0
	ք. Էջմիածին	27		18,488,855.0
	ք. Արմավիր	7		3,975,342.0
5	Կոտայքի մարզ	193	6.7	126,273,016.0
	<i>այդ թվում՝</i>			
	ք. Չարենցավան	18		10,161,323.0
	ք. Հրազդան	46		31,307,435.0
	ք. Արուսեան	95		63,397,597.0
	ք. Նոր-Հանրն	21		12,919,345.0
	ք. Բյուրեղավան	7		3,939,104.0
	ք. Եղվարդ	2		1,592,312.0
6	Սյունիքի մարզ	20	0.7	12,440,739.0
	<i>այդ թվում՝</i>			
	ք. Կապան	14		9,139,505.0
	ք. Քաջարան	3		1,901,900.0
	ք. Սիսիան	1		699,334.0
	ք. Գորիս	1		700,000.0
7	Շիրակի մարզ	13	0.4	6,427,130.0
	ք. Գյումրի	12		5,631,130.0
	ք. Արթիկ	1		796,000.0
8	Վայոց Ձորի մարզ	1		800,000.0
	ք. Ջերմուկ	1		800,000.0
9	Տավուշի մարզ	2		842,200.0
	ք. Իջևան	2		842,200.0
10	Լոռու մարզ	10	0.3	7,727,074.0
	<i>այդ թվում՝</i>			
	ք. Վանաձոր	3		2,216,408.0
	ք. Ստեփանավան	2		1,433,986.0
	ք. Տաշիր	1		630,000.0
	Ընդամենը	2892		1,771,152,629.0

Հավելված 4

h/h	Դպրոցի անվանումը	Աշակերտների խաստացի թիվը	Նախահաշ- վային արժեքը (հազ. դրամ)	Մեկ աշակերտի հաշվով ներդրումը (1\$=495 դրամ)	Մեկ աշակերտի հաշվով փաստացի ներդրումները (ԱՄՆ դոլարով) 1\$=495 դրամ
Արարատի մարզ					
1	Մասիսի թիվ 4 միջնակարգ դպրոց	320	22,786.2	144	110
2	Արարատի թիվ 4 միջնակարգ դպրոց	642	39,852.7	125	115
Արմավիրի մարզ					
3	Արմավիրի թիվ 4 միջնակարգ դպրոց	450	26,892.4	121	99
4	Արմավիրի թիվ 9 միջնակարգ դպրոց	300	26,598.2	179	112
5	Արմավիրի թիվ 10 միջնակարգ դպրոց	300	19,796.3	133	106
6	Վաղարշապատի թիվ 5 միջնակարգ դպրոց	500	32,140.7	130	104
Կոտայքի մարզ					
7	Հրազդանի թիվ 8 միջնակարգ դպրոց	412	30,784.5	151	104
8	Հրազդանի թիվ 9 միջնակարգ դպրոց	460	34,987.1	154	128
9	Հրազդանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոց	589	40,564.6	139	106
10	Հրազդանի թիվ 13 միջնակարգ դպրոց	615	43,229.5	142	102
11	Հրազդանի թիվ 14 միջնակարգ դպրոց	227	22,380.9	199	120
12	Արովյանի թիվ 5 միջնակարգ դպրոց	500	29,892.4	121	96
13	Բյուրեղավանի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց	360	22,742.8	128	92
Գեղարքունիքի մարզ					
14	Ճամբարակի թիվ 1 միջնակարգ դպրոց	277	21,172.9	154	100
15	Ճամբարակի թիվ 3 միջնակարգ դպրոց	330	22,295.9	136	94
Արագածոտնի մարզ					
16	Աշտարակի թիվ 3 միջնակարգ դպրոց	350	28,731.4	166	127
Տավուշի մարզ					
17	Բերդի թիվ 1 միջնակարգ դպրոց	207	16,276.7	159	109
17 դպրոցներում մեկ աշակերտի հաշվով միջին ներդրումը					107

Հիմնադրամի կողմից Ծրագրի շրջանակներում 2007թ. ջերմամատակարարման համակարգերը վերականգնված դպրոցների նախահաշվային և փաստացի պայմանագրային արժեքների վերաբերյալ

Դպրոցի անվանումը		Դպրոցներում փաստացի տվյալներ աշակերտների թիվը	Նախահաշվային արժեքը (հազ. դրամ)	Պայմանագրային արժեքը (հազ. դրամ)	Տարբերությունը	
					Բացարձակ արժեքով (հազ. դրամ)	Տոկոսով
1		2	3	4	5=4-3	6=5/3
Արարատի մարզ						
1	Մասիսի թիվ 1 միջնակարգ դպրոց	775	22,964.2	17,712.0	-5,252.2	-22,9%
2	Մասիսի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց	620	29,633.0	22,700.0	-6,933.0	-23,4%
3	Մասիսի թիվ 3 միջնակարգ դպրոց	605	30,473.3	22,000.0	-8,473.3	-27,8%
4	Մասիսի թիվ 4 միջնակարգ դպրոց	320	22,786.2	17,500.0	-5,286.2	-23,2%
5	Արտաշատի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց	685	29,012.1	27,800.0	-1,212.1	-4,2%
6	Արտաշատի թիվ 4 միջնակարգ դպրոց	605	32,732.7	31,400.0	-1,332.7	-4,1%
7	Վեդու թիվ 1 միջնակարգ դպրոց	794	28,409.0	22,879.0	-5,530.1	-19,5%
8	Արարատի թիվ 4 միջնակարգ դպրոց	642	39,852.7	36,663.0	-3,189.7	-8,0%
9	Արարատի թիվ 1 միջնակարգ դպրոց	815	29,035.2	28,600.0	-435.2	-1,5%
10	Արարատի թարգմանչաց վարժարան					
Լոռու մարզ						
1	Մայիտակի թիվ 6 միջնակարգ դպրոց	252	13,098.3	9,110.0	-3,988.3	-30,4%
Արմավիրի մարզ						
1	Արմավիրի թիվ 1 միջնակարգ դպրոց	930	34,528.7	31,700.0	-2,828.7	-8,2%
2	Արմավիրի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց	694	25,724.0	20,480.8	-5,243.2	-20,4%
3	Արմավիրի թիվ 3 միջնակարգ դպրոց	411	21,732.2	14,960.0	-6,772.2	-31,2%
4	Արմավիրի թիվ 4 միջնակարգ դպրոց	450	26,892.4	22,050.0	-4,842.4	-18,0%
5	Արմավիրի թիվ 5 միջնակարգ դպրոց	1160	31,441.6	29,210.0	-2,231.6	-7,1%
6	Արմավիր քաղաքի վարժարան					
7	Արմավիրի թիվ 6 միջնակարգ դպրոց	646	29,355.9	21,550.0	-7,805.9	-26,6%
8	Արմավիրի թիվ 8 միջնակարգ դպրոց	658	26,506.3	20,100.0	-6,406.3	-24,2%
9	Արմավիրի թիվ 9 միջնակարգ դպրոց	300	26,598.2	16,635.0	-9,963.2	-37,5%
10	Արմավիրի թիվ 10 միջնակարգ դպրոց	300	19,796.3	15,700.0	-4,096.3	-20,7%
11	Վաղարշապատի թիվ 1 միջնակարգ դպրոց	835	36,048.5	28,365.0	-7,683.5	-21,3%
12	Վաղարշապատի թիվ 4 միջնակարգ դպրոց	640	23,005.4	19,950.0	-3,055.4	-13,3%
13	Վաղարշապատի թիվ 5 միջնակարգ դպրոց	500	32,140.7	25,850.0	-6,290.7	-19,6%
14	Վաղարշապատի թիվ 8 միջնակարգ դպրոց	570	28,052.0	24,710.0	-3,342.0	-11,9%
15	Վաղարշապատի թիվ 9 միջնակարգ դպրոց	655	33,718.0	29,250.0	-4,468.0	-13,3%
16	Վաղարշապատի թիվ 11 միջնակարգ դպրոց	527	30,809.5	26,800.0	-4,009.5	-13,0%
17	Վաղարշապատի թիվ 12 միջնակարգ դպրոց	567	31,013.3	28,435.6	-2,577.7	-8,3%
18	Վաղարշապատի Ներսիսյան վարժարան	500	21,097.2	19,875.6	-1,221.6	-5,8%
19	Սեմամորի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց	555	21,584.9	16,735.3	-4,849.6	-22,5%
Կոտայքի մարզ						
1	Հրազդանի թիվ 1 միջնակարգ դպրոց	750	20,622.5	15,333.0	-5,289.5	-25,6%
2	Հրազդանի թիվ 6 միջնակարգ դպրոց	576	29,525.1	25,250.0	-4,275.1	-14,5%
3	Հրազդանի թիվ 8 միջնակարգ դպրոց	412	30,784.5	21,300.0	-9,484.5	-30,8%
4	Հրազդանի թիվ 9 միջնակարգ դպրոց	460	34,987.1	29,110.0	-5,877.1	-16,8%
5	Հրազդանի թիվ 10 միջնակարգ դպրոց	821	30,154.1	17,220.0	-12,934.1	-42,9%
6	Հրազդանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոց	589	40,564.6	30,990.0	-9,574.6	-23,6%
7	Հրազդանի թիվ 13 միջնակարգ դպրոց	615	43,229.5	31,100.0	-12,129.5	-28,1%
8	Հրազդանի թիվ 14 միջնակարգ դպրոց	227	22,380.9	13,440.0	-8,940.9	-39,9%
9	Արբոլյանի թիվ 1 միջնակարգ դպրոց	589	29,769.9	21,480.0	-8,289.9	-27,8%
10	Արբոլյանի թիվ 4 միջնակարգ դպրոց	850	39,148.3	28,900.0	-10,248.3	-26,2%
11	Արբոլյանի թիվ 5 միջնակարգ դպրոց	500	29,892.4	23,653.8	-6,238.6	-20,9%
12	Արբոլյանի թիվ 8 միջնակարգ դպրոց	550	30,926.7	21,940.0	-8,986.7	-29,1%

	Դպրոցի անվանումը	Դպրոցներում փաստացի սովորող աշակերտների թիվը	Նախահաշվային արժեքը (հազ. դրամ)	Պայմանագրային արժեքը (հազ. դրամ)	Տարբերությունը	
					Բացարձակ արժեքով (հազ. դրամ)	Տոկոսով
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=4-3</i>	<i>6=5/3</i>
13	Արովյանի կրթահամալիր	535	20,795.9	15,950.0	-4,845.9	-23,3%
14	Բյուրեղավանի թիվ 1 միջնակարգ դպրոց	694	31,562.4	26,467.1	-5,095.3	-16,1%
15	Բյուրեղավանի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց	360	22,742.8	16,380.0	-6,362.8	-28,0%
16	Նոր Հաճրնի թիվ 4 միջնակարգ դպրոց	450	15,782.9	10,320.6	-5,462.3	-34,6%
Գեղարքունիքի մարզ						
1	Ճամբարակի թիվ 1 միջնակարգ դպրոց	277	21,172.9	13,765.0	-7,407.9	-35,0%
2	Ճամբարակի թիվ 3 միջնակարգ դպրոց	330	22,295.9	15,410.0	-6,885.9	-30,9%
Արագածոտնի մարզ						
1	Աշտարակի թիվ 3 միջնակարգ դպրոց	350	28,731.4	21,937.0	-6,794.4	-23,6%
2	Աշտարակի թիվ 4 միջնակարգ դպրոց	405	23,103.5	16,050.0	-7,053.5	-30,5%
Տավուշի մարզ						
1	Բերդի թիվ 1 միջնակարգ դպրոց	207	16,276.7	11,200.0	-5,076.7	-31,2%
2	Բերդի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց	397	17,268.3	11,640.0	-5,628.3	-32,6%
Ընդամենը 52 դպրոց		27955	1,379,760.1	1,087,557.9	-292,202.3	-21,2%

Հավելված 6

	Կապալառու կազմակերպության անվանումը	Մասնակցության քանակը	Կնքված պայմանագրերի քանակը	Աշխատանքների ծավալը				Հաշվեկշռի հաստատում ՀՀ հարկային տարածքային տեսչության կողմից	Նախորդ տարիների աշխատանքների համար լիցենզիա	Աշխատանքներում ուշացած պայմանագրերի	
				2005թ.		2006թ.				Քանակը	Վնասի գումար (հազ. դրամ)
				Ըստ Տեղեկանքի (հազ. դրամ)	Ըստ հաշվեկշռի (հազ. դրամ)	Ըստ Տեղեկանքի (հազ. դրամ)	Ըստ հաշվեկշռի (հազ. դրամ)				
1	«Զեք պրոֆիլ» ՍՊԸ	18	3	27,430.0	255,237.0	50,994.0	352,189.0	+	բացակայում է		
2	«Բագրատունի» ԱԿ	6	1	29,449.0	56,772.0	89,210.6	107,662.0	Պատճենը	բացակայում է		
3	«ՆՊԱՏ» ՍՊԸ	17	2	0	0	42,741.0	35,616.0	Պատճենը	բացակայում է		
4	«Արաման սթուդիո սթայլ» ՍՊԸ	18	1	11,459.0	11,459.0	71,052.0	71,052.0	+	բացակայում է	1	239.9
5	«Գազ Լենդ Գրուպ» ՍՊԸ	5	2	0	59,435.0	65,700.0	138,551.0	Մուտքի դրոշմակնիք	+		
6	«Գյուղտնտշինմոնտաժ հ.6 » ՓԲԸ	45	6	11,670.6	0.0	94,770.0	105,663.1	Պատճենը	բացակայում է		
7	«Հովնար» ՍՊԸ	3	3	4,370.0	93,598.0	1,460.0	0.0	+	բացակայում է	3	1,905.7
8	«Ներսես և ընկերներ» ՍՊԸ	22	2	13,977.0	11,130.0	29,400.0	25,859.0	+	բացակայում է		
9	«Կամարաշար» ՍՊԸ	13	2	0	0	56,000.0	64,726.0	+	բացակայում է		
10	«Էդրոբ» ՍՊԸ	4	1	154,727.0	105,356.0	46,428.0	48,136.0	+	բացակայում է	1	107.3
11	«ՆՌ-ՎԱԴ» ՍՊԸ	4	0	28,362.2	30,193.0	168,500.0	108,784.0	Պատճենը	+		
12	«Լիլանարմ» ՍՊԸ	5	1	71,000.0	119,710.0	174,794.0	149,357.0	Մուտքի դրոշմակնիք	բացակայում է		
13	«ԻՇԿ» ՍՊԸ	2	1	9,900.0	93,596.0	111,268.0	133,818.0	Պատճենը	+		
14	«Գյուղտնտշինմոնտաժ» ԲԲԸ	14	2	47,000.0	7,283.0	43,822.0	38,076.0	+	բացակայում է	2	394.9
15	«Միլարս Գրուպ» ՓԲԸ	11	4	221,333.0	531,064.0	321,700.0	573,952.0	+	+	4	605.3
16	«Ֆիրմա Բերյոզկա» ԱԿ	3	1	22,550.0	56,995.0	51,292.0	56,524.4	Պատճենը	+		
17	«Իջևանի բենտոնիտի» ԲԲԸ	3	1	32,442.0	54,827.0	17,874.0	48,162.0	+	+		
18	«Սարկոդի» ՍՊԸ	9	2	0	72,164.0	44,289.0	116,645.0	+	բացակայում է		
19	«Ջերմզագշին» ՍՊԸ	1	1	11,415.0	24,981.0	69,518.2	56,914.0	Պատճենը	+		
20	«Էրերունի շինվերանորոգում» ԲԲԸ	6	3	107,660.0	197,734.0	58,859.0	52,499.0	+	բացակայում է	3	871.5
21	«Նեպտուն» ՍՊԸ	2	2	0	213.0	3,500.0	2,597.0	Պատճենը	+	1	160.2
22	«Մեկուսի» ԱԿ	13	2	57,787.8	291,971.0	111,200.0	514,210.0	+	+		
23	«Հայկ և որդիներ» ԱԿ	7	1	14,283.0	102,430.0	80,220.0	127,759.0	+	բացակայում է		
24	«Ջեռուցող» ՍՊԸ	15	4	67,422.0	65,603.0	152,214.7	157,695.0	Պատճենը	բացակայում է		
25	«Բասպետ» ՍՊԸ	2	2	47,501.5	121,070.0	29,498.5	172,062.0	Պատճենը	+		
										15	4,284.7

h/h	Կապալառու	Կապալառուների կողմից մարտկոցների ձեռքբերման փաստաթղթեր ⁹
1	«ԻՇԿ» ՍՊԸ	Ձեռքբերումն իրականացվել է Գնման ակտերով՝ թվով 16 ֆիզիկական անձանցից
2	«Էրեբունի շինվերանորոգում» ԲԲԸ	Ձեռքբերումն իրականացվել է թվով 3 Հաշիվ-ապրանքագրերով՝ «ԱԳՈԻՆ» ՍՊԸ-ից և «Նովելվերշին» ՍՊԸ-ից
3	«Նպատ» ՍՊԸ	Ձեռքբերումն իրականացվել է Գնման ակտով՝ թվով 1 ֆիզիկական անձից
4	«Սարկոդի» ՍՊԸ	Ձեռքբերումն իրականացվել է շուկայից՝ թվով 3 Գնման ակտերով
5	«Ձեթ Պրոֆիլ» ՍՊԸ	Ձեռքբերումն իրականացվել է թվով 2 Հաշիվ-ապրանքագրերով՝ «Սյունիք» ԲԲԸ-ից
6	«Նեպտուն» ՍՊԸ	Ձեռքբերումն իրականացվել է թվով 3 գնման ակտերով՝ թվով 1 ֆիզիկական անձից
7	«Լիլամարմ» ՍՊԸ	Ձեռքբերման փաստաթղթեր չի ներկայացրել
8	«Ձեռուցող» ՍՊԸ	Ձեռքբերումն իրականացվել է Գնման ակտերով՝ թվով 16 ֆիզիկական անձանցից
9	«Սիլաքս Գրուպ» ՓԲԸ	Ձեռքբերումն իրականացվել է թվով 1 Հաշիվ-ապրանքագրերով՝ «Եվրոպա» ՍՊԸ-ից
10	«Գազ Լենդ Գրուպ» ՍՊԸ	Ձեռքբերումն իրականացվել է թվով 9 Գնման ակտերով՝ շուկայից
11	«Ներսես և ընկերներ» ՍՊԸ	Ձեռքբերումն իրականացվել է թվով 4 Հաշիվ-ապրանքագրերով՝ «Ալեքսերմ» ՍՊԸ-ից, թվով 1 Հաշիվ-ապրանքագրով՝ «Եվրոպա» ՍՊԸ-ից
12	«Գյուղտնտշինմոնտաժ» ԲԲԸ	Ձեռքբերումն իրականացվել է շուկայից՝ թվով 8 Ակտերով (կազմված ընկերության աշխատակիցներից բաղկացած հանձնաժողովի կողմից)
13	«Մեկուսիչ» ԱԿ	Ձեռքբերումն իրականացվել է թվով 4 Հաշիվ-ապրանքագրերով՝ 1 անհատ ձեռներեցից
14	«Հովնար» ՍՊԸ	Ձեռքբերումն իրականացվել է թվով 2 Հաշիվ-ապրանքագրերով՝ «ՍԱԳԼ» ՍՊԸ-ից և 1 անհատ ձեռներեցից
15	«Կամարաշար» ՍՊԸ	Ձեռքբերումն իրականացվել է թվով 1 Հաշիվ-ապրանքագրով՝ «Սարսուն» ՍՊԸ-ից
16	«Ֆիրմա Բիլյոգկա» ԱԿ	Ձեռքբերումն իրականացվել է Գնման ակտով՝ թվով 1 անհատ ձեռներեցից
17	«Էդմուք» ՍՊԸ	Ձեռքբերումն իրականացվել է գնման ակտով՝ թվով 1 անհատ ձեռներեցից
18	«Արաման Սթուն Սթայլ» ՍՊԸ	Ձեռքբերումն իրականացվել է թվով 4 Հաշիվ-ապրանքագրերով՝ «Եվրոպա» ՍՊԸ-ից
19	«Գյուղտնտշինմոնտաժ թիվ 6» ՓԲԸ	Ձեռքբերումն իրականացվել է թվով 5 Գնման ակտերով՝ 4 ֆիզիկական անձանցից
20	«Բասպետ» ՍՊԸ	Ձեռքբերումն իրականացվել է Գնման ակտերով՝ թվով 2 ֆիզիկական անձանցից, թվով 2 Հաշիվ-ապրանքագրերով՝ «Չորս ընկեր» ՍՊԸ-ից, և 1 Ելքի ապրանքագրով՝ 1 ֆիզիկական անձից:
21	«Ձեռնգազին» ՍՊԸ	Ձեռքբերումն իրականացվել է թվով 1 Հաշիվ-ապրանքագրով՝ «Գար Ման» ՍՊԸ-ից
22	«Հայկ և որդիներ» ԱԿ	Ձեռքբերումն իրականացվել է թվով 1 Հաշիվ-ապրանքագրով՝ «ԳԱԳԱԼ» ՍՊԸ-ից
23	«Իջևանի բենտոնիտշին» ԲԲԸ	Ձեռքբերումն իրականացվել է թվով 1 Հաշիվ-ապրանքագրով՝ մեկ ֆիզիկական անձից
24	«Բագրատունի» ԱԿ	Աշխատանքներն իրականացրել է «Ձեռուցող» ՍՊԸ-ի կողմից, որն էլ ձեռքբերումն իրականացրել է Գնման ակտերով՝ թվով 16 ֆիզիկական անձանցից

⁹ 24 կազմակերպություններից 12-ը մարտկոցները և պողպատյա խողովակները ձեռք են բերել գնման ակտերով՝ ֆիզիկական անձանցից, շուկայից: