



Հավելված
Հաստատվել է ՀՀ ՎՊԻ տրոհողի
2010 թվականի նոյեմբերի 22-ի
թիվ 32/1 որոշմամբ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ ՊԱԼԱՏ

Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Ջրամատակարարման և ջրահեռացման» ծրագրի նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ

ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Վերահսկողության հիմքը` ՀՀ վերահսկիչ պալատի 2010թ. գործունեության տարեկան ծրագրի 13 կետը և ՀՀ վերահսկիչ պալատի խարհրդի 2010թ. հունվարի 18-ի թիվ 1/10 որոշումը:

Վերահսկողության նպատակը` Պետական պատվերի և ծրագրերի կատարման նպատակով ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեին Ասիական զարգացման բանկի կողմից հատկացված միջոցների օգտագործման ուսումնասիրություն:

Վերահսկողության առարկան` ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեին Ասիական զարգացման բանկի կողմից հատկացված միջոցները:

**Վերահսկողության օբյեկտը`** «Հայջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ ներդրումային ծրագրերի վարչություն (այսուհետ` ՀՋԿ):

**Վերահսկողության ծավալը`** Հետևյալ ծրագիրը համարվել է էական և ընդգրկվել է վերահսկողության մեջ`

- Նախագծային և շինարարական աշխատանքներ:

Վերահսկողության կատարման ժամկետը` 2010թ. հունվարի 18-ից 2010 թ. սեպտեմբերի 1-ը:

Վերահսկողությամբ ընդգրկված ժամանակաշրջանը` 2008թ-ից մինչև 2010թ. հունիսի 1-ը:

Վերահսկողության մեթոդաբանությունը` Վերահսկողությունն իրականացվել է դիտարկման, ստուգման և վերլուծության ձևով, ինչպես նաև կիրառվել են ֆինանսական, կատարողական /ընտրանքային/ և համապատասխանության վերահսկողության տեսակները:

Ստուգումն իրականացվել է փաստագրման և ֆիզիկական /չափագրում, գույքագրում/ եղանակով:

Վերահսկողության արդյունքները

2007թ. դեկտեմբերի 18-ին Հայաստանի Հանրապետության /Վարկառու/ և Ասիական զարգացման բանկի /ԱԶԲ/ միջև կնքվել է Վարկային Համաձայնագիր, համաձայն որի Ասիական զարգացման բանկը Վարկառուին տրամադրելու է վարկ /վարկի համարը 2363-ARM (SF)/, որը տարբեր տարադրամներով կազմում է 23, 498 SDR փոխառության հատուկ իրավունք /36,0 մլն ԱՄՆ դոլար/, այն պետք է ուղղվի «ՀԶԿ» ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածքում բնակիչների ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավման համար:

Նշված ծրագրերի իրականացման համար ՀՀ կառավարության կողմից հատկացվելու է 9,0 մլն ԱՄՆ դոլար:

01.05.2010թ. դրությամբ Ասիական զարգացման բանկի կողմից ֆինանսավորման չափը կազմել է 15,9 մլն ԱՄՆ դոլար, իսկ ՀՀ կառավարության կողմից՝ 4,07 մլն ԱՄՆ դոլար:

Հիմնանորոգման և շինարարական աշխատանքներ

Ըստ ծրագրի հիմնանորոգված օբյեկտների քանակը՝ **14-ն է**, ընտրանքային կարգով ստուգված օբյեկտների քանակը՝ **5**:

Ստուգվել է **345,408.8 հազ. դրամի** շինարարական աշխատանքներ:

Ընտրանքային կարգով ստուգված գրեթե բոլոր օբյեկտներում բազմիցս կրկնվել են հետևյալ բնութագրական խախտումները.

Շինարարության նորմերի ընդունման մասով բացակայում է.

- նշահարման ակտերը
- օգտագործված շինարարական նյութերի որակի հավաստագրերը:

Շինարարության վարման մատյանները լրացվել են սահմանված կարգի խախտումով:

Տեղում կատարված ուսումնասիրություններից պարզվել է, որ որոշ դեպքերում խողովակները տեղադրվել են նախագծային նիշից ավելի ցածր խորությամբ և նախագծային շեղումով:

Ասֆալտապատման աշխատանքները ջրագծերի որոշ հատվածներում իրականացվել են անորակ և նախագծային շեղումով:

Բազմիցս խախտվել է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 28.09.98թ. թիվ 143 «Շինարարության նկատմամբ հեղինակային հսկողության իրականացման հրահանգի» և 28.04.98թ. թիվ 44 հրամանի «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգի» պահանջները:

Հանձնման - ընդունման արձանագրություններով փաստարկված, սակայն փաստացի տեղում չկատարված աշխատանքների ծավալների գումարային տարբերությունը կազմում է **15,100.0 հազ. դրամ**:

**2008 - 2009թթ. Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող
Ջրամատակարարում և ջրահեռացում ծրագրով իրականացվող շինարարական աշխատանքներ**

Հ/Հ	Կաապալառու կազմակեր- պություններ	Անվանումը	Ախատանքների համառոտ նկարագիրը	Գինը ըստ կատարողա- կանի (հազ.դրամ)	Ստուգված ծավալ (հազ.դրամ)	Արձանագրված խախտումներ (հազ. դրամ)
1	«ՇՄՇ-23» ԲԲԸ	Սուրենավան, Արմաշ, Երասխ գյուղերի ՋՀ բարելավում, L2363-ICB-1-05	ջրամատ. համակարգի բարելավում	379,585.8	57,700.6	3,959.0
2	«Շինաշխարհ» ՍՊԸ	Մասիսի տարածքի բնակ. ՋՀ բարելավում, Փաթեթ 1, L2363- NCB-1-08/01	ջրամատ. համակարգի բարելավում	269,891.7	54,107.8	3,011.0
3	«Շինաշխարհ» ՍՊԸ	Մասիսի տարածքի բնակ. ՋՀ բարելավում, Փաթեթ 3, L2363- NCB-1-08/03	ջրամատ. համակարգի բարելավում	322,901.2	89,698.0	3,950.0
4	«Արարատճանշ ին» ՍՊԸ	Այնթապ գյուղի ՋՀ համակարգի բարելավում L2363 NCB 1-08/4	ջրամատ. համակարգի բարելավում	296,518.5	81,536.9	1,060.0
5	«Աշոցք» ՍՊԸ	Ղուկասավան - Գեղանիստ ջրատարի հատվածի բարելավում L2363 NCB 1-08/6	ջրամատ. համակարգի բարելավում	211,913.0	62,365.6	3,120.0
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ			1,480,810.2	345,408.9	15,100.0

Նախագծահետազոտական աշխատանքների իրականացման վերաբերյալ

Նախագծամախառնակային փաստաթղթերը համայնքների ղեկավարների կողմից սահմանված կարգով չեն համաձայնեցվել:

Խախտվել է ՀՀ կառավարության 1998թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 812 որոշման պահանջները:

Խախտելով ՍՆԻՊ – ի պահանջները. գրեթե բոլոր նախագծերում ջրագծերի խրամուղիները տրված են ուղղանկյուն կտրվածքով՝ ուղղաձիգ կողային պատերով, առանց շեղերի՝ 60 – 70 սմ լայնությամբ:

Որոշ դեպքերում, շինարարության ընթացքում տեղում կատարվել են փոփոխություններ առանց վերանախագծման, փորձաքննության և վերահամաձայնեցման:

Ոչ բավարար ու անորակ երկրաբանական հետազոտության պատճառով՝ ջրագծերի որոշ հատվածներում, խրամուղիների քանդման ընթացքում պարզվել է, որ երկրաբանական

հետազոտության արդյունքները չեն համապատասխանում տեղում բացված գրունտի իրական վիճակին:

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Ծրագրի շրջանակներում իրականացված շինարարական աշխատանքների ստուգումներից պարզվել է՝

- Շինարարական օբյեկտներում սահմանված կարգով պահանջվող տեխնիկական հսկողությունն իրականացվել է թերի:
- Նախագծերը սահմանված կարգով չեն համաձայնեցվել:
- Որոշ դեպքերում, շինարարության ընթացքում տեղում կատարվել են փոփոխություններ առանց վերանախագծման, փորձաքննության և վերահամաձայնեցման:
- Ոչ բավարար ու անորակ երկրաբանական հետազոտությունը բերել է այն բանին, որ ջրագծերի որոշ հատվածներում երկրաբանական հետազոտության արդյունքները չեն համապատասխանում տեղում բացահայտված իրավիճակին:
- Ավարտական ակտերը տրվել են սահմանված կարգի խախտումներով:

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն

Միջոցներ ձեռնարկել հաշվետվության մեջ արձանագրված խախտումների և բացթողումների վերացման, ինչպես նաև պետությանը հասցված վնասը վերականգնելու ուղղությամբ:

«Վերահսկիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն մեկամսյա ժամկետում Վերահսկիչ պալատին գրավոր տեղեկատվություն տրամադրել ընթացիկ հաշվետվությունում ամրագրված՝ խախտումները վերացնելու վերաբերյալ: