

Տեղեկանք

ՀՀ Շիրակ մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման ծրագրի նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքում արձանագրված խախտումների և դրանց մասով ձեռնարկված (ձեռնարկվող) միջոցառումների և ժամանակացույցի վերաբերյալ

ՀՀ ՎՊ խորհրդի անդամ

Լ. Գևորգյան



«Շիրակ Ջրամուկոյություն» ՓԲԸ-ի
միջազգային գլխավոր տնօրենի
տեղակալ տեղակալ

Ֆ. Գալստյան

20.11.09.

Խախտման բովանդակությունը և չափը	Ձեռնարկված (ձեռնարկվող) միջոցառումները	Ժամկետը
Առաջին պարտադիր լուծող ձեռք բերված ջրաչափական հանգույցները դեռևս չտեղադրված, ձեռք են բերվել երկրորդ ոչ պարտադիր լուծող նախատեսված ջրաչափական հանգույցները (2009 թ. օգոստոսի մեկի դրությամբ տեղադրվել են առաջին լուծի 51 տոկոսը)՝ 227,226 եվրո գումարի չափով, ինչը մինչև ստուգման ավարտը համարվում է անարդյունավետ:	Նախատեսվում է տեղադրել մինչև 2010թ. ավարտը	Մինչև 2010թ. ավարտը
Պահեստից ընդհանուր առմամբ բացակայում են առաջին լուծող ձեռքբերված 689 հատ ջրաչափ՝ 7,579 հազ. դրամ արժեքով, որոնց օգտագործման մասով փաստաթղթային հիմնավորումը նույնպես բացակայում է: Ենթակա է վերականգնման	Նշված խնդրի լուծման նպատակով ընկերությունը դիմել է դատարան:	
Ջրաչափական հանգույցների մատակարարումից հավաքագրվող գումարները պետք է մուտքագրվեին համապատասխան հատուկ հաշվեհամարին, որից գումարները պետք է օգտագործվեին միայն ջրաչափերի իրացումից առաջացած հարկային պարտավորությունների մարման և նոր ջրաչափեր ձեռք բերելու նպատակով: Սակայն Շիրակ-Ջրամուկոյություն իր սեփական կարիքների համար այդ հաշվից օգտագործել է 9,142,8 հազ. դրամ, որից վերականգնել է 7.505.9 հազ. դրամը: 1,636.9 հազ. դրամը ենթակա է վերականգնման:	Արդեն իսկ վերականգնվել է:	

«Արագեն» ՍՊԸ-ն իր կողմից երկրորդ լուտով մատակարարված ջրաչափերի ստուգաչափման անձնության պատրվակով ջրմուղից 04.12.2008թ-ին հետ է պահանջել 1000 հատ, իսկ 14.07.2009թ-ին՝ 4000 հատ 15 մմ տրամաչափի ջրաչափեր՝ ստուգաչափելու և վերադարձնելու պայմանով: Սինչև ստուգման ավարտը վերը նշված 5000 հատ ջրաչափերը ջրմուղին չէին վերադարձվել: Ենթակա է վերադարձման:	Արդեն իսկ վերադարձվել է ընկերության պահեստ	
«Կարկոմավտո» ՍՊԸ-ի կողմից չեն մատակարարվել երկու Amkodor 702 A-01 տրակտորների և դիզելային գեներատորի պահեստային անվադողերը: Ենթակա է մատակարարման:	Արդեն իսկ մատակարարվել է	
«Կարկոմավտո» ՍՊԸ-ի կողմից չի տեղադրվել մատակարարված բենզինի շարժիչով փոխադրամիջոցի համապատասխան գազային սարքավորումները: Ենթակա է մատակարարման և տեղադրման:	Արդեն իսկ մատակարարվել է և տեղադրվել	
«Կարկոմավտո» ՍՊԸ-ի նկատմամբ՝ մատակարարված ապրանքների երկրորդ խմբաքանակի մասով պետք է կիրառել տույժ 10,387 եվրոյի չափով:	«Կարկոմավտո» ՍՊԸ-ի մասով պահվել է պայմանագրի 10%-ի չափով երաշխիքային գումար: Նշված տույժի չափով կնվազեցվի երաշխիքային գումարի վճարումը:	
Խորհրդատուին փոխանցված գումարներից չի օգտագործվել 1600 եվրո, ինչը մինչև ստուգման ավարտը չի վերահաշվարկվել: Պետք է կատարվի պարտավորությունների վերահաշվարկ:	Պարտավորությունների վերահաշվարկը կիրականացվի առաջիկա 1(մեկ) ամսվա ընթացքում և արդյունքների մասին տեղեկություն կտրվի ՀՀ ՎՊ-ին:	Մեկ ամիս
Խորհրդատուի կողմից Ընկերության վարչական շենքերի վերանորոգման աշխատանքները թերի նախագծելու, մասնավորապես՝ ավտոտնակների դարպասները 3մ բարձրությամբ նախագծելու հետևանքով Ծրագրի վարկային միջոցներով ձեռքբերված տեխնիկական և ավտոմեքենաները կայանվում են դրսում: Այդ թերությունը չի շտկվել մաս շինաշխատանքների իրականացման ընթացքում: Վարկային միջոցները՝ 31.9 մլն դրամ (ավտոտնակների կառուցման ծախսերը), օգտագործվել են անարդյունավետ և չեն ծառայում իրենց նպատակին:	KFW-ի համաձայնությամբ GITEC-ի խորհրդատուի կողմից կազմվել է Ծրագրի բյուջեի «Լրացում-1»-ի փոփոխությունը և Տնօրենների խորհրդի 17.11.2009թ.-ի թիվ 2 արձանագրությամբ հավանություն է տրված ավտոտնակների տանիքների վերականգնմանը, որի իրականացումը կկատարվի մինչև 25.12.2009թ.-ը: Ծրագրով ներկրված տեխնիկական և ավտոմեքենաներն ամբողջովին կտեղավորվեն ավտոտնակներում:	Մեկ ամիս

Վերահսկող հանձնաժողովի նախագահ՝
ՎՊ երկրորդ վարչության պետ

Դ. Զիբուխյան