

հավելված 1

Գեղարքունիքի մարզում 2006-2007թթ. ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդի գումարների հաշվին իրականացված և վերահսկողությունում ընդգրկված շինարարական օբյեկտների ցանկ

հազ. դրամ

Օբյեկտի անվանումը	Կապալառու	Պայմանագրային արժեքը	Կատարողականի գումարը	Արձանագրված խախտումներ				
				ծավալային հավելագրում	անորակ աշխատանքներ	ոչ նպատակային ծախս	Չափազրված ծավալներ	Տոկոսը
Ծովագյուղի մանկապարտեզի հիմնանորոգում	«Էդիտա» ԱԿ	9,584.078	9,584.078	-	-	-	5,163.11	0
Այգուտի կամուրջ	«Ճամբարակի ճՇՇՁ»ԲԲԸ	28,699.7	28.699.7				15,852.5	45
Ճամբարակի և կենտրոն թաղամասի գազաֆիկացում	«Է. Աբգարյան» ՍՊԸ	47,923.75	47,923.75	771.84			30,679.4	2.5
Գավառագետի հունի մաքրում Արծվաթար թաղամաս և Նորատուսի հատված	«Արտաշես և Տաթևիկ»ՍՊԸ	192,700.0	192,700.0	3,003.3			103,679.8	3
Մարտունի գետի	«Երևանշին»	146,548.3	146,548.3	2,996.2			105,253.8	3

Գեղահովից մինչև Մարտունի հատվածի գետի հունի ամրացում և մաքրում	ԲԲԸ							
Ծաղկաշենի կամուրջներ /2հատ/	«Արման Երեմ»ՍՊԸ	35,583.5	35,583.5		285.9		20,841.2	25
Վահան գյուղի գազիֆիկացում	«Է. Արզարյան»ՍՊ Ը	37,050.0	37,050.0	846.7			29,378.3	3
Դ-րախտիկի գազատար	«Շուշան Շահնուր»ՍՊԸ	16,516.7	16,516.7	3,229.18			14,946.34	21.6
Ավագանի խմելու ջրագիծ	«Էդիտա» ԱԿ	14,520.0	14,520.0	694.37			12,194.26	5.7
Արեգունու խմելու ջրագծի կառուցում	«Բերրիություն» ԲԲԸ	15,579.1	15,579.1	979.9			12,126.24	8
Վարդենիսի հիվանդանոց տանող ճանապարհի հիմնանորոգում	«Շանթ- Սեյրան» ՍՊԸ	57,643.1	57,643.1	567.7	13,331.6		45,050.5	30
Ճամբարակի հիվանդանոցի ճանապարհի հիմնանորոգում	«Ճամբարակի ՃՀԸԶ»ԲԲԸ	38,336.7	38,336.7		7,494.67		24,260.5	31.6
Ձորագյուղի կամուրջ	«Շանթ- Սեյրան» ՍՊԸ	17,000.0	17,000.0	2,816.5			6,838.5	41

Կամուրջ Վարդաձոր- Ջորագյուղ	«Շանթ- Սեյրան» ՍՊԸ	15,170.0	15,170.0	2,030.5			13,213.1	44
Մարտունու գործասից թիվ 3 դպրոց տանող ճանապարհի նորոգում	«Շանթ- Սեյրան» ՍՊԸ	28,732.0	28,732.0	1,077.0	232.0		14,053.9	9.3
Մարտունու հիվանդանոցի ճանապարհի նորոգում	«Շանթ- Սեյրան» ՍՊԸ	28,757.5	28,757.5	1,168.0	91.1		19,836.65	6.3
Մաքենասի ջրագիծ	«Վարդենիսչին- 5» ԲԲԸ	9,780.0	8254.87	2,049.89			4,743.6	43
Գեղամասարի ջրագիծ	«Արտաշես և Տաթևիկ» ՍՊԸ	7,309.6	7,309.6			7,309.6	7,309.6	100
Ընդամենը		747,434.0	745,908.9	22,131.08	21,435.27	7,309.6	485,394.3	