

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ ՊԱԼԱՏ



ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀՀ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆԸ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԵՎ
ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ
ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Վերահսկողության հիմքը

ՀՀ վերահսկիչ պալատի խորհրդի 2017թ. ապրիլի 12-ի թիվ 8/2 որոշումը:

Վերահսկողության նպատակը

Օտարերկրյա պետությունների և միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից ՀՀ կառավարությանը տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային ծրագրերի մասին նախնական պատկերացում կազմելու համար, առանց ծրագրերի իրականացման կազմակերպություններ մուտք գործելու, տեղեկատվության հավաքում:

Վերահսկողության առարկան

Օտարերկրյա պետություններից և միջազգային կազմակերպություններից ՀՀ կառավարությանը տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային ծրագրեր:

Վերահսկողության օբյեկտները

Վարկային և դրամաշնորհային ծրագրեր իրականացնող կազմակերպություններ:

Վերահսկողությամբ ընդգրկված ժամանակահատվածը

2016թ. հունվարի 1-ից մինչև 2017թ. ապրիլի 1-ը:

Վերահսկողության կատարման ժամկետը

2017թ. ապրիլի 13-ից մինչև 2018թ. մարտի 15-ը:

Վերահսկողության մեթոդաբանությունը

Դիտարկումն իրականացնելու նպատակով վարկային և դրամաշնորհային ծրագրեր իրականացնող կազմակերպություններից պահանջվել է տեղեկատվություն՝ 01.01.2016-01.04.2017թթ. ժամանակահատվածի համար՝ նախապես մշակված ձևաչափով: Տվյալների ուսումնասիրության և որոշակի ընտրանքի արդյունքում, մի շարք ծրագրերի մասով ցուցանիշներն ուսումնասիրվել են նաև 2017թ. հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ: Ուսումնասիրությունների արդյունքում ընտրված ոլորտներում իրականացվող վարկային և դրամաշնորհային մի շարք ծրագրերի իրականացման ընթացքն ընդգրկվել է ՀՀ վերահսկիչ պալատի 2017թ. վերահսկողության թեմաների շարքում, մի մասն էլ՝ 2018թ. տարեկան ծրագրում:

ԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Վարկային և դրամաշնորհային ծրագրեր իրականացնող կազմակերպություններից ստացված տեղեկատվության ուսումնասիրության արդյունքներն, ըստ ծրագիրն իրականացնող կազմակերպությունների, ներկայացված են ստորև՝

ՀՀ կառավարության աշխարակազմ

1. «Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ

1.1. Ենթակառուցվածքների և գյուղական ֆինանսավորման ծրագիր

Ծրագրի արժեքը պլանավորվել էր 57.1 մլն ԱՄՆ դոլար, սակայն 01.04.2017թ. դրությամբ դեռևս կնքվել են ֆինանսավորման հետևյալ համաձայնագրերը՝

ա) Ֆինանսավորողը՝ Գյուղատնտեսության զարգացման միջազգային հիմնադրամ (IFAD)

Վարկային և դրամաշնորհային համաձայնագրի ամսաթիվը՝ 12.11.2014թ., ԱԺ վավերացում՝ 20.05.2015թ.

Վարկի գումարը՝ 11.6 մլն ԱՄՆ դոլար, ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 11.99 մլն ԱՄՆ դոլար

Դրամաշնորհի գումարը՝ 0.4 մլն ԱՄՆ դոլար,

բ) Վարկատուն՝ Միջազգային զարգացման ՕՊԵԿ հիմնադրամ

Վարկային համաձայնագրի ամսաթիվը՝ 03.09.2015թ., ԱԺ վավերացում՝ 24.11.2015թ.

Վարկի գումարը՝ 25.0 մլն ԱՄՆ դոլար, ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 35.4 մլն ԱՄՆ դոլար

Ծրագրի սկիզբը՝ 2015թ.

Ծրագրի ավարտը՝ 2021թ.

Ծրագրի նպատակը՝ բարելավել բնակչության տնտեսական և սոցիալական կարգավիճակը ծրագրի իրականացման տարածքում, որտեղ աղքատությունը գերիշխող է, ստեղծելով եկամտի աճի և զբաղվածության կայուն հնարավորություններ՝ գյուղատնտեսական արտադրական համակարգերի ուժեղացման և արժեշղթայի օղակների միջև կապի խթանման միջոցով, որոնք աջակցություն կստանան ծրագրի շրջանակներում:

Ծրագրի բաղադրիչ մասերը՝

- գյուղական ֆինանսավորման բաղադրիչ,
- գյուղական տարածքների ջրամատակարարման և ոռոգման ենթակառուցվածքների բարելավում,
- ֆերմերների իրազեկման և աջակցության բաղադրիչ,
- ծրագրի կառավարման բաղադրիչ:

01.04.2017թ. դրությամբ IFAD-ի վարկային միջոցների շրջանակներում փաստացի ծախսը կազմել է 0.3 մլն ԱՄՆ դոլար (վարկ՝ 0.3, ՀՀ համաֆինանսավորում՝ 0.7 մլն ԱՄՆ դոլար): IFAD-ի դրամաշնորհից գումար չի ծախսվել: Իսկ OPEC-ի վարկային միջոցների շրջանակներում փաստացի ծախսը կազմել է 24.9 մլն ԱՄՆ դոլար (վարկ՝ 17.5, ՀՀ համաֆինանսավորում՝ 6.5, այլ աղբյուրներ՝ 0.9 մլն ԱՄՆ դոլար):

Ծրագրի ֆինանսավորման այս երկու աղբյուրներով, 01.01.2016-01.04.2017թթ. ժամանակահատվածում կատարված աշխատանքներն ու վճարումները ներկայացված են ստորև՝

հազ. դրամ

	Պայմանագրերի արժեքը	Կատարողական	Փաստացի վճարում
Շինարարություն	12,812,191	11,184,922	11,044,472
Խորհրդատվություն	628,797	655,696	655,696
Ընդամենը	13,440,987	11,840,618	11,700,169

Ծրագրի ցուցանիշներն ուսումնասիրվել են նաև 01.10.2017թ. դրությամբ:
Ցուցանիշներն ավելացել են ծրագրի բոլոր ուղղություններով՝

հազ. դրամ

	Պայմանագրերի արժեքը	Կատարողական	Փաստացի վճարում
Շինարարություն	14,021,751	13,399,912	12,821,668
Խորհրդատվություն	698,597	732,275	732,275
Ընդամենը	14,720,348	14,132,186	13,553,943

գ) *Դրամաշնորհ տրամադրողը՝ IFAD-ի Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամ (GEF)*

Դրամաշնորհի համաձայնագրի ամսաթիվը՝ 15.06.2016թ.

Դրամաշնորհի գումարը՝ 3.9 մլն ԱՄՆ դոլար

Դրամաշնորհով ֆինանսավորվող «Հայաստանում արտադրողականության աճին ուղղված հողերի կայուն կառավարում» ծրագիրն ինտեգրվել է «Ենթակառուցվածքների և գյուղական ֆինանսավորման ծրագրին» որպես բաղադրիչ մաս: Արդյունքում, Ծրագրի գնումների պլանում ներկայացված են ֆինանսավորման վերը նշված երեք աղբյուրները:

«Հայաստանում արտադրողականության աճին ուղղված հողերի կայուն կառավարում» ծրագիրը բաղկացած է հետևյալ մասերից՝

- ներդրումներ կայուն ֆերմերային համակարգերի և տեխնոլոգիաների մեջ,
- լանդշաֆտների վերականգնման միջոցով համայնքային հողերի դեգրադացիայի կանխարգելում,
- փոքր ֆերմերային տնտեսությունների կարողությունների բարձրացում՝ հողերի դեգրադացման դեմ պայքարի նպաստավոր պայմանների հիմնման միջոցով,
- ծրագրի կառավարում:

01.04.2017թ. դրությամբ, ինչպես նաև՝ 01.10.2017թ. դրությամբ GEF-ի դրամաշնորհային միջոցներից գումար չի ծախսվել:

2. Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

Դիտարկման արդյունքում ՀՀ վերահսկիչ պալատի խորհրդի համապատասխան որոշմամբ այս ծրագրերն ընդգրկվել են ՀՀ վերահսկիչ պալատի 2017թ.-ի վերահսկողության թեմաներում՝ որպես արտածրագրային վերահսկություն:

2.1. Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման (Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագիր)

Վարկապուն՝ Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկ

Վարկային համաձայնագրի ամսաթիվը՝

08.04.2015թ., ԱԺ վավերացում՝ 23.06.2015թ.

Վարկի գումարը՝ 30.0 մլն ԱՄՆ դոլար

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 42.9 մլն ԱՄՆ դոլար (ՀՀ համաֆինանսավորում՝ 11.0 մլն ԱՄՆ դոլար, շահառուներ՝ 1.9 մլն ԱՄՆ դոլար)

Ծրագրի սկիզբը՝ 22.09.2015թ.

Ծրագրի ավարտը՝ 30.06.2020թ.

Ծրագրի նպատակը՝ Համայնքային և միջհամայնքային ենթակառուցվածքի որակի և հասանելիության բարելավումը

Ծրագրի բաղադրիչ մասերը՝

- տեղական մակարդակով սոցիալ-տնտեսական զարգացմանն ու կարողությունների ստեղծմանն աջակցություն,
- միջհամայնքային սոցիալ-տնտեսական զարգացման նախաձեռնություններին օժանդակություն,
- ինստիտուցիոնալ հզորացում և ծրագրի կառավարում:

01.04.2017թ. դրությամբ փաստացի ծախսը՝ 01.04.2017թ. դրությամբ ծրագրից ծախսվել է 10.6 մլն ԱՄՆ դոլար:

¹ «Շահառու» նշանակում է որևէ համայնք, քաղաքային համայնք, մարզ, համայնքապետական կազմակերպություն, ավագանի և դպրոցի խորհուրդ, որը համապատասխանում է Ղեկավար ձեռնարկում սահմանված՝ նշվածի չափանիշներին Միկրոծրագրի կամ Ենթածրագրի շահառու լինելու համար:

2.2. Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման (Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագիր) ծրագիր

Դրամաշնորհի տրամադրողը՝ Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկ/ՀԲ

Դրամաշնորհի համաձայնագրի ամսաթիվը՝ 12.08.2016թ.

Դրամաշնորհի գումարը՝ 2.4 մլն ԱՄՆ դոլար

Ծրագրի սկիզբը՝ 02.02.2017թ.

Ծրագրի ավարտը՝ 31.12.2018թ.

Ծրագրի նպատակը՝ զարգացնել հարավային Հայաստանի համայնքապետարանների կարողությունները՝ վերջիններիս բնակիչներին կայուն ենթակառուցվածքի և ծառայությունների մատուցման ուղղությամբ: Այս ծրագիրը լրացնում է վարկային ծրագրի 2-րդ բաղադրիչով նախատեսված որոշակի գործողությունները, և բաղկացած է հետևյալ բաղադրիչից՝

- տեղական զարգացմանը և հանրային ծառայությունների մատուցմանն ուղղված կապիտալ ներդրումներ:

01.04.2017թ. դրությամբ փաստացի ծախսը՝ 01.04.2017թ. դրությամբ ծրագրից գումար չի ծախսվել:

2.3. Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագիր - Արդյունքների վրա հիմնված փոխափոխություն

Վարկատուն՝ Ասիական զարգացման բանկ

Վարկային համաձայնագրի ամսաթիվը՝ 19.10.2015թ., ԱԺ վավերացում՝ 18.12.2015թ.

Վարկի գումարը՝ 83.6 մլն ԱՄՆ դոլար

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 102.1 մլն ԱՄՆ դոլար

Ծրագրի սկիզբը՝ 22.12.2015թ.

Ծրագրի ավարտը՝ 31/05/2021թ.

Ծրագրի նպատակը՝ նպաստել «Դպրոցների ուժեղացման և վերակառուցման ծրագրի»² իրականացմանը

Ծրագրի բաղադրիչ մասերը՝

- դպրոցների շենքերի սեյսմակայունության բարձրացում,
- սեյսմիկ աղետի պատրաստվածության և արձագանքման կարողությունների հզորացում,
- սեյսմիկ աղետի ռիսկի կառավարման և նվազեցման համար օժանդակող քաղաքականությունների և համակարգերի բարելավում,
- ծրագրի իրագործման և իրականացման կարողությունների բարձրացում:

01.04.2017թ. դրությամբ փաստացի ծախսը՝ 01.04.2017թ. դրությամբ ծրագրից ծախսվել է 0.53 մլն ԱՄՆ դոլար:

2.4. Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքի զարգացման ծրագիր

Վարկապտու՝ Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկ

Վարկային համաձայնագրի ամսաթիվը՝ 23.02.2016թ., ԱԺ վավերացում՝ 16.12.2016թ.

Վարկի գումարը՝ 55.0 մլն ԱՄՆ դոլար

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 68.6 մլն ԱՄՆ դոլար

Ծրագրի սկիզբը՝ 29.12.2016թ.

Ծրագրի ավարտը՝ 30.04.2021թ.

Ծրագրի նպատակը՝ բարելավել ենթակառուցվածքային ծառայությունները և ինստիտուցիոնալ կարողությունները՝ ընտրված շրջանների տեղական տնտեսությանը Վարկառուի աջակցությունը բարելավելու համար

Ծրագրի բաղադրիչ մասերը՝

- Ժառանգության հանգույցի վերականգնում և զբոսաշրջային երթուղու մշակում,
- ինստիտուցիոնալ զարգացում,

² ՀՀ կառավարության 23.07.2015թ. թիվ 797-Ն որոշում «Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման 2015-2030 թվականների ծրագիրը հաստատելու մասին»

- չնախատեսված արտակարգ իրավիճակներին արձագանքում:

01.04.2017թ. դրությամբ փաստացի ծախսը՝ 01.04.2017թ. դրությամբ ծրագրից գումար չի ծախսվել:

2.5. Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների ծրագիր

Դրամաշնորհ տրամադրողը՝ ԱՄՆ Միջազգային Զարգացման Գործակալություն (USAID)

Դրամաշնորհի գումարը՝ 8.6 մլն ԱՄՆ դոլար

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 9.4 մլն ԱՄՆ դոլար (0.8 մլն ԱՄՆ դոլար՝ համայնքների ներդրումը)

Ծրագրի սկիզբը՝ 10.08.2015թ.

Ծրագրի ավարտը՝ 10.08.2020թ.

Ծրագրի նպատակը՝ օժանդակել ՀՀ-ին հասնելու ավելի մրցակցային, արդյունավետ և հաշվետվողական կառավարման՝ Հայաստանում վարչատարածքային բարեփոխման միջոցով:

Ծրագրի շրջանակներում ներդրումային միջոցներ կտրամադրվեն ՀՀ կառավարության կողմից իրականացվող վարչատարածքային բարեփոխման պիլոտային փուլում 14 խոշորացվող փնջերում զարգացման ծրագրերի ֆինանսավորման համար:

Ծրագրի վերջնական հաջողությունը չափվելու է 14 թիրախային փնջերից յուրաքանչյուրում հետևյալ երեք նպատակների (վերջնական արդյունքների) իրականացումով՝

1. ՀՀ կառավարության վարչատարածքային բարեփոխումները խթանել են տեղական ինքնակառավարման մարմինների՝ ռեսուրսների վարչարարության և որակյալ ծառայությունների տրամադրման ինստիտուցիոնալ կարողությունները,
2. Մշակվել և փորձարկվել է տեղական մակարդակում ավելի մասնակցային, արդյունավետ և հաշվետվողական կառավարման մոդել,
3. Հզորացվել են համայնքային ռեսուրսները, ծառայությունների տրամադրում ու ՏԻՄ-երի արձագանքելու պատրաստակամությունը:

01.04.2017թ. դրությամբ փաստացի ծախսը՝ 01.04.2017թ. դրությամբ ծրագրից ծախսվել է 0.5 մլն ԱՄՆ դոլար:

01.01.2015-01.04.2017թթ. ժամանակահատվածում բոլոր երեք ծրագրերի շրջանակներում կնքված պայմանագրերով վճարումները ներկայացված են ստորև աղյուսակում՝

ԱՄՆ դոլար

Կատեգորիաներ	Պայմանագրերի արժեք	Կատարված աշխատանքներ	Փաստացի վճարումներ
Շինարարական աշխատանքներ	14,742,316	7,451,132	7,926,478
Ապրանքների ձեռք բերում	1,622,929	746,241	746,241
Խորհրդատվական ծառայություններ	1,684,598	1,262,087	1,262,087
Ընդամենը	18,049,843	9,459,460	9,934,805

Ծրագրի ընդհանուր աշխատանքների հետ համեմատ, կատարված աշխատանքները ցածր փոկոս են կազմում (մոտ 3 %): Ծրագրերը ավարտվելու են 2018-2021թթ. ընթացքում, ուստի, նշված ծրագրերի ուսումնասիրությունը լիարժեք և ամբողջական լինելու համար նպատակահարմար է «Հաշվեքննիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո հաշվեքննություն իրականացնել ծրագրերի մեծածավալ աշխատանքների կատարման դեպքում:

3. ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության «Գյուղատնտեսական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի կողմից իրականացվող ծրագրերը դիտարկման ընթացքում չեն ուսումնասիրվել, քանի որ այդ ծրագրերը, որպես վերահսկողության առանձին թեմաներ, ընդգրկվել են ՀՀ վերահսկիչ պալատի 2017թ. տարեկան գործունեության ծրագրում:

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

1. «Առողջապահական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկ

Դիտարկման արդյունքում ՀՀ վերահսկիչ պալատի խորհրդի համապատասխան որոշմամբ այս ծրագրերն ընդգրկվել են ՀՀ վերահսկիչ պալատի 2017թ.-ի վերահսկողության թեմաներում՝ որպես արտածրագրային վերահսկություն:

1.1. Ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման ծրագիր

Վարկայրուն՝ Միջազգային զարգացման ընկերակցություն (Համաշխարհային բանկ)

Վարկային համաձայնագրի ամսաթիվը՝ 17.05.2013թ., ԱԺ վավերացում՝ 20.06.2013թ.

Վարկի գումարը՝ 22.8 մլն SDR կամ 35.0 մլն ԱՄՆ

դոլար

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 43.3 մլն ԱՄՆ դոլար

Ծրագրի սկիզբը՝ 22.07.2013թ.

Ծրագրի ավարտը՝ 15.12.2019թ.

Ծրագրի նպատակը՝ բարելավել (i) մոր և մանկան առողջության (ՄՄԱ) ծառայությունները, (ii) առանձին ոչ վարակիչ հիվանդությունների (ՈՎՀ) կանխարգելումը, վաղ հայտնաբերումն ու կառավարումը առողջության առաջնային պահպանման (ԱԱՊ) օղակում, (iii) ՀՀ տարածքում գործող առանձին հիվանդանոցների արդյունավետությունն ու որակը:

Ծրագրի բաղադրիչ մասերը՝

- կատարողականի վրա հիմնված ֆինանսավորում՝ ԱԱՊ հիմնարկներում ՄՄԱ ծառայությունները և ՈՎՀ-ի ծառայությունները բարելավելու նպատակով,
- առանձին հիվանդանոցների արդյունավետության և որակի բարելավում,
- ծրագրի կառավարում:

01.04.2017թ. դրությամբ փաստացի ծախսը՝ կազմել է 21.2 մլն ԱՄՆ դոլար:

1.2. Ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման ծրագիր

Դրամաշնորհ տրամադրողը՝ Միջազգային զարգացման ընկերակցություն (Համաշխարհային բանկ)

Դրամաշնորհի գրության ամսաթիվը՝ 11.07.2013թ.

Ծրագրի իրականացնողը՝ «Առողջապահական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկ

Դրամաշնորհի գումարը՝ 1.8 մլն ԱՄՆ դոլար

Ծրագրի սկիզբը՝ 27.09.2013թ.

Ծրագրի ավարտը՝ 31.12.2018թ.

Ծրագրի նպատակը՝ կատարողական արդյունքների հիման վրա ֆինանսավորման շնորհիվ առաջնային առողջության (ԱԱ) մակարդակով մի շարք ընտրված հիվանդությունների կանխարգելման, վաղ հայտնաբերման և բուժման բարելավումը:

Ծրագրի բաղադրիչ մասերը՝

- կատարողական արդյունքների հիման վրա ֆինանսավորում՝ ԱԱԴ-ներում ՄՄԱ ծառայությունների բարելավման նպատակով:

Արդյունքում, «Ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման ծրագրի» վարկային, դրամաշնորհային և ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցների ընդհանուր արժեքը կազմում է 45.1 մլն ԱՄՆ դոլար:

01.01.2016-01.04.2017թթ. ժամանակահատվածում պայմանագրերի շրջանակներում կատարված աշխատանքների և փաստացի վճարումների վերաբերյալ ամփոփ տվյալները ներկայացված են ստորև՝

ԱՄՆ դոլար

	Պայմանագրի արժեքը	Կատարված աշխատանքներ	Փաստացի վճարումները
Շինարարական աշխատանքներ	8,447,266	2,661,897	3,219,350
Ապրանքներ	9,461,594	9,549,138	8,908,237
Խորհրդատվական ծառայություններ	1,137,528	606,720	606,567
Ընդամենը	19,046,388	12,817,755	12,734,154

ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն

1. Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲԸ (ՀԱԷԿ)

1.1. Հայկական ԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման ծրագիր

Դիտարկման արդյունքում առաջարկվել է ծրագիրն ընդգրկել ՀՀ վերահսկիչ պալատի 2018թ. տարեկան ծրագրով իրականացվելիք ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության վերահսկողության շրջանակներում:

Վարկայրուն՝ Ռուսաստանի Դաշնություն

Վարկային համաձայնագրի ամսաթիվը՝ 05.02.2015թ.

Վարկի գումարը՝ 270.0 մլն ԱՄՆ դոլար

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 344.7 մլն ԱՄՆ դոլար, որից՝ վարկ 270.0 մլն ԱՄՆ դոլար, ՀՀ համաֆինանսավորում՝ 18.8 մլն ԱՄՆ դոլար՝ ոչ

ռեզիդենտի գծով շահութահարկի վճարման համար, ՀԱԷԿ սեփական միջոցներ՝ 55.9 մլն ԱՄՆ դոլար՝ ոչ ռեզիդենտի գծով ԱԱՀ-ի վճարման համար:

Դրամաշնորհի գումարը՝ 30.0 մլն ԱՄՆ դոլար

Դրամաշնորհի մասով ծրագրի արժեքը՝ 32.2 մլն ԱՄՆ դոլար

Ծրագրի սկիզբը՝ 2015թ.

Ծրագրի ավարտը՝ 2019թ.

Նկարագրություն՝ Տրամադրվում է արտահանման վարկ՝ ֆինանսավորելու Մեծամորի ատոմակայանի շահագործման ժամկետի երկարացման աշխատանքները: Վարկն օգտագործվում է ապրանքների մատակարարման, աշխատանքների կատարման և ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի 90%-ը ֆինանսավորելու համար: Յուրաքանչյուր պայմանագրի կանխավճարը կազմում է ոչ պակաս, քան պայմանագրի արժեքի 10%-ը, որը ֆինանսավորվում է ՌԴ կողմից՝ 30.0 մլն ԱՄՆ դոլար դրամաշնորհի շրջանակներում (ՌԴ կողմից տրվում է 300.0 մլն ԱՄՆ

դրվար=270.0 մլն ԱՄՆ դրվար վարկ +30.0 մլն ԱՄՆ դրվար դրամաշնորհ, բոլոր պայմանագրերը ֆինանսավորվելու են նույն 90%/10% համամասնությամբ):

01.01.2016-01.04.2017թթ. ժամանակահատվածում կնքված պայմանագրերով վճարումները ներկայացված են ստորև՝

ԱՄՆ դրվար

	Պայմանագրերի արժեք	Կատարված աշխատանքներ	Փաստացի վճարումներ
Խորհրդատվական ծառայություններ (կառավարում)	30,000,000	11,454,545	10,472,727
Աշխատանքներ (ծրագրերի մշակում, փաստաթղթերի, հայեցակարգերի մշակում, վերլուծություններ, վերահսկում)	38,691,875	18,787,039	15,897,822
Ապրանքների մատակարարում	2,410,898	908,949	2,410,898
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	71,102,773	31,150,533	28,781,447

Ծրագրի ցուցանիշներն ուսումնասիրվել են նաև 01.09.2017թ. դրությամբ: Ցուցանիշներն ավելացել են բոլոր ծախսային ուղղություններով: Տվյալները ներկայացված են ստորև աղյուսակում՝

ԱՄՆ դրվար

	Պայմանագրերի արժեք	Կատարված աշխատանքներ	Փաստացի վճարումներ
Խորհրդատվական ծառայություններ (կառավարում)	30,000,000	13,090,909	13,418,182
Աշխատանքներ (ծրագրերի մշակում, փաստաթղթերի, հայեցակարգերի մշակում, վերլուծություններ, վերահսկում)	38,822,226	20,268,690	21,853,570
Ապրանքների մատակարարում	6,255,993	978,441	6,186,502
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	75,078,219	34,338,040	41,458,253

2. ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն (համակարգում է աշխատանքները «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲԸ-ի, «Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ-ի և Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի հետ)

Դիտարկման արդյունքում առաջարկվել է ծրագիրն ընդգրկել ՀՀ վերահսկիչ պալատի 2018թ. տարեկան ծրագրով իրականացվելիք ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության վերահսկողության շրջանակներում:

2.1. Էներգետիկայի ոլորտի ֆինանսական առողջացման ծրագիր

Վարկատու՝ Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկ (ՀԲ)

Վարկային համաձայնագրի ամսաթիվը՝ 12.05.2016թ., ԱԺ վավերացում՝ 17.06.2016թ.

Վարկի գումարը՝ 30.0 մլն ԱՄՆ դոլար, ՀԱԷԿ-ի մասը՝ 8.6 մլն ԱՄՆ դոլար, ՋԷԿ-ի մասը՝ 21.5 մլն

ԱՄՆ դոլար

Ծրագրի սկիզբը՝ 19.07.2016թ.

Ծրագրի ավարտը՝ 30.07.2021թ.

Ծրագրի նպատակը՝ սատարել Վարկառուի՝ էլեկտրաէներգիայի մատակարարման համարժեքության և հուսալիության պահպանման ջանքերը՝ էլեկտրաէներգիա արտադրող պետական ընկերությունների և էլեկտրաէներգիայի բաշխիչ մասնավոր ընկերության ֆինանսական վիճակը բարելավելու միջոցով:

Ծրագրի բաղադրիչները՝

Ա. Էներգետիկայի ոլորտի պետական ընկերությունների՝ հիմնական գործունեության հետ չկապված նպատակներով դրամական միջոցների արտահոսքի բացառում՝ (i) ՀԱԷԿ-ի և Երևանի ՋԷԿ-ի համար հիմնական գործունեության հետ չկապված ծախսեր կատարելու, փոխառություններ վերցնելու և տրամադրելու արգելքի սահմանման և (ii) պետական «Հայգազարդ» ՓԲԸ-ի լուծարման միջոցով:

Բ. Առևտրային թանկ վարկերի նվազեցում և դեբիտորական պարտքերի ստացում՝ (i) Օժանդակ նամակում նշված՝ ՀԱԷԿ-ի և Երևանի ՋԷԿ-ի առևտրային վարկերի մայր գումարների վերաֆինանսավորման և (ii) ՀԱԷԿ-ի և Երևանի ՋԷԿ-ի՝

Հայաստանի էլեկտրական ցանցին (ՀԷՑ) մատակարարած էլեկտրաէներգիայի դիմաց դեբիտորական պարտքերի ստացման միջոցով:

- Գ. Երևանի ԶԷԿ-ի՝ Գազպրոմ Արմենիա ՓԲԸ-ի Երևան ԳԳՄ մասնաճյուղի նկատմամբ Օժանդակ նամակ N3-ում հղում կատարված պայմանագրի շրջանակում ունեցած կրեդիտորական պարտքերի մարում:
- Դ. Սակագների փոփոխություն՝ էլեկտրաէներգիայի մատակարարման արժեքը լիարժեք արտացոլելու համար. (i) ՀԷՑ-ի լիցենզիայի փոփոխության միջոցով՝ տալով ՀԷՑ-ի կողմից գնված էլեկտրաէներգիայի փաստացի և կանխատեսվող արժեքի անհամապատասխանության հետևանքով կրած վնասի (օգուտի) ամբողջ չափով սակագնային մարժան ճշգրտելու հնարավորություն և (ii) սակագների սահմանման մեթոդաբանության վերանայման միջոցով՝ տալով բնական գազի գնման հետ կապված՝ ՀՀ դրամ/ԱՄՆ դոլար փոխարժեքի տատանման հետևանքով կրած վնասի (օգուտի) ամբողջ չափով սակագինը ճշգրտելու հնարավորություն:
- Ե. Երևանի ԶԷԿ-ի Համակցված շոգեգազային ցիկլով էլեկտրակայանի (ՀՇԳՑԷ) գազային տուրբինի արտադրական հզորության պահպանում՝ գազատուրբինի որոշ բաղադրիչների փոխարինման միջոցով:

Նախարարությունը պետք է համակարգի աշխատանքը նշված մարմինների հետ, որոնք աջակցելու են վերջինիս Ծրագրի իրականացման հարցում.

- (i) ՀԱԷԿ-ի հետ՝ մասնակցելու Ծրագրի՝ Մաս Ա-ի և Բ-ի միջոցառումներին,
- (ii) (ii) Երևանի ԶԷԿ-ի հետ՝ մասնակցելու Ծրագրի Մասեր Ա,-ի Բ-ի, Գ-ի և Ե-ի միջոցառումներին,
- (iii) (iii) ՀԾԿՀ-ի հետ՝ մասնակցելու Ծրագրի Մաս Դ-ի միջոցառումներին:

«Երևան ԶԷԿ» ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված տեղեկատվության համաձայն, 01.04.2017թ. դրությամբ ծախսվել է 17.57 մլն ԱՄՆ դոլար, որից՝ առևտրային վարկերի մարում՝ 4.6 մլն ԱՄՆ դոլար, գազի դիմաց պարտավորությունների մարում՝ 13.0 մլն ԱՄՆ դոլար:

«Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված տեղեկատվության համաձայն, 01.04.2017թ. դրությամբ ծախսվել է 7.0 մլն ԱՄՆ դոլար, որն ուղղվել է ձեռք բերված միջուկային վառելիքի դիմաց վճարմանը:

3. «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ (ԲԷՑ)

Դիտարկման արդյունքում առաջարկվել է ծրագիրն ընդգրկել ՀՀ վերահսկիչ պալատի 2018թ. տարեկան ծրագրով իրականացվելիք ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության վերահսկողության շրջանակներում:

3.1. «Գյումրի-2» 220/110 կՎտ ենթակայանի վերակառուցման վարկային ծրագրի շրջանակներում Մեքենամեխանիզմների մատակարարում

Վարկատուն՝ Գերմանիայի Զարգացման վարկերի բանկ (KfW)

Ըստ ԲԷՑ-ի կողմից ներկայացված տեղեկատվության, «Գյումրի-2» 220/110 կՎտ ենթակայանի վերակառուցման վարկային

ծրագրի ավարտից հետո (06.02.2014թ.), առաջացել է ծրագրի միջոցներից խնայված 1.5 մլն եվրո գումար: KfW-ի և ծրագրի կառավարման խորհրդի հաստատումից հետո, ՀՀ կառավարությունը 2015թ. դեկտեմբերի 24-ին որոշել է նշված գումարը օգտագործել Գյումրի-2 ենթակայանի անխափան շահագործման և պահպանման համար անհրաժեշտ մեքենամեխանիզմների (վերամբարձ կոունկներ, հենահարթակով ամբարձիչներ և այլն) և պահեստամասերի ձեռք բերման նպատակով:

Մեքենամեխանիզմների մատակարարման համար ծրագրի ընդհանուր արժեքը կկազմի 2.0 մլն եվրո, ներառյալ՝ ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորումը, ժամկետը՝ մինչև 30.09.2017թ.:

Ներկայացված տեղեկատվության համաձայն, 01.04.2017թ. դրությամբ ընդամենը հայտարարվել է մրցույթ:

3.2. Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ ենթակայաններ)

Վարկատուներ՝

- Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկ (KfW), 09.12.2014թ., 10.2 մլն եվրո,
- Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկ, 09.12.2014թ., 75.0 մլն եվրո,
- Եվրոպական ներդրումային բանկ (ԵՆԲ), 16.03.2015թ., 10.0 մլն եվրո,
- Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկ, 11.12.2015թ., 83.0 մլն եվրո,

- Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկ, 30.05.2016թ., 10.0 մլն եվրո (դրամաշնորհ):

Վարկերի և դրամաշնորհի ընդհանուր գումարը՝ 188.2 մլն եվրո

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 225.8 մլն եվրո (37.6 մլն եվրոյի չափով համաֆինանսավորում)

Ծրագրի սկիզբը՝ 09.12.2014թ.

Ծրագրի ավարտը՝ 31.12.2020թ.

Ծրագրի նպատակները՝

- բարձր լարման հաստատուն հոսանքի («ԲԼՀՀ») փոխակերպիչ կայան (ՓԿ), Այրումում (ՀՀ) 500/400/220 ԿՎ հզորությամբ ենթակայանի կառուցում,
- 500 ԿՎ հզորությամբ մինչև Վրաստանի սահմանը հասնող օդային գծի կառուցում,
- գոյություն ունեցող 220 ԿՎ հզորությամբ գծի՝ բարձր լարման հաստատուն հոսանքի փոխակերպիչ կայանին միացում,
- խորհրդատվական ծառայություններ,
- 2 կմ երկարությամբ, 220ԿՎ լարմամբ փոխկապակցումներ Հայաստանի գործող ցանցին,
- 43 կմ երկարությամբ, 500ԿՎ լարմամբ հաղորդման գիծ՝ Այրում (Հայաստան) - Մառնեուլ (Վրաստան): Վրացական տարածքում արդեն գոյություն ունի հաղորդման գծի 17 կմ հատված,
- Դրամաշնորհ ենթակայանի կառուցում,
- էլեկտրահաղորդման գծերի և համապատասխան բաշխիչ սարքերի շինարարություն և վերակառուցում,
- սեկտորի և կարողությունների զարգացմանն ուղղված միջոցառումներ:

3.3. Էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագիր

Վարկատուն՝ Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկ

Վարկային համաձայնագրի ամսաթիվը՝ 01.06.2011թ.

Վարկի գումարը՝ 39.0 մլն ԱՄՆ դոլար

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 52.0 մլն ԱՄՆ դոլար

Ծրագրի սկիզբը՝ 01.06.2011թ.

Ծրագրի ավարտը՝ 30.06.2018թ.

Ծրագրի նպատակը՝ բարձրացնել էլեկտրամատակարարման ցանցի հուսալիությունը և կարողությունը

Ծրագրի բաղադրիչ մասերը՝

- էլեկտրամատակարարման ցանցի ուժեղացում,
- տեխնիկական աջակցություն:

3.4. Էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում

Վարկապտույտ՝ Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկ

Վարկային համաձայնագրի ամսաթիվը՝ 06.08.2014թ.

Վարկի գումարը՝ 40.0 մլն ԱՄՆ դոլար

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 50.1 մլն ԱՄՆ դոլար

Ծրագրի սկիզբը՝ 06.08.2014թ.

Ծրագրի ավարտը՝ 31.12.2018թ.

Ծրագրի նպատակը՝ բարձրացնել էլեկտրամատակարարման ցանցի հուսալիությունը և կարողությունը

Ծրագրի բաղադրիչ մասերը՝

- էլեկտրամատակարարման ցանցի ուժեղացում
- տեխնիկական աջակցություն

Ընդհանուր առմամբ, երեք ծրագրերով, 01.01.2016-01.04.2016թթ. ժամանակահատվածում կատարված աշխատանքներն ու վճարումները ներկայացված են ստորև՝

ԱՄՆ դոլար

	Պայմանագրի արժեքը	Կատարված աշխատանքներ	Փաստացի վճարումներ
Աշխատանքներ	55,461,339	7,079,657	12,234,808
Խորհրդատվություն	9,405,599	2,587,157	3,411,280
Ընդամենը	64,866,939	9,666,814	15,646,088

4. «Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» ՓԲԸ (ԷԷՀՕ) և «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ (ԲԷՑ)

Դիտարկման արդյունքում առաջարկվել է ծրագիրն ընդգրկել ՀՀ վերահսկիչ պալատի 2018թ. տարեկան ծրագրով իրականացվելիք ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության վերահսկողության շրջանակներում:

մաս՝ 31.9 մլն ԱՄՆ դոլար)

Ծրագրի սկիզբը՝ 12.02.2015թ.

Ծրագրի ավարտը՝ 31.12.2019թ.

Ծրագրի համառոտ նկարագրությունը՝ Ներքին հաղորդման ցանցի գործառնական արդյունավետության բարձրացում

4.1. Էլեկտրաէներգիայի հաղորդման ցանցի վերակառուցման ծրագիր

Վարկատու՝ Ասիական Զարգացման բանկ

Վարկային համաձայնագրի ամսաթիվը՝ 05.09.2014թ., ԱԺ վավերացում՝ 17.12.2014թ.

Վարկի գումարը՝ 37.0 մլն ԱՄՆ դոլար

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 50.0 մլն ԱՄՆ դոլար (ԷԷՀՕ-ի մաս՝ 18.1 մլն ԱՄՆ դոլար, ԲԷՑ-ի

Ծրագրի նպատակը՝ Բարելավել ազգային էլեկտրաէներգիայի համակարգի աշխատանքի հուսալիությունն ու արդյունավետությունը և խթանել հաղորդման կարողությունը

Ծրագրի բաղադրիչ մասերը՝

- վերահսկման և տվյալների ձեռք բերման համակարգի (SCADA) ընդլայնում (իրականացնող՝ ԷԷՀՕ)
- գոյություն ունեցող 220-110ԿՎ երկու ենթակայանների վերակառուցում (իրականացնող՝ ԲԷՑ)
- աջակցություն ինստիտուցիոնալ զարգացմանը, կարողությունների հզորացմանը և ծրագրի կառավարմանը

01.04.2017թ. դրությամբ փաստացի ծախսը՝ Ընդհանուր առմամբ, 01.04.2017թ. դրությամբ ծրագրից ծախսվել է 4.2 մլն ԱՄՆ դոլար, որից՝ ԷԷՀՕ- մասով՝ 0.6 մլն ԱՄՆ դոլար, ԲԷՑ-ի մասով՝ 3.6 մլն ԱՄՆ դոլար

Իսկ 01.01.2016-01.04.2017թթ. ժամանակահատվածում ծրագրի երկու մասերով կատարված աշխատանքները և փաստացի վճարումները ներկայացված են ստորև աղյուսակում՝

ԱՄՆ դոլար

	Պայմանագրերի արժեքը	Կատարված աշխատանքներ	Փաստացի վճարում
Խորհրդատվական ծառայություններ	2,099,835	462,221	326,155
Շինարարական աշխատանքներ	14,805,187	-	2,961,037
Ընդամենը	16,905,022	462,221	3,287,192

5. «Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ (ՋԷԿ) և «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ (ԲԷՑ)

Դիտարկման արդյունքում առաջարկվել է ծրագիրն ընդգրկել ՀՀ վերահսկիչ պալատի 2018թ. տարեկան ծրագրով իրականացվելիք ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության վերահսկողության շրջանակներում:

5.1. Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավման ծրագիր

Վարկայրուն՝ Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկ

Վարկային համաձայնագրի ամսաթիվը՝ 08.04.2015թ., ԱԺ վավերացում՝ 23.06.2015թ.

Վարկի գումարը՝ 52.0 մլն ԱՄՆ դոլար

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 64.9 մլն ԱՄՆ դոլար

Ծրագրի սկիզբը՝ 21.09.2015թ.

Ծրագրի ավարտը՝ 31.12.2019թ.

Ծրագրի նպատակը՝ Էլեկտրահաղորդման ցանցի և համակարգի կառավարման հուսալիության բարելավումը և ՀՀ-ի՝ բավարար էլեկտրամատակարարման ապահովման ջանքերին օժանդակումը

Ծրագրի բաղադրիչ մասերը՝

- Էլեկտրահաղորդման ցանցի ուժեղացում (իրականացնողներ՝ ՋԷԿ և ԲԷՑ),
- Էներգահամակարգի կառավարման բարելավում (իրականացնող՝ ԲԷՑ),
- Էլեկտրաէներգիայի արտադրության հզորության մեջ ներդրման նախապատրաստում (իրականացնող՝ ՋԷԿ), աուդիտների իրականացում (իրականացնող՝ ԲԷՑ):

01.04.2017թ. դրությամբ փաստացի ծախսը՝ Ընդհանուր առմամբ, 01.04.2017թ. դրությամբ ծրագրից ծախսվել է 6.0 մլն ԱՄՆ դոլար, որից՝ ԲԷՑ-ի մասով՝ 2.2 մլն ԱՄՆ դոլար, ՋԷԿ-ի մասով՝ 3.9 մլն ԱՄՆ դոլար:

Ծրագրի երկու մասերով կնքված պայմանագրերով 01.01.2016-01.04.2017թթ. ժամանակահատվածում կատարված աշխատանքները և փաստացի վճարումը ներկայացված են ստորև՝

	Պայմանագրի արժեք	Կատարված աշխատանքներ	Փաստացի վճարումներ
Շինարարություն	29,614,762	179,996	4,984,498
Խորհրդատվություն	463,196	61,853	114,114
Ընդամենը	30,077,958	241,849	5,098,612

6. «Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության» հիմնադրամ

Դիտարկման արդյունքում առաջարկվել է ծրագիրն ընդգրկել ՀՀ վերահսկիչ պալատի 2018թ. տարեկան ծրագրով իրականացվելիք ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության վերահսկողության շրջանակներում:

6.1. Էներգախնայողության ծրագիր

Դրամաշնորհ տրամադրողը՝ Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկ

Համաձայնագրի ամսաթիվը՝ 20.04.2012թ.

Դրամաշնորհի գումարը՝ 1.8 մլն ԱՄՆ դոլար

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 2.1 մլն ԱՄՆ դոլար

Ծրագրի սկիզբը՝ 12.09.2012թ.

Ծրագրի ավարտը՝ 30.06.2016թ.

Ծրագրի նպատակը՝ կրճատել էներգիայի սպառումը սոցիալական և հանրային նշանակության այլ օբյեկտներում՝ պետական հատվածում էներգախնայողությանն ուղղված ներդրումների համար խոչընդոտների վերացման միջոցով:

Ծրագրի բաղադրիչ մասերը՝

- հանրային օբյեկտների էներգախնայողական ներդրումների ֆինանսավորում,

- տեխնիկական օժանդակություն:

01.04.2017թ. դրությամբ փաստացի ծախսը՝ Ընդհանուր առմամբ, 01.04.2017թ. դրությամբ ծրագրից ծախսվել է 2.1 մլն ԱՄՆ դոլար: Ծրագրի գնումների պլանով նախատեսված բոլոր պայմանագրերը կնքված են: Այս ծրագրի շրջանակներում 01.01.2016-01.04.2017թթ. ժամանակահատվածում պայմանագրերով վճարումները ներկայացված են ստորև՝

հազ. դրամ

	Պայմանագրերի արժեքը	Կատարված աշխատանքներ	Փաստացի վճարումներ
Խորհրդատվական ծառայություններ	217,971	152,436	153,338

6.2. Երկրաջերմային հետախուզական հորատման ծրագիր

Դրամաշնորհ տրամադրողը՝ Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկ
Համաձայնագրի ամսաթիվը՝ 16.06.2015թ.

Դրամաշնորհի գումարը՝ 8.6 մլն ԱՄՆ դոլար

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 10.7 մլն ԱՄՆ դոլար

Ծրագրի սկիզբը՝ 25.08.2015թ.

Ծրագրի ավարտը՝ 31.05.2019թ.

Ծրագրի նպատակը՝ պարզել, թե արդյոք ծրագրի տեղամասի երկրաջերմային պաշարը բավարար է էլեկտրաէներգիայի արտադրության համար և եթե այո, ապա մասնավոր հատվածին ներգրավել երկրաջերմային էլեկտրակայանի կառուցման գործում:

Ծրագրի բաղադրիչ մասերը՝

- մերձատար ճանապարհի կառուցում և հետախուզական հորատման առաջին փուլ,
- տեխնիկական աջակցություն և վերահսկողություն,

- ջրային ենթակառուցվածքի, հորատման հարթակների կառուցում և հետախուզական հորատման երկրորդ փուլ,
- տեխնիկական աջակցություն և վերահսկողություն:

01.04.2017թ. դրությամբ փաստացի ծախսը՝ Ընդհանուր առմամբ, 01.04.2017թ. դրությամբ ծրագրից ծախսվել է 7.7 մլն ԱՄՆ դոլար:

Ծրագրի շրջանակներում 01.01.2016-01.04.2017թթ. ժամանակահատվածում պայմանագրերով կատարված աշխատանքները և վճարումները ներկայացված են ստորև՝

հազ. դրամ

	Պայմանագրերի արժեքը	Կատարված աշխատանքներ	Փաստացի վճարումներ
Աշխատանքներ	3,281,698	2,630,494	2,663,055
Խորհրդատվական ծառայություններ	422,603	383,667	328,086
Ընդամենը	3,704,300	3,014,161	2,991,141

Այս ծրագրի շրջանակներում ցուցանիշներն ուսումնասիրվել են նաև 01.10.2017թ. դրությամբ: 01.10.2017թ.-ի դրությամբ ծրագրով կատարված աշխատանքներն ու փաստացի վճարումները հետևյալն են՝

հազ. դրամ

	Պայմանագրերի արժեքը	Կատարված աշխատանքներ	Փաստացի վճարումներ
Աշխատանքներ	3,281,698	2,630,494	3,281,698
Խորհրդատվական ծառայություններ	449,788	442,265	439,424
Ընդամենը	3,731,486	3,072,759	3,721,121

6.3. Արդյունաբերական մասշտաբի արևային էներգիայի ծրագիր

Դրամաշնորհի տրամադրողը՝ Համաշխարհային բանկ

Համաձայնագրի ամսաթիվը՝ 05.06.2015թ.

Դրամաշնորհի գումարը՝ 2.0 մլն ԱՄՆ դոլար

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 2.5 մլն ԱՄՆ դոլար

Ծրագրի սկիզբը՝ 02.10.2015թ.

Ծրագրի ավարտը՝ 31.05.2018թ.

Ծրագրի նպատակը՝ ՀՀ-ին օժանդակել արդյունաբերական մասշտաբի արևային էներգիայի առաջարկվող ծրագրի նախապատրաստման հարցում:

Ծրագրի բաղադրիչ մասերը՝

- ռեսուրսների քարտեզագրում և իրագործելիության տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություններ,
- բնապահպանական և սոցիալական փաստաթղթերի նախապատրաստում,
- արևային ֆոտովոլտային կայանների զարգացման համար իրավակարգավորման դաշտի գնահատում,
- գործարքի խորհրդատվական ծառայություններ,
- գործառնական ձեռնարկ,
- դրամաշնորհի իրականացմանն օժանդակություն:

01.04.2017թ. դրությամբ փաստացի ծախսը՝ Ընդհանուր առմամբ, 01.04.2017թ. դրությամբ ծրագրից ծախսվել է 1.270 մլն ԱՄՆ դոլար:

Ծրագրի շրջանակներում 01.01.2016-01.04.2017թթ. ժամանակահատվածում պայմանագրերով վճարումները ներկայացված են ստորև՝

հազ. դրամ

	Պայմանագրերի արժեքը	Կատարված աշխատանքներ	Փաստացի վճարումներ
Ապրանքների ձեռք բերում	253,069	253,069	253,069
Խորհրդատվական ծառայություններ	497,938	307,579	307,916,5
Ընդամենը	751,007	560,648	560,986

Այս ծրագրի շրջանակներում ցուցանիշներն ուսումնասիրվել են նաև 01.10.2017թ. դրությամբ: Ավելացել են միայն խորհրդատվական ծառայությունների գծով ցուցանիշները: Արդյունքում, 01.10.2017թ.-ի դրությամբ ծրագրով կատարված աշխատանքներն ու փաստացի վճարումները հետևյալն են՝

հազ. դրամ

	Պայմանագրերի արժեքը	Կատարված աշխատանքներ	Փաստացի վճարումներ
Ապրանքների ձեռք բերում	253,069	253,069	253,069
Խորհրդատվական ծառայություններ	513,853	525,734	527,000
Ընդամենը	766,922	778,804	780,069

Ջրային տնտեսության պետական կոմիտե

1. «Ջրային տնտեսության ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկ

Դիտարկման արդյունքում առաջարկվել է ծրագիրն ընդգրկել ՀՀ վերահսկիչ պալատի 2018թ. տարեկան ծրագրով իրականացվելիք ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության վերահսկողության շրջանակներում:

1.1. Ոռոգման համակարգերի բարելավման ծրագիր

Վարկատուն՝ Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկ

Վարկային համաձայնագրի ամսաթիվը՝ 29.05.2013թ., ԱԺ վավերացում՝ 07.06.2013թ.

Վարկի գումարը՝ 30.0 մլն ԱՄՆ դոլար

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 37.5 մլն ԱՄՆ դոլար

Ծրագրի սկիզբը՝ 15.07.2013թ.

Ծրագրի ավարտը՝ 30.06.2018թ.

Ծրագրի նպատակը՝ (1) նվազեցնել օգտագործվող էլեկտրաէներգիայի քանակը և բարելավել ոռոգման տեղափոխման արդյունավետությունը թիրախավորված ոռոգման համակարգերում, և (2) բարելավել կարևոր տվյալների և տեղակատվության հասանելիությունը և արժանահավատությունը՝ որոշում ընդունողների և այլ շահառուների համար:

Ծրագրի բաղադրիչ մասերը՝

- Ոռոգման համակարգերի բարելավում,
- Կառավարման տեղեկատվություն,
- Ծրագրի կառավարում և ՋՕԸ-ներին աջակցություն:

01.04.2017թ. դրությամբ փաստացի ծախսը՝ կազմել է 28.5 մլն ԱՄՆ դոլար:

Իսկ 01.01.2016-01.04.2017թթ. ժամանակահատվածում այս ծրագրի շրջանակներում իրականացված աշխատանքները և կատարված փաստացի վճարումները ներկայացված են ստորև աղյուսակում՝

ԱՄՆ դոլար

	Պայմանագրերի արժեքը	Կատարված աշխատանքներ	Փաստացի վճարումներ
Շինարարական աշխատանքներ	17,933,037	9,164,304	10,478,178
Խորհրդատվական ծառայություններ	771,470	397,124	397,335
Ընդամենը	18,704,507	9,561,428	10,875,513

1.2. Ջրային ռեսուրսների ինֆեզրված կառավարում, Ախուրյան գետ, փուլ 1 (Կապսի ջրամբարի և ոռոգման ինքնահոս համակարգի կառուցում)

Վարկապտու՜ն՝ Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկ (KfW)

Վարկային համաձայնագրի ամսաթիվը՝ 19.12.2014թ.

Վարկի գումարը՝ 50.0 մլն եվրո

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 60.0 մլն եվրո

Ծրագրի սկիզբը՝ 29.06.2015թ.

Ծրագրի ավարտը՝ 10.12.2021թ.

Ծրագրի նպատակը՝ (1) գյուղատնտեսական ոռոգման նպատակով Ախուրյան գետի վրա 25 մլն խմ տարողությամբ/հզորությամբ Կապսի ջրամբարի վերակառուցում և ավարտում,

(2) գետի համակարգի վերադիր հատվածներում ջրի կառավարման բարելավում,

(3) խորհրդատվական ծառայություններ:

01.04.2017թ. դրությամբ փաստացի ծախսը՝ կազմել է 1.7 մլն եվրո:

Իսկ 01.01.2016-01.04.2017թթ. ժամանակահատվածում այս ծրագրի շրջանակներում իրականացված աշխատանքները և կատարված փաստացի վճարումները ներկայացված են ստորև աղյուսակում՝

Եվրո

	Պայմանագրերի արժեքը	Կատարողական	Փաստացի վճարումներ
Խորհրդատվական ծառայություններ	7,189,173	1,365,309	1,365,309
Ընդամենը	7,189,173	1,365,309	1,365,309

1.3. Վեդու ջրամբարի և ոռոգման ցանցերի կառուցում

Վարկատուն՝ Զարգացման Ֆրանսիական գործալակություն

Վարկային համաձայնագրի ամսաթիվը՝ 26.01.2016թ., ԱԺ վավերացում՝ 12.05.2016թ.

Վարկի գումարը՝ 75.0 մլն եվրո

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 90.0 մլն եվրո

Ծրագրի սկիզբը՝ 12.05.2016թ.

Ծրագրի ավարտը՝ 31.03.2021թ.

Ծրագրի նպատակը՝ բարելավել ջրային ռեսուրսների և ոռոգվող գյուղատնտեսության կայունությունը Արարատյան հարթավայրի բերրի հողերում՝ (ա) ապահովելով լրացուցիչ վերականգնվող ջրային ռեսուրսներ Վեդիի ջրամբարի կառուցման միջոցով և (բ) բարելավելով ոռոգման արդյունավետությունը ցանցերի վերանորոգման ու արդիականացման միջոցով:

Ծրագրի բաղադրիչ մասերը՝

- Վեդիի ջրամբարի և օժանդակ կառույցների կառուցում/շինարարություն,
- Ոռոգելի տարածքների վերականգնում, արդիականացում և ընդլայնում (3200հա),
- Ծրագրի իրականացում:

01.04.2017թ. դրությամբ փաստացի ծախսը՝ կազմել է 15,347.5 մլն եվրո:

01.01.2016-01.04.2017թթ. ժամանակահատվածում այս ծրագրի շրջանակներում կնքված պայմանագրերը, իրականացված աշխատանքները և կատարված փաստացի վճարումները ներկայացված են ստորև աղյուսակում՝

Եվրո

	Պայմանագրերի արժեքը	Կատարողական	Փաստացի վճարումներ
Շինարարական աշխատանքներ	80,342,125	-	13,369,338
Ապրանքներ	89,261	88,850	88,850
Խորհրդատվական ծառայություններ	4,247,883	1,406,456	1,413,295
Ընդամենը	84,679,269	1,495,306	14,871,482

Ծրագրի կատարման ցուցանիշներն ուսումնասիրվել են նաև 01.10.2017թ. դրությամբ, որոնց տվյալները ներկայացված են ստորև աղյուսակում՝

Եվրո

	Պայմանագրերի արժեքը	Կատարողական	Փաստացի վճարումներ
Շինարարական աշխատանքներ	80,342,125	12,784,396	23,000,603
Ապրանքներ	89,261	88,849.86	88,849.86
Խորհրդատվական ծառայություններ	4,247,883	1,454,859	1,888,896
Ընդամենը	84,679,269	14,328,104	24,978,349

1.4. Ոռոգման համակարգերի արդիականացման ծրագիր

Վարկատուն՝ Կայունացման և զարգացման Եվրասիական հիմնադրամ (հակաճգնաժամային հիմնադրամ)

Վարկային համաձայնագրի ամսաթիվը՝ 16.10.2015թ., ԱԺ վավերացում՝ 25.04.2016թ.

Վարկի գումարը՝ 40.0 մլն ԱՄՆ դոլար

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 50.0 մլն ԱՄՆ դոլար

Ծրագրի սկիզբը՝ 01.06.2016թ.

Ծրագրի ավարտը՝ 01.06.2021թ.

Ծրագրի նպատակը՝

- ոռոգման համակարգերի արդյունավետության բարձրացում,
- ոռոգելի հողերի մակերեսների մեծացում,
- ԶՕԸ-ների տեխնիկական հագեցման բարձրացում և կառավարչական հմտությունների զարգացում, ԶՕԸ-ների ֆեդերացիայի ստեղծում:

Ծրագրի բաղադրիչ մասերը՝

- մեխանիկական ոռոգման փոխարինումը ինքնահոսով,
- մայր ջրանցքների և երկրորդական ջրանցքների վերականգնում,
- ԶՕԸ-ների ներտնտեսական բաշխիչ ցանցերի արդիականացում,
- Ծրագրի կառավարում և ԶՕԸ-ների ինստիտուցիոնալ հնարավորությունների զարգացում և ԶՕԸ-ների ֆեդերացիայի ստեղծման պիլոտային ծրագիր,

01.04.2017թ. դրությամբ փաստացի ծախսը՝ կազմել էր ընդամենը 0.006 մլն ԱՄՆ դոլար: Իսկ 01.10.2017թ.-ի դրությամբ տվյալներով կատարված աշխատանքներն ու փաստացի վճարումները ներկայացված են ստորև աղյուսակում՝

ԱՄՆ դոլար

	Պայմանագրերի արժեքը	Կատարողական	Փաստացի վճարումներ
Շինարարական աշխատանքներ	970,712	0	194,158

Ապրանքներ	27,882	27,882	27,923
Խորհրդատվական ծառայություններ	31,789		
Ընդամենը	1,030,383	27,882	222,081

1.5. Մաստարայի ջրամբարի նախապատրաստման ծրագիր

Դրամաշնորհի տրամադրողը՝ Համաշխարհային բանկ

Դրամաշնորհի ամսաթիվը՝ 16.07.2015թ.

Դրամաշնորհի գումարը՝ 0.7 մլն ԱՄՆ դոլար

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 0.7 մլն ԱՄՆ դոլար

Ծրագրի սկիզբը՝ 12.10.2016թ.

Ծրագրի ավարտը՝ 01.10.2017թ.

Ծրագրի նպատակը՝ բարձրացնել Կայունացման և զարգացման եվրասիական հիմնադրամի կողմից ֆինանսավորվող Մաստարայի ջրամբարի ծրագրի պատրաստվածության աստիճանը՝ համապատասխան ծրագրի նախապատրաստման ուսումնասիրությունների իրականացմանն օժանդակելու միջոցով, և ընդլայնել ԾԻԳ-ի՝ ծրագրերի նախապատրաստման և իրականացման կարողությունները:

Ծրագրի բաղադրիչ մասերը՝

- Մաստարայի ջրամբարի կառուցման տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն և նախնական նախագծի և ծրագրային փաստաթղթերի կազմում,
- ԾԻԳ-ի կարողությունների զարգացում,
- դրամաշնորհի ֆինանսական աուդիտ:

01.04.2017թ. դրությամբ փաստացի ծախս չի կատարվել: Իսկ 01.10.2017թ.-ի դրությամբ տվյալների համաձայն, թվով 3 խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի գծով, ընդհանուր 319.9 մլն դրամ արժեքով, կատարողական դեռևս չկա, սակայն կատարվել է 53.7 մլն դրամի կանխավճար:

ՀՀ կառավարության 23.02.2017թ. թիվ 191-Ա որոշմամբ, ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի համակարգում իրականացվող օտարերկրյա պետությունների, միջազգային վարկատու և դոնոր կազմակերպությունների կողմից ՀՀ-ին տրամադրվող վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվող մի շարք շարունակական ծրագրերի հետագա իրականացման, ծախսերի, ծրագրերի մասին հաշվետվությունները ներկայացնելու և ավարտված ծրագրերի մասին հետագա հաշվետվությունները ներկայացնելու գործառույթներն իրականացվում են «Ջրային տնտեսության ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի միջոցով: ԾԻԳ-ին հանձնված ծրագրերը հետևյալն են՝

Ծրագրի անվանումը	Վարկային և դրամաշնորհային ծրագրերի անվանումները	Արժույթը	Գումարը
«Համայնքային ենթակառուցվածքների II ծրագիր, փուլ 3 - Հայաստանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածք» ծրագիր	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգման ծրագրի երրորդ փուլ	Եվրո	30,000,000
	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգման ծրագրի երրորդ փուլ		25,000,000
	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի և Եվրոպական միության Հարևանության ներդրումային գործիքի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգման դրամաշնորհային ծրագրի երրորդ փուլ		12,000,000
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ		67,000,000
Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր	Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր	ԱՄՆ դոլար	7,000,000
	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման		7,000,000

	բարելավման ծրագիր	
	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր	7,000,000
	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր	665,000
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ	21,665,000

Դիտարկման կատարման ընթացքում «Համայնքային ենթակառուցվածքների II ծրագիր, փուլ 3 - Հայաստանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածք» ծրագրի մասով ֆինանսավորման համաձայնագրերը դեռևս ուժի մեջ չէին մտել, ինչի արդյունքում, այս մասով աշխատանքներ չեն կատարվել:

Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագրի մասով ԾԻԳ-ի կողմից իրականացվող փուլում, 01.01.2017-01.10.2017թթ. ժամանակահատվածում կատարվել է 2.1 մլն ԱՄՆ դոլար և 174.1 մլն դրամ ընդհանուր արժեքով փաստացի ծախս:

Երևանի քաղաքապետարան

1.1. Երևանի մետրոյի վերակառուցման ծրագրի 2-րդ փուլ

Վարկ և դրամաշնորհ տրամադրողները, համաձայնագրերի ստորագրումը և գումարը՝

- Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկ, 03.08.2012թ.՝ 5.0 մլն եվրո վարկ
- ԵՄ հարևանության ներդրումային ծրագիր, 28.09.2012թ.՝ 5.0 մլն եվրո դրամաշնորհ
- Եվրոպական ներդրումային բանկ, 10.05.2013թ.՝ 5.0 մլն եվրո վարկ

Վարկերի և դրամաշնորհների գումարը՝ 15.0 մլն եվրո

Ծրագրի ընդհանուր արժեքը՝ 19.6 մլն եվրո

Ծրագրով նախատեսվել էր ծրագիրն իրականացնողին տրամադրել նաև ԵՄ հարևանության ներդրումային ծրագրով տեխնիկական աջակցություն՝ 2.2 մլն եվրո: Սակայն գնումների պլանի համաձայն, ԵՄ հարևանության ներդրումային ծրագրի շրջանակներում պետք է հատկացվի 1.5 մլն եվրո աջակցություն:

Ծրագրի սկիզբը՝ 03.08.2012թ.

Ծրագրի ավարտը՝ 01.04.2017թ.

Ծրագրի շրջանակներում 01.01.2016-01.04.2017թթ. ժամանակահատվածում կատարված աշխատանքները և փաստացի վճարումները ներկայացված են ստորև՝

Եվրո

	Պայմանագրի արժեքը	Կատարողականը	Փաստացի վճարում
Շինարարություն	12,377,530	2,080,791	2,507,274
Խորհրդատվություն	850,000	335,422	335,422
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	13,227,530	2,416,214	2,842,696

Դիտարկման ընթացքում ուսումնասիրվել են Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի (ՎՋԵԲ) կողմից ֆինանսավորվող Երևանի կոշտ թափոնների դրամաշնորհային ծրագրի, Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի, և Ասիական զարգացման բանկի կողմից ֆինանսավորվող Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր - Տրանշ 1 և Տրանշ 2 ծրագրերը: Դրանց շրջանակներում 01.01.2016-01.04.2017թթ. ժամանակահատվածում կատարված աշխատանքները և փաստացի վճարումները ներկայացված են ստորև՝

Եվրո

Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի (ՎՋԵԲ) կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերի վերաբերյալ			
	Պայմանագրերի արժեքը	Կատարողական	Փաստացի վճարումներ
Խորհրդատվական ծառայություններ	1,023,261	222,202	241,791
Ընդամենը	1,023,261	222,202	241,791

Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացվող երկու ծրագրերի կատարման ցուցանիշներն ամփոփվել են նաև 01.10.2017թ. դրությամբ՝

Եվրո

Վերականգնման և զարգացման եվրոպական բանկի (ՎՋԵԲ) կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերի վերաբերյալ			
	Պայմանագրերի արժեքը	Կատարողական	Փաստացի վճարումներ
Խորհրդատվական ծառայություններ	1,103,241	276,391	270,150
Ընդամենը	1,103,241	276,391	270,150

Ասիական զարգացման բանկի կողմից երկու տրանշերով ֆինանսավորվող ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը 01.01.2016-01.04.2017թթ. ժամանակահատվածի համար ներկայացված է ստորև աղյուսակում՝

ԱՄՆ դոլար

	Պայմանագրերի արժեքը	Կատարված աշխատանքները	Փաստացի վճարումներ
Աշխատանքներ	56,717,400	12,351,066	17,315,013
Խորհրդատվական ծառայություններ	8,059,304	1,703,212	1,935,444
Ընդամենը	64,776,703	14,054,278	19,250,457

Երկու տրանշերով ծրագրերի կատարման ցուցանիշները 01.10.2017թ. դրությամբ ներկայացված է ստորև աղյուսակում՝

ԱՄՆ դոլար

	Պայմանագրերի արժեքը	Կատարված աշխատանքները	Փաստացի վճարումներ
Աշխատանքներ	56,717,400	14,511,771	18,719,795
Խորհրդատվական ծառայություններ	10,740,716	2,575,738	3,169,215
Ընդամենը	67,458,116	17,087,509	21,889,010

**Վերոհիշյալ ծրագրին
Հաշվեքննիչ պալատը
կանդիդատների մասով
ծավալը ծածկելուց հետո:**

Հաշվի առնելով, որ «Հանրային ֆինանսական քաղաքականության բարեփոխումները Հայաստանում» Եվրոպական միության բյուջետային աջակցության համաձայնագրով նախապայման է սահմանված 2018-2019թթ.-ին իրականացվելիք վերահսկողությունների մասով, ըստ որի՝

- ✓ 2018թ.-ին ՀՀ հաշվեքննիչ պալատը ֆինանսական և համապատասխանության աուդիտներ պետք է իրականացնի պետական այն մարմիններում, որոնց ծախսերի տեսակարար կշիռը պետական բյուջեի ընդհանուր ծախսերում կազմում է առնվազն 17.5%,
- ✓ 2019թ.-ին՝ առնվազն 25%-ը:

ՀՀ ֆինանսների նախարարություն

1. «Արտասահմանյան ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն» պետական հիմնարկ

**Վերահսկիչ պալատը
կանդիդատներին համապատասխան
ոլորտներում իրականացվելիք
վերահսկողությունների/հաշվեքն-
նությունների շրջանակներում:**

Դիտարկման շրջանակներում ուսումնասիրվել են «Արտասահմանյան ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն» պետական հիմնարկի կողմից 2016թ.-ից մինչև 01.04.2017թ.-ը իրականացվող թվով 12 ծրագրերի շրջանակներում կատարված

աշխատանքները և փաստացի վճարումները՝

1. «Կենսաթոշակների մասին հանրային իրազեկման և գրագիտության ծրագիր», ԻԶՀ դրամաշնորհային ծրագիր,
2. «Հայաստանի կենսապայմանների ամբողջացված հետազոտության ընդլայնում» դրամաշնորհային ծրագիր,
3. «Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացում» վարկային ծրագրի նախապատրաստման դրամաշնորհային ծրագիր,
4. «Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի» վարկային ծրագիր,
5. «Երիտասարդների մասնակցության խթանման ծրագիր RETF փոքր դրամաշնորհային ծրագիր»,
6. «Սոցիալական պաշտպանության վարչարարության երկրորդ ծրագիր»,
7. «Հարկային վարչարարության արդիականացման ծրագիր»,
8. «Պետական հատվածի արդիականացման երկրորդ ծրագիր»,
9. «Էլ. հասարակության և նորարարության համար մրցունակության ծրագիր»,
10. «ՀՀ ֆինանսների նախարարության կարողությունների զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր»,
11. «Քաղաքաշինական թույլտվությունների էլեկտրոնային մշակման և մեկ պատուհանից տրամադրման ծրագրի համար ԻԶՀ դրամաշնորհային ծրագիր»,
12. «Հայաստանի հանրային հատվածի ֆինանսական կառավարման հզորացման դրամաշնորհային ծրագիր»:

Նշված ծրագրերի շրջանակներում կատարված աշխատանքները և փաստացի վճարումները 01.01.2016-01.04.2017թթ. ժամանակահատվածի համար ներկայացված են ստորև աղյուսակում՝

ԱՄՆ դոլար

	Պայմանագրերի արժեքը	Կատարողականը	Փաստացի վճարում
Շինարարություն	10,324,729	4,639,458	4,786,381
Ապրանքներ	5,649,281	3,905,084	3,912,516
Խորհրդատվություն	6,204,617	3,545,090	3,320,563
Դրամաշնորհներ	119,462	121,511	119,462
Ընդամենը	22,298,089	12,211,143	12,138,922

Ծրագրերի իրականացման ընթացքն ուսումնասիրվել է նաև 01.10.2017թ.-ի դրությամբ: Այս ընթացքում սկսել է իրականացվել նաև «Պետական հատվածի արդիականացման երրորդ ծրագիրը»: Բոլոր ծրագրերով ընդհանրական ցուցանիշները 01.10.2017թ. դրությամբ ներկայացված են ստորև՝

ԱՄՆ դոլար

	Պայմանագրերի արժեքը	Կատարողականը	Փաստացի վճարում
Շինարարություն	10,324,729	5,977,143	5,958,524
Ապրանքներ	8,438,403	4,371,996	4,308,075
Խորհրդատվություն	6,517,143	4,024,862	3,800,365
Դրամաշնորհներ	119,462	121,511	119,462
Ընդամենը	25,399,737	14,495,513	14,186,426

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն

1. «Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ

Դիտարկման արդյունքում առաջարկվել է ծրագրերն ընդգրկել ՀՀ վերահսկիչ պալատի 2018թ.-ի վերահսկողության թեմաներում՝ որպես արտածրագրային վերահսկողություն:

Դիտարկման շրջանակներում ուսումնասիրվել են «Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ-ի կողմից 01.01.2016-01.04.2017թթ. ժամանակահատվածում իրականացվող թվով 8 ծրագրերի շրջանակներում կատարված աշխատանքները և փաստացի վճարումները՝

1. Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս -հարավ տրանսպորտային միջանցքի զարգացման ծրագիր- Տրանշ 1,
2. Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս -հարավ տրանսպորտային միջանցքի զարգացման ծրագիր- Տրանշ 2,
3. Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս -հարավ տրանսպորտային միջանցքի զարգացման ծրագիր- Տրանշ 3,
4. Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս - հարավ տրանսպորտային միջանցքի զարգացման ծրագիր- Տրանշ 3,
5. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման լրացուցիչ ծրագիր,
6. Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման ծրագիր,
7. Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ 6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի վերականգնման և բարելավման ծրագիր,
8. Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բագրատաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում խորհրդատվական ծառայությունների ձեռք բերման դրամաշնորհային ծրագիր:

Նշված ծրագրերի վերաբերյալ ընդհանրական ցուցանիշները 01.01.2016-01.04.2017թթ. ժամանակահատվածի համար ներկայացված են ստորև՝

ԱՄՆ դոլար

	Պայմանագրերի արժեք	Կատարված աշխատանքներ	Փաստացի վճարում
Շինարարություն	467,314,848	65,627,122	64,863,621
Խորհրդատվություն	23,869,346	5,973,560	5,234,053
Ընդամենը	491,184,194	71,600,683	70,097,674

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն

1. «Կրթական ծրագրերի կենտրոն» ԾԻԳ պետական հիմնարկ

Դիտարկման արդյունքում առաջարկվել է ծրագրերն ընդգրկել ՀՀ վերահսկիչ պալատի՝ կրթության ոլորտին վերաբերող առաջիկա հնարավոր վերահսկողության թեմաներում

Դիտարկման շրջանակներում ուսումնասիրվել է ԾԻԳ-ի կողմից իրականացվող «Կրթության բարելավում» վարկային ծրագրի շրջանակներում 01.01.2016-01.04.2017թթ. ժամանակահատվածում կատարված աշխատանքները և փաստացի վճարումները:

Ծրագրի նպատակները՝

- Հանրակրթության ոլորտի հետագա բարելավում,
- Մասնագիտական կրթության ուղղությամբ նորարարությունների խթանում:

Ծրագրի բաղադրիչ մասերը՝

1. «Հանրակրթության որակի բարելավում», որը կազմված է չորս ենթաբաղադրիչներից.
 - Դպրոցին երեխաների պատրաստվածության բարձրացում և կրթության հավասար մեկնարկային հնարավորությունների ապահովում:
 - Աջակցություն միջնակարգ դպրոցի երրորդ աստիճանի զարգացմանը:
 - Հիմնական կրթական կազմակերպությունների կարողությունների հզորացումը՝ ապահովելով սովորողների ուսման և կրթական վերջնարդյունքի մշտադիտարկումը:
 - Աջակցություն կրթության որակի բարելավմանը՝ կրթակարգի և չափորոշիչների վերանայման միջոցով:
2. Աջակցություն Նորարարությունների մրցակցային հիմնադրամի զարգացմանը:
3. Ծրագրի կառավարում, մշտադիտարկում և գնահատում:

01.01.2016-01.04.2017թթ. ժամանակահատվածում կատարված աշխատանքները և փաստացի վճարումները ներկայացված են ստորև աղյուսակում՝

ԱՄՆ դոլար

	Պայմանագրի արժեքը	Կատարված աշխատանքներ	Փաստացի վճարում
Շինարարություն	6,849,212	2,025,939	2,380,544
Ապրանքներ	12,363	12,365	12,346
Խորհրդատվություն	1,042,037	713,758	738,184
Դրամաշնորհներ ԲՈւՀ-երին	3,478,229		1,504,041
Դրամաշնորհներ նախադպրոցական կրթություն իրականացնող հաստատություններին	286,710		284,301
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	11,668,551	2,752,062	4,919,416

Ծրագրի ցուցանիշներն ուսումնասիրվել են նաև 01.10.2017թ. դրությամբ՝

ԱՄՆ դոլար

	Պայմանագրի արժեքը	Կատարված աշխատանքներ	Փաստացի վճարում
Շինարարություն	6,849,212	3,791,827	3,605,051
Ապրանքներ	385,328	162,849	162,826
Խորհրդատվություն	1,137,476	878,448	903,651
Դրամաշնորհներ ԲՈւՀ-երին	3,478,229		2,281,387
Դրամաշնորհներ նախադպրոցական կրթություն իրականացնող հաստատություններին	535,290		502,022
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	12,385,535	4,833,124	7,454,937

ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

1. «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկ

Դիտարկման արդյունքում առաջարկվել է ծրագրերն ընդգրկել ՀՀ վերահսկիչ պալատի 2018թ. տարեկան ծրագրով իրականացվելիք ՀՀ բնապահպանության նախարարության վերահսկողության շրջանակներում:

Դիտարկման ընթացքում ուսումնասիրվել են հետևյալ ծրագրերի կատարման ցուցանիշները՝ 01.01.2016-01.10.2017թթ. ժամանակահատվածի համար՝

1. ՀՀ հանքարդյունաբերության ոլորտում շրջակա միջավայրի կառավարման, ներառման և թափանցիկության ապահովման համար դրամաշնորհային ծրագիր,
2. «Էմերալդ ցանց»-Բնապահպանական տարածքների պատրաստում, Փուլ II» դրամաշնորհային ծրագիր,
3. ՄԱԿ-ի ՇՄ ծրագրի և Դանիայի տեխնիկական համալսարանի Համագործակցության կենտրոնի աջակցությամբ իրականացվող «Տեխնոլոգիական կարիքների գնահատում» դրամաշնորհային ծրագիր:

Ծրագրերի ամփոփ ցուցանիշները ներկայացված են ստորև աղյուսակում՝

ԱՄՆ դոլար

	Պայմանագրերի արժեքը	Կատարված աշխատանքները	Փաստացի վճարումներ
Ապրանքներ	54,405	54,581	54,581
Խորհրդատվական ծառայություններ	113,725	113,627	113,627
Ընդամենը	168,130	168,207	168,208

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

- ՀՀ կառավարությանը՝**
1. ՀՀ կառավարության 07.08.2014թ.-ի թիվ 884-Ն որոշմամբ, ինչպես նաև՝ ՀՀ վարչապետի 12.09.2014թ. թիվ 893 որոշմամբ նախատեսված՝ օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից Հայաստանի Հանրապետությանը տրամադրվող վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի մասին տեղեկատվությունը և հաշվետվությունները ներկայացնել նաև ՀՀ հաշվեքննիչ պալատ՝ իր գործունեության ընթացքում ռիսկերի վրա հիմնված մեթոդաբանությամբ հաշվեքննությունների, ինչպես նաև՝ պետական բյուջեի կատարման հաշվեքննությունների իրականացումը պատշաճ կազմակերպելու նպատակով:
 2. ՀՀ վերահսկիչ պալատի աուդիտների արդյունավետությունը բարձրացնելու, ռիսկերի գնահատման մեթոդաբանություն կիրառելու և ներկայումս ընթացող բարեփոխումների սահուն ընթացքն ապահովելու նպատակով գործուն աջակցություն ցուցաբերել Համաշխարհային բանկի հետ տարվող բանակցություններում ՀՀ վերահսկիչ պալատի համար գնումների ոլորտի «STEP – Systematic Tracking of Exchanges in Procurement» տեղեկատվական համակարգի հասանելիության ապահովման հարցում³:

³ ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017թ. սեպտեմբերի 7-ի թիվ 5-2/16266-17 գրության հիման վրա Համաշխարհային բանկի Client Connection տեղեկատվական համակարգը հասանելի է ՀՀ վերահսկիչ պալատի համար: