

ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Իրականացված վերահսկողության արդյունքներն ըստ կապալառուների
2008թ. 918,931.1 հազ. դրամ

հազ. դրամ

<i>N</i>	<i>Կապալառու կազմակերպությունը</i>	<i>Օբյեկտի անվանումը</i>	<i>Կատարված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը</i>	<i>Հատկացված գումարը</i>	<i>Մտուցված ծավալը</i>	<i>Արձանագրված խախտումը</i>
1	«Փարվանապրոմ» ՍՊԸ	Թալինի արհեստագործական ուսումնարան	Տանիքի հիմնանորոգում և ջեռուցման համակարգի նորոգում	40,500.0	17,900.0	-Ծավալային հավելագրում 7,204.7 հազ. դրամ -Նախահաշվային թանկացում 24,502.0 հազ. դրամ` նախահաշվում կիրառվել են բեղիական և խտալական արտադրության 7.5ամ լայնությամբ մետալալաստե պրոֆիլների գներ, փաստացի տեղադրվել են 6ամ լայնությամբ թուրքական արտադրության պրոֆիլներ
2	«Փարվանապրոմ» ՍՊԸ	«ԿԳՆ աշխատակազմ» և «Գիտության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկներին ամրացված տարածքներ (ք. Երևան, Օրբելի N 22)	Տանիքի և 7,8,9 հարկերի հիմնանորոգում և ջեռուցման համակարգի կառուցում	181,693.0	53,000.0	-Ծավալային հավելագրում 5,245.0 հազ. դրամ -Նախահաշվային թանկացում 7,000.0 հազ. դրամ` նախագծով նախատեսվել է տանիքի ապամոնտաժումից առաջացած փայտանյութի օգտագործմամբ նոր տանիքի կառուցում, սակայն նախահաշվում և ծավալաթերթում հաշվարկվել է նոր նյութի օգտագործմամբ տանիքի կառուցում: Քոլեջի տնօրինությունը ապամոնտաժված պիտանի շինարարական փայտը որպես վառելիքայտ 1խմ-ն 4.0 հազ. դրամով (ընդամենը 48.0 հազ. դրամ) վաճառել է իր աշխատակիցներին, իսկ կատարողական ակտերով նոր տանիքի փայտանյութի համար վճարվել է 7,000.0 հազ. դրամ
3	«Փարվանապրոմ» ՍՊԸ	Իջևանի պետական քոլեջ	Տանիքի հիմնանորոգում, պատուհանների մասնակի փոխում և ջեռուցման համակարգի կառուցում	72,735.5	23,500.0	-Ծավալային հավելագրում 5,591.8 հազ. դրամ
4	«Հարսնաժոր» ՍՊԸ	Ն. Աճեմյանի անվան առևտրի և սպասարկման պետական քոլեջ	Ջեռուցման համակարգի կառուցում, պատուհանների և հատակի մասնակի նորոգում	81,830.0	19,000.0	-Գնային հավելագրում 5,990.0 հազ. դրամ
5	«Յարալշին» ՍՊԸ	Արմավիրի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ	Տանիքի հիմնանորոգում և ջեռուցման համակարգի նորոգում	63,450.0	23,600.0	-Ծավալային և գնային հավելագրում 7,397.0 հազ. դրամ
6	«Շինարար Համակարգիչ» ՍՊԸ	Երևանի պետական ճարտարագիտական քոլեջ	Տանիքների և մեկ մասնաշենքի հիմնանորոգում	88,000.0	39,000.0	-Նախահաշվային թանկացում 7,284.6 հազ. դրամ` պայմանագրային գինը ի սկզբանե գերազանցել է նախահաշվային արժեքը 5,284.6 հազ. դրամով և բարձր նախահաշվային արժեք ունեցող հարթ թիթեղով տանիքի և մանրատախտակից հատակի պատրաստման աշխատանքները փոխարինվել են ավելի ցածր նախահաշվային արժեք ունեցող պրոֆիլավոր թիթեղով տանիքի և լամինատե հատակի պատրաստման աշխատանքներով, սակայն վճարվել են ավելի բարձր գներով, ինչի արդյունքում աշխատանքները թանկացվել են 2,000.0 հազ. դրամով
7	«Շինարար Համակարգիչ» ՍՊԸ	Արտաշատի պետական քոլեջ	Տանիքի հիմնանորոգում և ջեռուցման համակարգի կառուցում	68,800.0	31,000.0	-Նախահաշվային թանկացում 6,800.0 հազ. դրամ` առանց կավարամածի թիթեղա տանիքի պատրաստման աշխատանքների նյութաձախսում հաշվարկվել է նաև կավարամածի ձախս, գերանի գները ընդունվել է կողահատ տախտակի գներ, չբացվող մետալալաստե պատուհանների գներ ընդունվել է բազմող պատուհանի գներ

8	«Տիրանուն» ՓԲԸ	Եղեգնաձորի պետական քոլեջ	Նոր մասնաշենքի հիմնանորոգում ջեռուցման համակարգի կառուցում	75,157.2	19,700.0	-Ծավալային և գնային հավելագրում 6,959.0 հազ. դրամ
9	«Նահապետյանի Զաիրա» ՍՊԸ	Մարտունու պետական քոլեջ	Ջեռուցման համակարգի կառուցում և մասնաշենքի մասնակի նորոգում	46,937.0	33,000.0	-Ծավալային հավելագրում 3,072.0 հազ. դրամ - Նախահաշվային թանկացում 2,975.0 հազ. դրամ՝ համադրմամբ՝ չկատարված բարձր նախահաշվային արժեք ունեցող աշխատանքները գնահատված են եղել ցածր գներով, իսկ յրացուցիչ կատարված ցածր նախահաշվային արժեք ունեցող աշխատանքները գնահատված են եղել բարձր գներով
10	«Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ	Գյումրու պետական քոլեջ	Տանիքների և մասնաշենքերի հիմնանորոգում ջեռուցման համակարգի կառուցում	42,750.0	11,000.0	
ԸՆԴԱՄԵՆԸ				761,852.7	270,700.0	-Ծավալային և գնային հավելագրում 41,459.5 հազ. դրամ - Նախահաշվային արժեքներից թանկ վճարում 48,561.6 հազ. դրամ