



Հավելված
Հաստատվել է ՀՀ ՎՊԻ խորհրդի
2013թ. մարտի 22 -ի թիվ 5/1 որոշմամբ

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԵՐԱՀՄԻՉ ՊԱԼԱՏ**

ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՋՐԱՅԻՆ
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵՈՒՄ «ՈՌՈԳՄԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՅՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ԱԶԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ» ԵՎ «ԿՈԼԵԿՏՈՐԱԴՐԵՆԱԺԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ
ՍԱՔՐՈՒՄ, ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՈՒՄ, ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ, ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ,
ԳՐՈՒՆՏԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԵՎ ՈՐԱԿԻ ՈՐՈՇՄԱՆ» ԾՐԱԳՐԵՐԻ
ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱԿԱՆԱՅՎԱԾ ՎԵՐԱՀՄԿՈՂՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Վերահսկողության հիմքը՝ ՀՀ վերահսկիչ պալատի խորհրդի 2012թ. հունվարի 17-ի թիվ 1/5 որոշումը:

Վերահսկողության նպատակը՝ ՀՀ տարածքային կառավարման ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի ոռոգման ծառայություններ մատուցող ընկերություններին ֆինանսական աջակցության տրամադրման և կոլեկտորադրենաժային ցանցի մաքրման, ընթացիկ նորոգման, պահպանման, շահագործման, գրունտային ջրերի մակարդակի և որակի որոշման աշխատանքների նկատմամբ ուսումնասիրությունը:

Վերահսկողության առարկան՝ ՀՀ տարածքային կառավարման ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի ոռոգման ծառայություններ մատուցող ընկերություններին տրամադրված ֆինանսական աջակցության միջոցները, դրանց օգտագործմանն ուղղված գործարքներն ու ընթացակարգը, ինչպես նաև՝ կոլեկտորադրենաժային ցանցի մաքրման, ընթացիկ նորոգման, պահպանման, շահագործման, գրունտային ջրերի մակարդակի և որակի որոշման աշխատանքները:

Վերահսկողության օբյեկտները՝ ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտե:

Վերահսկողության կատարման ժամկետը՝ 23.01.2012-31.12.2012թթ.:

Վերահսկողությամբ ընդգրկված ժամանակահատվածը՝ 2010 թվականի հունվարի 1-ից մինչև ստուգման իրականացման ժամկետի ավարտը:

***Կոլեկտորադրենաժային ցանցի մաքրման, ընթացիկ նորոգման, պահպանման,
շահագործման, գրունտային ջրերի մակարդակի և որակի որոշման աշխատանքներ***

Վերահսկողության մեթոդաբանությունը՝

Վերահսկողության իրականացման ընթացքում կիրառվել է դիտարկման, ստուգման և վերլուծության ձևը: Դիտարկման փուլում իրականացվել է ստացված տեղեկատվության ուսումնասիրություն, տարբեր տվյալների (քանակական և որակական) համադրման/համեմատման մեթոդներ: Ստուգման փուլում ստուգվել են «Սելիորացիա» ՓԲԸ-ի հաշվեկշռում գտնվող կոլեկտորադրենաժային ցանցի մաքրման, ընթացիկ նորոգման, պահպանման, շահագործման, գրունտային ջրերի մակարդակի և որակի որոշման ուղղությամբ 2010-2011թթ. իրականացված աշխատանքները: Վերլուծության փուլում ամփոփվել և վերլուծվել են ստուգման ընթացքում արձանագրված փաստերը:

Վերահսկողության արդյունքները՝

Մաքրում և ընթացիկ նորոգում

«Կոլեկտորադրենաժային ցանցի մաքրում և ընթացիկ նորոգում» ծրագրով ՀՀ պետական բյուջեից 2010թ.-ին հատկացվել է 226.3 մլն դրամ, այդ թվում՝ ցանցերի մաքրման և նորոգման աշխատանքներին՝ 217.6 մլն դրամ: Աշխատանքներն իրականացվել են 16 կազմակերպությունների կողմից՝ թվով 16 կնքված պայմանագրերով, 216,694.13 հազ. դրամ ընդհանուր պայմանագրային գումարով: Աշխատանքներն իրականացվել են ներքոհիշյալ մարզերում՝ հետևյալ ծավալներով և գումարներով.

- Արարատի մարզ՝ մաքրում 80.6 կմ 120.866 հազ. խմ ծավալով, 94,037.044 հազ. դրամ գումարով,
- Արմավիրի մարզ՝ մաքրում 73.9 կմ 115.836 հազ. խմ ծավալով, 90,803.677 հազ. դրամ գումարով,
- Լոռու մարզ՝ մաքրում 13.6 կմ 24.03 հազ. խմ ծավալով, 17,395.224 հազ. դրամ գումարով,
- Գեղարքունիքի մարզ՝ մաքրում 10.0 կմ 18.959 հազ. խմ ծավալով, 14,458.185 հազ. դրամ գումարով:

Այսպիսով 4 մարզերում իրականացվել է մաքրում 178.1 կմ 279.691 հազ. խմ ծավալով, 216,694.13 հազ. դրամ ընդհանուր գումարով: 2010թ.-ին վերը նշված մաքրման աշխատանքների նախագծման համար ՀՀ պետական բյուջեի միջոցներից հատկացվել է 8.7 մլն դրամ:

«Կոլեկտորադրենաժային ցանցի մաքրում և ընթացիկ նորոգում» ծրագրով 2011թ. ՀՀ պետական բյուջեից հատկացվել է 226,300.0 հազ. դրամ, այդ թվում՝ ցանցերի մաքրման և նորոգման աշխատանքներին՝ 217,600.0 հազ. դրամ: Աշխատանքներն

իրականացվել են 15 կազմակերպությունների կողմից՝ թվով 16 կնքված պայմանագրերով, 209,793.821 հազ. դրամ ընդհանուր գումարով:

Աշխատանքներն իրականացվել են ներքոհիշյալ մարզերում՝ հետևյալ ծավալներով և գումարներով.

- Արարատի մարզ՝ մաքրում 58.699 կմ 113.681 հազ. խմ ծավալով, 96,836.189 հազ. դրամ գումարով,
- Արմավիրի մարզ՝ մաքրում 52.567 կմ 92.65 հազ. խմ ծավալով, 82,114.029 հազ. դրամ գումարով,
- Լոռու մարզ՝ մաքրում 11.03 կմ 23.56 հազ. խմ ծավալով, 18,312.646 հազ. դրամ գումարով,
- Գեղարքունիքի մարզ՝ մաքրում 7.35 կմ 13.254 հազ. խմ ծավալով, 10,785.258 հազ. դրամ գումարով:

Այսպիսով, ընդամենը 4 մարզերում իրականացվել են 129.646 կմ մաքրման և նորոգման աշխատանքներ՝ 243.145 խմ ծավալով, 20,8048.122 հազ. դրամ արժեքով: Կոլեկտորադրենաժային ցանցի մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքների 2011թ. նախագծերի համար հատկացվել է 8,257.1 հազ.դրամ:

Պահպանում, շահագործում, գրունտային ջրերի մակարդակի և որակի որոշում

Կոլեկտորադրենաժային ցանցի պահպանման, շահագործման, գրունտային ջրերի մակարդակի և որակի որոշման աշխատանքներն իրականացվել են «Մելիորացիա» ՓԲԸ-ի կողմից: Ծրագրին ՀՀ պետական բյուջեից 2010թ. հատկացվել է 93.7 մլն. դրամ:

Ծրագիրն ունի երեք ենթածրագիր.

ա/ հանրապետության կոլեկտորադրենաժային ցանցի պահպանման և շահագործման աշխատանքներ, ֆինանսավորումը՝ 66,900.0 հազ. դրամ:

Աշխատանքները ներառում են.

Արարատի և Արմավիրի մարզերի 7 համայնքներում 20.5 կմ ընդհանուր երկարությամբ դրենաժային ցանցերի վերականգնման, վերակառուցման, նորոգման և մաքրման աշխատանքները 49.253 հազ. խմ ընդհանուր ծավալով, վթարների վերացում կոլեկտոր 1-ի, Հրազդանի ձախափնյա, աջափնյա և թիվ 3 կոլեկտորի, NN 3, 10, 13 ջրհավաքների և մի քանի տասնյակ չորացուցիչների վրա:

Իրականացվել է հանրապետության 1051.828 կմ երկարությամբ կոլեկտորադրենաժային ցանցի տեխնիկական վիճակի և դրենաժի տակ ընկած 34.3 հազ. հա չորացվող տարածքների հողերի մելիորատիվ վիճակի մշտական հսկողության ու ցանցերով հեռացվող ջրերի հաշվառումը:

բ/ «Գրունտային ջրերի մակարդակների և որակի որոշում» ենթածրագիր՝ 22,448.0 հազ. դրամ գումարով:

Արարատյան հարթավայրում տեղադրված 450 դիտողական հորատանցքերում գրունտային ջրերի մշտական դիտման արդյունքների հիման վրա 2010թ. վերջում որոշվել են դրենաժային համակարգերի 2011թ. մաքրման առաջնահերթությունը, կապված ինչպես գրունտային ջրերի մակարդակների, այնպես էլ հողերի երկրորդային աղակալման վտանգավորության հետ (սողայական կազմ ունեցող գրունտային ջրերով տարածքների չորացում):

Ծրագրի ընդհանուր նպատակն է՝ կատարվող համալիր հիդրոերկրաբանական և հողամելիորատիվ աշխատանքների արդյունքում տալ հողերի մելիորատիվ վիճակի գնահատականը և ներկայացնել միջոցառումների ծրագրեր՝ հողերի վիճակի բարելավման ու գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բարձր և կայուն բերքատվության ապահովման համար:

գ/ Կոլեկտորադրենաժային ցանցերի մաքրման և նորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողություն՝ 4352.0 հազ. դրամ գումարով:

Ծրագրին ՀՀ պետական բյուջեից 2011թ. հատկացվել է 94,238.1 մլն դրամ:

Ծրագիրն ունի երեք ենթածրագիր.

ա/ հանրապետության կոլեկտորադրենաժային ցանցի պահպանման և շահագործման աշխատանքներ, ֆինանսավորումը՝ 68,974.1 հազ. դրամ:

Աշխատանքները ներառել են.

Արարատի և Արմավիրի մարզերի 8 համայնքներում 22.381 կմ ընդհանուր երկարությամբ դրենաժային ցանցերի վերականգնման, վերակառուցման, նորոգման և մաքրման աշխատանքները 51.853 հազ. խմ ընդհանուր ծավալով, վթարների վերացում Հրազդանի ձախափնյա, աջափնյա և թիվ 6, Կոբու-Ապագա, Քուռու-Արաքս, Հրազդան-Արաքսի կոլեկտորների մի շարք ջրհավաքների և մի քանի տասնյակ չորացուցիչների վրա:

Իրականացվել է հանրապետության 1051.828 կմ երկարությամբ կոլեկտորադրենաժային ցանցի տեխնիկական վիճակի և դրենաժի տակ ընկած 34.3 հազ.հա չորացվող տարածքների հողերի մելիորատիվ վիճակի մշտական հսկողության ու ցանցերով հեռացվող ջրերի հաշվառումը:

բ/ «Գրունտային ջրերի մակարդակների և որակի որոշում» ենթածրագիր՝ 22,000.0 հազ. դրամ գումարով:

Արարատյան հարթավայրում տեղադրված 455 դիտողական հորատանցքերում գրունտային ջրերի մշտական դիտման արդյունքների հիման վրա 2011թ. վերջում

որոշվել են դրենաժային համակարգերի 2012թ. մաքրման առաջնահերթությունը, կապված ինչպես գրունտային ջրերի մակարդակների, այնպես էլ հողերի երկրորդային աղակալման վտանգավորության հետ (սողայական կազմ ունեցող գրունտային ջրերով տարածքների չորացում):

զ/ Կոլեկտորադրենաժային ցանցերի մաքրման և նորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողություն՝ ծրագրով նախատեսված 3,264.0 հազ. դրամի փոխարեն փաստացի ծախսվել է 3,236.8 հազ. դրամ:

Ընտրանքային կարգով ուսումնասիրվել են կոլեկտորադրենաժային ցանցերի մաքրման և նորոգման թվով 4 օբյեկտներ.

Ուսումնասիրմամբ պարզվեց.

1. «Ձախափնյա Հրազդանի կոլեկտորի (ՁՀԿ) ջրհավաք 1-ը իր չորացուցիչներով, ՁՀԿ-ի չորացուցիչ 4, չորացուցիչ 5-ի մաքրման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ» օբյեկտի աշխատանքները կատարվել են «Հիդրովերանորոգում» ԱԿ կողմից:

Աշխատանքների կատարողական ակտերը կազմել են 12,755.484 հազ. դրամ գումար: Օբյեկտում, համաձայն նախագծի, պետք է բարձվեր և տեղափոխվեր 585 խմ բերվածքներ և իրականացվեր II-ական հարթեցում, սակայն փաստացի տեղափոխվել է շուրջ 300 խմ բերվածքների բարձում և տեղափոխում, իսկ II -ական հարթեցում չի իրականացվել: Արդյունքում՝ ***չի իրականացվել 704.7 հազ. դրամ գումարի աշխատանք, որը ենթակա է վերականգնման:***

2. Կոլեկտոր Քուռու-Արաքսի ջրհավաք 2-ը իր չորացուցիչներով մաքրման և նորոգման աշխատանքները կատարվել են «Մել-Ման-Շին» ՍՊԸ կողմից:

Աշխատանքների կատարման համար ներկայացվել են կատարողական ակտեր՝ 11,526.234 հազ. դրամ գումարով, որից 2,924,9 հազ. դրամ հատկացվել է բերմաների հարթեցմանը:

Ուսումնասիրմամբ պարզվեց, որ 7176 խմ-ի փոխարեն փաստացի իրականացվել է շուրջ 5100 խմ հարթեցում: ***Տարբերությունը՝ 2076 խմ 846,2 հազ.դրամ ընդհանուր գումարով ենթակա է վերականգնման:***

3. Արարատի մարզի Մասիս քաղաքի չորացուցիչներ 117 և 19-ը իրենց չորացուցիչներով, Սիս գյուղի չորացուցիչ 2-ը և Արմավիրի մարզի կոլեկտոր 5-ի ջրհավաք 4-ում աշխատանքները կատարվել են «Աշոկ շինարարական ֆիրմա» ՍՊԸ-ի կողմից:

Աշխատանքների կատարողական ակտերը կազմում են 14,507.011 հազ.դրամ:

Ուսումնասիրմամբ պարզվեց, որ ներկայացված 3088 խմ բերվածքների բարձման և տեղափոխման փոխարեն փաստացի տեղափոխվել է շուրջ 2600 խմ:

Տարբերությունը՝ 488 խմ 805.2 հազ. դրամ ընդհանուր գումարով ենթակա է վերականգնման:

4. Կոլեկտոր Կոբու-Արդաշարը և Մրգաշատի ջրհեռ օբյեկտում աշխատանքները կատարվել են «Որդի Սիեր» ՍՊԸ կողմից: Աշխատանքների կատարողականը, համաձայն փաստաթղթերի, կազմում է 15,291.36 հազ. դրամ, որից 3,533,0 հազ. դրամը հատկացված է բերմանների հարթեցմանը: Ուսումնասիրության արդյունքում պարզվեց, որ ներկայացված 5608 խմ ներկայացված ծավալի փոխարեն հարթեցումը կազմել է շուրջ 5160 խմ: ***Տարբերությունը կազմում է 448 խմ՝ 282.2 հազ. դրամ, որը ենթակա է վերականգնման:***

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի ոռոգման ծառայություններ մատուցող ընկերություններին տրամադրված ֆինանսական աջակցություն

Վերահսկողության մեթոդաբանությունը՝

ՎՊ վերահսկողության ժամանակահատվածում ՀՀ ֆինանսների նախարարության ֆինանսական վերահսկողության տեսչությունը ստուգումներ էր իրականացնում ջրօգտագործողների ընկերություններում (այսուհետ՝ ՋՕԸ), հետևաբար Վերահսկիչ պալատի կողմից իրականացվել է միայն դիտարկում, որի արդյունքում արձանագրվել են մի շարք ընթացակարգային խախտումներ:

Վերահսկողության իրականացման ընթացքում կիրառվել է դիտարկման և վերլուծության ձևը: Դիտարկման փուլում կատարվել է ՋՕԸ-ներից ստացված տեղեկատվության ուսումնասիրություն, կիրառվել են տարբեր տվյալների (քանակական և որակական) համադրման/համեմատման մեթոդներ, ուսումնասիրվել է նաև «Ջի Այ Սի Վոթրը Արմենիա» ջրի կառավարման համակարգչային ծրագիրը, կատարվել են ծրագրի տվյալների և ՋՕԸ-ների փաստաթղթային տվյալների համեմատություն:

Վերլուծության փուլում ամփոփվել և վերլուծվել են դիտարկման ընթացքում արձանագրված փաստերը:

Դիտարկման արդյունքները՝

Դիտարկման արդյունքում բացահայտվել են հետևյալ խախտումները և թերությունները՝

1. ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի և ՋՕԸ-ների միջև կնքվել է ոռոգման ծառայություններ մատուցող ընկերություններին ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու պայմանագիր՝ 4 տարի

Ժամկետով: Պայմանագրի 3.3 կետով սահմանվել են ընկերության ոռոգելի հողատարածքների նվազագույն չափերը: ՋՕԸ-ների փաստաթղթերի, ինչպես նաև ջրի կառավարման ծրագրի ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ փաստացի ոռոգվել է ավելի քիչ հողատարածք, քան նախատեսված է պայմանագրով: Հատկանշական է, որ պայմանագրի 4.2 կետով նախատեսվել է, որ 3.3 կետի չկատարումը (պայմանագրով նախատեսված ոռոգելի հողատարածքների նվազագույն չափերը չպահպանելը) հիմք է հանդիսանում ֆինանսական աջակցության չափերի նվազեցման:

2. Վերոնշյալ պայմանագրի համաձայն՝ մատակարարված ջրի դիմաց վճարումները կատարվում են ՋՕԸ-ի ժողովի կողմից հաստատված ձևով (անդորագրերով՝ բանկային փոստային բաժանմունքի միջոցով): Սակայն, որոշ դեպքերում ՋՕԸ-ների աշխատակիցներն են (մեղիորատորը, գանձապահը) գումարը հավաքում ջրօգտագործողներից և իրենք վճարում կատարում նրանց փոխարեն՝ խախտելով պայմանագրի դրույթները: Վերջիններս փաստացի իրականացնում են կանխիկ գանձման գործառույթ, ինչի իրավասությունը չունեն:

3. Օրենքի 9-րդ հոդվածի համաձայն՝ ՋՕԸ-ի նոր անդամից պետք է գանձվի մուտքի վճար, որի չափը սահմանում է ՋՕԸ-ի ընդհանուր ժողովը: Ուսումնասիրությամբ պարզվեց, որ ՋՕԸ-ների կողմից չի կատարվում օրենքի վերոնշյալ պահանջը: Մասնավորապես, վերահսկողության ժամանակահատվածում ՋՕԸ-ների ոչ մի նոր անդամից մուտքի վճար չի գանձվել, նույնիսկ ՋՕԸ-ների ընդհանուր ժողովները չունեն սահմանված ՋՕԸ-ի նոր անդամի մուտքի վճարի չափը:

4. Ջրի կառավարման համակարգչային ծրագրի ուսումնասիրության արդյունքում պարզվեց, որ այն դեպքում, երբ ջրօգտագործողն ունի տարբեր մշակաբույսերով մի քանի հողակտոր, ծրագրի միջոցով ջրի փաստացի ծավալը մուտքագրվել է միայն մեկ հողակտորի մասով: Բացի այդ, ջրի կառավարման ծրագիրը թույլ է տալիս բազայում առկա անմշակ հողակտորների վրա մուտքագրել տարեկան փաստացի մատակարարված ջուր և ձևավորել հասույթ անմշակ հողակտորների մասով: Այս ամենի արդյունքում ջրի կառավարման ծրագրով հստակ չի երևում ոչ փաստացի ոռոգված հողակտորների ստույգ քանակը, ոչ էլ՝ փաստացի օգտագործված ոռոգման ջրի ծավալները, ինչպես նաև հստակ չի երևում կոնկրետ մշակաբույսերով հողակտորների ջրման պարբերականությունները և քանակները:

5. Պատշաճ կերպով չի իրականացվում «Հայփոստ» ՓԲԸ-ի միջոցով գանձվող գումարների վերաբերյալ «Հայփոստ» ՓԲԸ-ի կողմից ՋՕԸ-ներին տեղեկատվության տրամադրումը:

6. Ջրօգտագործողներին ոռոգման ջուր տրամադրվում է մոտավոր հաշվարկների հիման վրա (ջրի թողունակության և ջրման ժամկետի հիման վրա), ջրաչափական սարք (Յագուս) տեղադրվում է միայն ջրօգտագործողի պահանջի դեպքում:

7. Օրենքով նախատեսված է ՋՕԸ-ներում մի շարք ներքին կանոնակարգերի և գործավարական փաստաթղթերի պարտադիր առկայություն, սակայն դրանք հաստատված չեն և բացակայում են:

8. ՋՕԸ-ների կողմից իրականացվող ֆինանսական հոսքերի կանխատեսումների և տվյալ տարվա ընթացքում կատարված փաստացի ծախսերի միջև առկա են էական տարբերություններ: Մասնավորապես, կանխատեսվող էլեկտրաէներգիայի ծախսի և մեխանիկական եղանակով ձեռք բերված ջրառի ծախսերը զգալիորեն պակաս են կանխատեսվածներից: Տարվա ընթացքում տեղի են ունենում ծախսերի վերաբաշխումներ ՋՕԸ-ների տարբեր ծախսային հոդվածների միջև:

9. ՋՕԸ-ների կողմից իրականացվող ոռոգման ջրի պլանավորման գործընթացում առկա են էական շեղումներ տարեկան պլանային ջրի քանակի և փաստացի մատակարարված ջրի քանակի միջև: ՋՕԸ-ների անդամներին փաստացի մատակարարված ջրի քանակը զգալիորեն ցածր են պլանավորված ցուցանիշներից:

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

- «Հիդրովերանորոգում» ԱԿ-ի կողմից չի իրականացվել շուրջ 300 խմ բերվածքների բարձումը և տեղափոխում, ինչպես նաև՝ II-ական հարթեցում, արդյունքում՝ 704.7 հազ. դրամ ենթակա է վերականգնման:
- «Մելմանշին» ՍՊԸ-ի կողմից չի իրականացվել շուրջ 2076 խմ բերմաների հարթեցում, արդյունքում՝ 846.2 հազ. դրամ ենթակա է վերականգնման:
- «Աշոկ շինարարական ֆիրմա» ՍՊԸ-ի կողմից չի իրականացվել 488 խմ բերվածքների բերման և տեխափոխման աշխատանքները, արդյունքում՝ 805.2 հազ. դրամ ենթակա է վերականգնման:
- «Որդի Մհեր» ՍՊԸ-ի կողմից չի իրականացվել 448 խմ բերմաների հարթեցում, արդյունքում՝ 282.2 հազ. դրամ ենթակա է վերականգնման:
- «ՀՀ ջրօգտագործողների ընկերությունների և ջրօգտագործողների ընկերությունների միությունների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված գործավարական փաստաթղթերը չեն օգտագործվում, բացակայում են օրենքով նախատեսված ՋՕԸ-ների ներքին

կանոնակարգերը: Չեն պահպանվում օրենքով սահմանված ընկերության անդամներ դառնալու դրույթները:

- ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի և ՋՕԸ-ների միջև կնքված ոռոգման ծառայություններ մատուցող ընկերություններին ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու պայմանագրերով ՋՕԸ-ների համար սահմանված պարտավորությունները լիարժեքորեն չեն կատարվում:
- Մատակարարված ջրի դիմաց վճարումները որոշ դեպքերում իրականացվում են ՋՕԸ-ների աշխատակիցների միջոցով, բանկային կամ փոստային բաժանմունքերի միջոցով իրականացնելու փոխարեն:
- ՋՕԸ-ների նոր անդամների մուտքի վճարների չափերը ընդհանուր ժողովների կողմից չեն հաստատվել և չեն գանձվել:
- Ջրի կառավարման համակարգչային ծրագրով նախատեսված չէ տարբեր մշակաբույսերով մի քանի հողակտորների ջրի փաստացի ծավալների մուտքագրումը:
- «Հայփոստ» ՓԲԸ-ի կողմից սահմանված կարգով չեն իրականացվել ՋՕԸ-ների հետ կնքված պայմանագրերով նախատեսված պարտավորությունները՝ ոռոգման ջրի վճարների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման մասով:
- ՋՕԸ-ների կողմից իրականացվող ֆինանսական հոսքերի կանխատեսումների և տվյալ տարվա ընթացքում կատարված փաստացի ծախսերի, ինչպես նաև պլանային ջրի քանակի և փաստացի մատակարարված ջրի քանակի միջև առկա են էական տարբերություններ:

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեին՝

- Ապահովել չկատարված աշխատանքների պետական բյուջե գումարների վերականգնումը:
- Պատշաճ կերպով պահպանել «ՀՀ ջրօգտագործողների ընկերությունների և ջրօգտագործողների ընկերությունների միությունների մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված դրույթները: Մասնավորապես, գործավարական փաստաթղթերի, ընկերության անդամներ դառնալու, վերստուգող հանձնաժողովների կողմից իրականացվող ընկերությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության ստուգումների և ներքին կանոնակարգերի առկայության մասով:

- Լիարժեքորեն կատարել ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի և ՋՕԸ-ների միջև կնքված պայմանագրերով ՋՕԸ-ների համար սահմանված պարտավորությունները:
- Բացառել մատակարարված ջրի դիմաց վճարումների իրականացումը ՋՕԸ-ների աշխատակիցների միջոցով, և այն իրականացնել միայն բանկային կամ փոստային բաժանմունքների միջոցով:
- Հաստատել և գանձել ՋՕԸ-ների նոր անդամների մուտքի վճարները:
- Լրամշակել Ջրի կառավարման համակարգչային ծրագիրը՝ նախատեսելով տարբեր մշակաբույսերով մի քանի հողակտորների ջրի փաստացի ծավալների մուտքագրումը:
- Պատշաճ կերպով իրականացնել «Հայփոստ» ՓԲԸ-ի կողմից ոռոգման ջրի վճարների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման գործընթացը:

«ՀՀ Վերահսկիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի գ) ենթակետի համաձայն, մեկամսյա ժամկետում Վերահսկիչ պալատին տրամադրել գրավոր տեղեկություն՝ հաշվետվությանը արձանագրված խախտումների վերացման վերաբերյալ: