



Հավելված
Հաստատվել է ՀՀ ՎՊԻ Խորհրդի
2010 թվականի նոյեմբերի 22-ի
թիվ 32/2 որոշմամբ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՀՄԿԻՉ ՊԱԼԱՏ

Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Պատվարների անվտանգություն» ծրագրի
նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ

ԸՆԹԱՑԻԿ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Վերահսկողության հիմքը՝ ՀՀ վերահսկիչ պալատի 2010թ. գործունեության տարեկան ծրագրի 21
կետը և ՀՀ վերահսկիչ պալատի Խորհրդի 2010թ. հունիսի 4-ի թիվ 16/8 որոշումը:

Վերահսկողության նպատակը՝ Պետական պատվերի և ծրագրերի կատարման նպատակով ՀՀ
տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեին
Համաշխարհային բանկի կողմից հատկացված միջոցների օգտագործման ուսումնասիրություն:

Վերահսկողության առարկան՝ ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային
տնտեսության պետական կոմիտեին Համաշխարհային բանկի կողմից հատկացված միջոցները:

Վերահսկողության օբյեկտը՝ «Ջրային տնտեսության զարգացման և բարեփոխումների» ԾԻԳ:

Վերահսկողության ծավալը՝ Հետևյալ ծրագիրը համարվել է էական և ընդգրկվել է
վերահսկողության մեջ՝

- Նախագծային և շինարարական աշխատանքներ:

Վերահսկողության կատարման ժամկետը՝ 2010թ. հունիսի 29–ից մինչև 2010թ. դեկտեմբերի 30-ը:

Վերահսկողությամբ ընդգրկված ժամանակաշրջանը՝ 2006թ-ից մինչև 2010թ. հուլիսի 30-ը:

Վերահսկողության մեթոդաբանությունը՝ Վերահսկողությունն իրականացվել է դիտարկման,
ստուգման և վերլուծության ձևով, ինչպես նաև կիրառվել են ֆինանսական, կատարողական
/ընտրանքային/ և համապատասխանության վերահսկողության տեսակները:

Ստուգումն իրականացվել է փաստագրման ֆիզիկական /չափագրում, գույքագրում/ եղանակով:

Վերահսկողության արդյունքները

1999թ. հոկտեմբերի 7-ին Հայաստանի Հանրապետության /Վարկառու/ և Միջազգային Ջարգացման Ընկերակցության /ՄՁԸ/ միջև կնքվել է Վարկային Համաձայնագիր, համաձայն որի Միջազգային Ջարգացման Ընկերակցությունը Վարկառուին տրամադրելու է վարկ /վարկի համարը 3260-AM/, որը տարբեր տարադրամներով կազմում է 19,7 մլն SDR փոխառության հատուկ իրավունք /26,6 մլն ԱՄՆ դոլար/, այն պետք է ուղղվի ՀՀ տարածքում առավել մեծ վտանգ ներկայացնող պատվարների ուսումնասիրմանը, անվտանգության միջոցառումների իրականացմանը, վերանորոգմանը, վթարային իրավիճակների հայտնաբերմանը և դրանց վերացմանը:

Նշված ծրագրի իրականացման համար ՀՀ կառավարության կողմից հատկացվել է 3,7 մլն ԱՄՆ դոլար:

«Պատվարների անվտանգություն» ծրագրի արժեքը կազմում է 30,3 մլն ԱՄՆ դոլար:

Ծրագիրը սկսվել է 2000թ.-ին, իրականացվել է թվով 20 պատվարների վերանորոգման աշխատանքներ, որոնց արդյունքում կատարվել է շուրջ 13,9 մլն ԱՄՆ դոլարի խնայողություն: Խնայված միջոցների հաշվին իրականացվում է ևս 5 պատվարների (Գնդեվազ, Բոնակոթ, Քարահունջ, Լանջաղբյուր -1 և Մարմարիկ) վերանորոգում:

Նշված պատվարներից ուսումնասիրվել է Մարմարիկի պատվարի վերանորոգման աշխատանքները:

Մարմարիկի ջրամբարը գտնվում է Կոտայքի մարզում, Մարմարիկ գետի վրա: Սկզբնապես այն նախագծվել է որպես 64մ բարձրությամբ, 36.9 մլն մ³ ընդհանուր և 34.0մլն մ³ օգտակար ծավալով ջրամբար: Ջրամբարի շինարարությունն ավարտվել է 1974թ. նոյեմբերին: Շինարարության ավարտից անմիջապես հետո, ջրամբարի նախատեսված լցումից մի քանի օր առաջ տեղի է ունեցել պատվարի ներքին շեպի նստվածք: Արդյունքում՝ առաջացել է պատվարի գագաթի նստեցում մինչև 13.5մ պատվարի 350մ երկարության վրա: Մոտավորապես 500 հազար մ³ հողային զանգված տեղաշարժվել է ներքին հիմնաշերտ:

Իրականացված մանրակրկիտ ուսումնասիրությունների և քննարկումների արդյունքում նախապատվությունը տրվել է, ջրամբարը 55մ պատվարի բարձրությամբ, 24 մլն մ³ ընդհանուր և 23 մլն մ³ օգտակար ծավալով, վերականգնման տարբերակին /պայմանագիր DSP/ICB/CW-05/001/:

26.03.2006թ.-ին «Մարմարիկի պատվարի վերականգնում և անվտանգության սարքավորումների տեղադրում» աշխատանքների կատարման համար կազմակերպված մրցույթին գնառաջարկ /հայտ/ են ներկայացրել վերոհիշյալ ծրագրի համար նախնական որակավորում անցած հինգ կազմակերպություն.

I. «Զարուբեժվոդստրոյ» /ՌԴ/- 13 187 200 ԱՄՆ դոլար,

II. «Արփա Սևան» ԲԲԸ /ՀՀ/ 19 186 219 ԱՄՆ դոլար,

III. «Պուրնամ» ՄԲԸ /Իրան/ 25 029 786 ԱՄՆ դոլար:

IV. «Մինոհիդրո» կորպորացիա /Չինաստան/ 14,871,183.0 հազ. դրամ (32 966 489 ԱՄՆ դոլար):

V. «Սահակյանշին» ՓԲԸ - «Հորիզոն-95» ՍՊԸ - «Արխմոնստրոյ» ՍՊԸ կոնստրցիում /ՀՀ/ 4,568,779.0 հազ. դրամ (10 128 085 ԱՄՆ դոլար):

Արդյունքում՝ ուսումնասիրելով և գնահատելով բոլոր ներկայացված մրցութային առաջարկները, գնահատող հանձնաժողովը՝ «Մարմարիկի պատվարի վերականգնում և անվտանգության սարքավորումների տեղադրում» DSP/ICB/CW-05/001 ծրագրով մրցույթի հաղթող է ճանաչել «Սահակյանշին» ՓԲԸ - «Հորիզոն-95» ՍՊԸ - «Արխմոնստրոյ» ՍՊԸ կոնստրցիումին՝ 4,568,779.0 հազ. դրամ պայմանագրային արժեքով:

Պայմանագիրը կնքվել է 2006թ. սեպտեմբերի 6-ին, 24 ամիս ժամկետով մինչև 2008թ. սեպտեմբերի 6-ը, մի շարք փոփոխություններով այն երկարաձգվել է մինչև 2010թ. դեկտեմբերի 21-ը, ստուգման պահի դրությամբ վերականգնման աշխատանքները դեռևս ընթացքի մեջ էին: Վերահսկողության է ենթարկվել պատվարի դրենաժային պրիզման 275,0 մլն դրամ արժողությամբ:

Հիմնանորոգման և շինարարական աշխատանքներ

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը համայնքի ղեկավարի կողմից սահմանված կարգով համաձայնեցված չէ, խախտելով ՀՀ կառավարության 1998թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 812 որոշման պահանջները:

Շինարարական նորմերի ընդունման մասով.

- շինարարության վարման մատյանը լրացվել է թերի և սահմանված կարգի խախտումով:

Ծածկված աշխատանքների ակտերը կազմվել են թերի:

- Հեղինակային հսկողություն չի իրականացվել:

Խախտվել է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 28.09.98թ. թիվ 143 «Շինարարության նկատմամբ հեղինակային հսկողություն իրականացման հրահանգի» պահանջները:

- Տեխնիկական հսկողությունն իրականացվել է թերի:

Խախտվել է քաղաքաշինության նախարարի 28.04.98թ. թիվ 44 հրամանի «Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգի» պահանջները:

- կավի տոփանման համար պահանջվող փորձարկման ակտերը կազմվել են ոչ թե անկախ, այլ շինարարությունն իրականացնող կազմակերպության լաբորատորիայի կողմից:

Հանձնման - ընդունման արձանագրություններով փաստարկված, սակայն փաստացի տեղում չկատարված հողային աշխատանքների ծավալների գումարային տարբերությունը կազմում է 7,750.0 հազ. դրամ:

ԵԶՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Շինարարության ընդունման նորմատիվ փաստաթղթերը կազմվել են թերի:

Կավի տոփանման համար պահանջվող փորձարկման ակտերը կազմվել են ոչ թե անկախ, այլ շինարարությունն իրականացնող կազմակերպության լաբորատորիայի կողմից:

Հեղինակային հսկողություն չի իրականացվել:

Տեխնիկական հսկողությունն իրականացվել է թերի:

ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն

Միջոցներ ձեռնարկել հաշվետվության մեջ արձանագրված խախտումների և բացթողումների վերացման, ինչպես նաև պետությանը հասցված վնասը վերականգնելու ուղղությամբ:

«Վերահսկիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն մեկամսյա ժամկետում Վերահսկիչ պալատին գրավոր տեղեկատվություն տրամադրել ընթացիկ հաշվետվությունում ամրագրված՝ խախտումները վերացնելու վերաբերյալ: