

ՀՀ Արմավիրի մարզում կատարված վերահսկողության ընթացքում արձանագրված խախտումների վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվություն

1. Շինարարության ընդհանուր ծավալը - 2.342.715.21հազ. դրամ
- 2 Հսկիչ չափագրման ենթարկված շին. աշխատանքների գումարը 906,618.46
- 3 Օբեկտների ընդհանուր քանակը 38
- 4 Ստուգված օբեկտների քանակը քանակը - 22

Արձանագրված խախտումները ըստ օբեկտների

	Օբեկտի անվանումը	Պայմանագրի գումարը	Կապալառու կազմակերպություն	Արձանագրված խախտումներ		
				Ծավալային հավելագրում	Նախատեսված և փաստ.կատարված աշխ. գնային տարբերություն	Անորակ աշխատանքներ
1	Վաղարշապատի թիվ 2 դպրոց	58,558.10	Խաչատուրյանի Բիլդինգ Գրուպ	5,622.60	1,234.90	
2	Բամբակաշատ գյուղի դպրոց	97,218.70	“ “ “ “ “ “	3,060.00	757.5	
3	Դոխա գյուղի դպրոց	97,934.80	“ “ “ “ “ “	9,467.20		
4	Ներսիսյան վարժարանի սան. հանգույցներ	27,500.00	“ “ “ “ “ “	507.1		
5	Վաղարշապատի բնակելի շենքերի տանիքներ	19,630.00	“ “ “ “ “ “	4,318.80		
6	Մեծամորի բնակելի շենքերի տանիքներ 2007թ	11,770.00	“ “ “ “ “ “	4,650.2		
7	Մեծամորի բնակելի շենքերի տանիքներ 2008թ	29,300.00	“ “ “ “ “ “	2,249.80	3,667.10	
8	Մեծամորի բնակելի շենքերի մուտքերի և աստիճանահարթակների վերանորոգում	19,500.00	“ “ “ “ “ “	4,802.30		
9	Շենիկ համայնքի խորքային հոր	14,700.00	Զրիան ՊՓԲԸ	14,700.0		
10	Բաղրամյան գյուղի միջ. դպրոց	70,540.00	Միսակ Մեծ ՍՊԸ	6,087.30		
11	Վաղարշապատի թիվ 12 դպրոցի տանիք	37,352.00	Կառուցապատում և սպասարկում ԳԱԿ ՍՊԸ	1,095.10		

12	Ձերժինսկի գյուղի միջ.դպրոց	97,745.00	ԷՐԿԱԳԱ ԱՍՏՂ ՍՊԸ	2,956.10	2,546.2	1,600.00
13	Այգեկ գյուղի միջ. դպրոց	146,542.50	Արա և Այծեմնիկ ԲԲԸ	6,144.10		
14	Արտամետ գյուղի միջ. դպրոց	97,914.10	Տազատե ՍՊԸ	11,403.40		
15	Խանջյան գյուղի մշակույթի տուն	39,086.90	Տազատե ՍՊԸ	1,308.10		
16	Ջանֆիդա և Մարգարա համայնքների տարածքում Արաքս գետի ափերի ամրացում	57,841.50	Տազատե ՍՊԸ	3,658.20		
17	Երվանդաշատ համայնքի տարածքում Արաքս գետի ափերի	217,689.00	Տազատե ՍՊԸ	8,206.0		
18	Դալարիկի շենքերի տանիքներ	13,000.00	Լեռ- Նառ ՍՊԸ	1,220.10		
19	Հանրապետության թիվ 1 շենքի ուժեղացում	65,000.00	Լեզենդա ՍՊԸ	2,063.80		
20	Ամասիա դպրոցի հիմնանորոգում	101,573.60	Միլաքս Գրուպ ՍՊԸ	1,410.80	5,353.00	
21	Փշատավանի դպրոցի հիմնանորոգում	110,679.80	Միլաքս Գրուպ ՍՊԸ	1,273.60	604.8	
22	Գեղակերտի դպրոցի հիմնանորոգում	98,321.30	Միլաքս Գրուպ ՍՊԸ	1,525.00	935.6	
	Ընդամենը	1529397.30		97,729.60	15,099.10	1,600.00
	Ձերժինսկի գյուղի դպրոց՝ 2009թ.ծրագրից պակասեցվող գումար 2,320.23հազ. դրամ					

Ծանոթություն՝ <<Խաչատուրյանի Բիլդինգ Գրուպ>> ՍՊԸ-ն կատարած շին. աշխատանքների վերահսկողությամբ արձանագրված 34,678.0 հազ.դրամ ծավալային հավելագրումների և 5,659.5 հազ.դրամ նախատեսված և փաստացի կատարված շին. աշխատանքների գնային տարբերության գումարներից հանվում են լրացուցիչ կատարված 32,730.6 հազ. դրամ գումարը, այդ թվում՝ ծավալային հավելագրումներից 21,071.1հազ. դրամ և նախատեսված և փաստացի կատարված շին. աշխատանքների գնային տարբերության գումարներից՝ 5,659.5հազ.դրամ:Ընդամենը <<Խաչատուրյանի Բիլդինգ Գրուպ>> ՍՊԸ-ն կողմից վերականգնվող գումարը կազմում է 7,606.9հազ. դրամ: