

ՀՀ Լոռու մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման ծրագրի նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքում արձանագրված խախտումների և դրանց մասով ձեռնարկված (ձեռնարկվող) միջոցառումների և ժամանակացույցի վերաբերյալ

ՀՀ ՎՊ խորհրդի անդամ

«Լոռի Ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ի
միջազգային գլխավոր տնօրենի
տեղակալ տեղակալ

Լ. Գևորգյան

Ա. Գինոսյան

Խախտման բովանդակությունը և չափը	Ձեռնարկված (ձեռնարկվող) միջոցառումները	Ժամկետը
Ջրաչափերի մատակարարման պայմանագրով երկու լոտերի համար նախատեսված պայմանագրային արժեքից մատակարարին պետք է վճարվեր 4,549 եվրո գումարի չափով պակաս՝ որպես մատակարարման ուշացման տույժ:	Հաշվի առնելով, որ մատակարարը ներկայումս բացակայում է Հայաստանի Հանրապետությունից, մեկ ամսյա ժամկետում հարցը կքննարկվի մատակարարի հետ և լրացուցիչ կտեղեկացվի ՀՀ վերահսկիչ պալատին: Խնդրի լուծման տարբերակ կարող է հանդիսանալ նաև այն, որ «Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ի մասով մատակարարման ենթակա ոչ պարտադիր լոտերից պահվի նշված տույժի գումարը՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ «Լոռի- ջրմուղկոյուղի» և «Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ների կառավարման օպերատորը հանդիսանում է միևնույն կազմակերպությունը:	Մեկ ամիս
Առաջին պարտադիր լոտով ձեռք բերված ջրաչափերի ընդամենը 30 տոկոս տեղադրման պայմաններում ձեռք է բերվել երկրորդ ոչ պարտադիր լոտով նախատեսված ջրաչափական հանգույցները՝ 141,923 եվրո գումարի չափով, ինչը մինչև ստուգման ավարտը համարվում է անարդյունավետ:	Նախատեսվում է տեղադրել մինչև 2010թ. ավարտը	Մինչև 2010թ. ավարտը
Պահեստից ընդհանուր առմամբ բացակայում են առաջին լոտով ձեռքբերված 218 հատ ջրաչափ՝ 2,288.4 հազ. դրամ արժեքով (ներառյալ ԱԱՀ-ը), որոնց օգտագործման մասով փաստաթղթային հիմնավորումը նույնպես բացակայում է: Ենթակա է վերականգնման	Արդեն իսկ վերականգնվել է (առանց փաստաթղթային հիմնավորումների բացակայող ջրաչափերը գտնվել են համապատասխան տեսուչների մոտ՝ գյուղերում տեղադրելու նպատակով, կից՝ գյուղապետերի կողմից հաստատված տեղեկանքը)	
«Կարկունավտո» ՍՊԸ-ի կողմից չեն մատակարարվել Amkodor 702 A-01 տրակտորի պահեստային անվադողերը: Ենթակա է մատակարարման:	Արդեն իսկ մատակարարվել է	

«Կարկումավտո» ՍՊԸ-ի կողմից չի տեղադրվել մատակարարված բենզինի շարժիչով փոխադրամիջոցի համապատասխան գազային սարքավորումները: Ենթակա է մատակարարման և տեղադրման:	Արդեն իսկ մատակարարվել է և տեղադրվել	
«Կարկումավտո» ՍՊԸ-ի նկատմամբ՝ մատակարարված ապրանքների երկրորդ խմբաքանակի մասով պետք է կիրառել տույժ 15,056 եվրոյի չափով:	«Կարկումավտո» ՍՊԸ-ի մասով պահվել է պայմանագրի 10%-ի չափով երաշխիքային գումար: Նշված տույժի չափով կնվազեցվի երաշխիքային գումարի վճարումը:	

Վերահսկող հանձնաժողովի նախագահ՝
ՎՊ երկրորդ վարչության պետ

Դ. Չիբուխյան-----