

ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնք

Շինարարության ծավալը՝

2007թ.-154086.6հազ.դրամ

2008թ.-772763.9 հազ.դրամ

2009թ.- 190912.7հազ.դրամ

01.05. 2010թ.- 29852.5հազ.դրամ

Ընդամենը 1,147,615.7 հազ. դրամ

հազ.դրամ

h/h	Շին.կազմակերպության անվանումը	Շին.օբյեկտի անվանումը	Կատարված աշխատանքների համառոտ	Հատկացված գումարի չափը	Ստուգված ծավալ	Արձանագրված խախտումներ
1	«Դիլիմաք» ՍՊԸ-2008	«Դիլիջան քաղաքի երկրագիտական թանգարան» ՀՈԱԿ շենքի վերակառուցում	հիմնանորոգման աշխատանքներ	208,805.7	90,815.40	.ծավալային հավելագրում 24,286.62 հազ. դրամ /պատերի երեսապատում տրավերտինե սալերով. գլխավոր մուտքի աստիճանահարթակ, հենապատերի երեսապատման աշխատանքներ և այլն / . Ի սկզբանե պայմանագրով ավել հաշվարկված աշխատանքների ծավալների համար վճարված գումարներ 1,438.25 հազ. դրամ / նախահաշվով պայմանագրով ավել հաշվարկված ամրան և հիմքի սալի քանակներ
2	«Դիլիմաք» ՍՊԸ-2009	«Դիլիջան քաղաքի երկրագիտական թանգարան» ՀՈԱԿ շենքի վերակառուցման լրացուցիչ աշխատանքների իրականացում	հիմնանորոգման աշխատանքներ	14,361.6	6,125.20	
3	«Դիլիմաք» ՍՊԸ-2010	«Դիլիջան քաղաքի երկրագիտական թանգարան» ՀՈԱԿ շենքի վերակառուցման լրացուցիչ աշխատանքների իրականացում	հիմնանորոգման աշխատանքներ	8,500.6	3,220.10	
4	«Դիլիմաք» ՍՊԸ-2008	Դիլիջան քաղաքի Սայաթ-Նովա փողոցի /կմ 0+805 կմ 2+200 հատված/ ա/բ ծածկի փոսային նորոգում և ասֆալտապատում /1395.0մ/	հիմնանորոգման աշխատանքներ	11,325.0	11,325.00	.անորակ աշխատանքներ 11,325.0 հազ. դրամ / ա/ բետոնե փոսային նորոգումներ/

h/h	Շին.կազմակերպության անվանումը	Շին.օբյեկտի անվանումը	Կատարված աշխատանքների համառոտ	Հատկացված գումարի չափը	Ստուգված ծավալ	Արձանագրված խախտումներ
5	«Դիլիմաք» ՍՊԸ-2008	Դիլիջան քաղաքի Սայաթ-Նովա փողոցի /կմ 2+200-կմ 3+100 հատված/ ա/բ ծածկի փոսային նորոգում և ասֆալտապատում /900.0 մ/	հիմնանորոգման աշխատանքներ	9,641.8	9,641.80	.անորակ աշխատանքներ 9,641.8 հազ. դրամ / ա/ բետոնե փոսային նորոգումներ/
6	«Դիլիմաք» ՍՊԸ-2008	Դիլիջան քաղաքի Սայաթ-Նովա փողոցի /կմ 3+100-կմ 3+750 հատված/ ա/բ ծածկի փոսային նորոգում և ասֆալտապատում /615.0մ/	հիմնանորոգման աշխատանքներ	7,059.5	7,059.50	.անորակ աշխատանքներ 7,059.5 հազ. դրամ / ա/ բետոնե փոսային նորոգումներ/
	Ընդամենը «Դիլիմաք» ՍՊԸ			259,694.2	128,187.00	-ծավալային հավելագրում 24,286.62 հազ. դրամ -անորակ աշխատանք 28,026.3 հազ. դրամ -Ի սկզբանե պայմանագրով ավել հաշվարկված աշխատանքների ծավալների համար վճարված գումարներ 1,438.25 հազ. դրամ
7	«Հաղարծին» ՓԲԸ-2008թ.	Դիլիջան քաղաքի Մյասնիկյան փողոցի կենտրոնական հատվածում բացօթյա ամֆիթատրոնի կառուցում	հիմնանորոգման աշխատանքներ	113,145.8	52,464.70	.ծավալային հավելագրում 6,659.27 հազ. դրամ /պատերի և հատակների երեսապատում տրավերտինե և բազալտե սալերով, քիվաքարերի , անտիբլենտի կառուցում և այլն/

h/h	Շին.կազմակերպության անվանումը	Շին.օբյեկտի անվանումը	Կատարված աշխատանքների համառոտ	Հատկացված գումարի չափը	Ստուգված ծավալ	Արձանագրված խախտումներ
8	«Հաղարծին» ՓԲԸ-2008թ.	Դիլիջանի ներհամայնքային նշանակության Գետափնյա փողոցի ավտոտրանսպորտի երթևեկելի մասի ասֆալտապատում և փոսային նորոգում	հիմնանորոգման աշխատանքներ	78,904.7	48,418.20	.ծավալային հավելագրում 9,803.11 հազ. դրամ /ասֆալտբետոնե վերին շերտի փաստացի չտեղադրված մակերես /
9	«Հաղարծին» ՓԲԸ-2008թ.	Դիլիջան քաղաքի Գետափնյա փողոցի կմ 2+050-կմ 2+240 ճանապարհահատվածի և նշված հատվածին հարակից երեք փողոցների ավտոտրանսպորտի երթևեկելի մասի փոսային նորոգում	հիմնանորոգման աշխատանքներ	15,712.6	11,214.60	
10	«Հաղարծին» ՓԲԸ-2009թ.	Դիլիջան քաղաքի Գետափնյա փողոցի և հարակից թիվ 68 և 76 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակերի, Գետափնյա փողոցի /կմ 2+050-կմ 2+240 հատված/ և հարակից երեք փողոցների, Գետափնյա փողոցին հատող Դիլիջանի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցի ճանապարհի ավտոտրանսպորտի երթևեկելի մասի	հիմնանորոգման աշխատանքներ	60,767.3	42,415.60	.ծավալային հավելագրում 2,876.1 հազ. դրամ /ասֆալտբետոնե վերին շերտի փաստացի չտեղադրված մակերես և պակաս կատարված ա/ բետոնե մայքեր/

h/h	Շին.կազմակերպության անվանումը	Շին.օբյեկտի անվանումը	Կատարված աշխատանքների համառոտ	Հատկացված գումարի չափը	Ստուգված ծավալ	Արձանագրված խախտումներ
	Ընդամենը «Հաղարծին» ՓԲԸ			268,530.4	154,513.10	-ծավալային հավելագրում 19,338.48 հազ. դրամ
11	«Իջևանի ՃՇՇ» ՓԲԸ-2008	Դիլիջանի ներհամայնքային նշանակության Սայաթ-Նովա փողոցի ավտոտրանսպորտի երթևեկելի մասի	հիմնանորոգման աշխատանքներ	52,562.9	35,412.00	.անորակ աշխատանքներ 727,2 հազ. դրամ
12	«Իջևանի ՃՇՇ» ՓԲԸ-2008	Դիլիջան քաղաքի ներհամայնքային նշանակության Գետափնյա փ. ավտոտրանսպորտի երթևեկելի մասի ասֆալտապատում և փոսային նորոգում /0+000 կմ 0+675/	հիմնանորոգման աշխատանքներ	58,270.4	38,628.10	.ծավալային հավելագրում 4,921.03 հազ. դրամ /իջատեղերի ա/ բետոնե ծածկ/
13	«Իջևանի ՃՇՇ» ՓԲԸ-2009	Դիլիջանի ներհամայնքային նշանակության Գետափնյա փողոցի /կմ 0+000-կմ 1+350 հատված/ և հարակից բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակերի ավտոտրանսպորտի երթևեկելի մասի ա/բ ծածկի փոսային նորոգման և ասֆալտատպման	հիմնանորոգման աշխատանքներ	12,786.5	10,834.20	.ծավալային հավելագրում 1,032.08 հազ. դրամ / ա/ բետոնե վերին չտեղադրված շերտ/

h/h	Շին.կազմակերպության անվանումը	Շին.օբյեկտի անվանումը	Կատարված աշխատանքների համառոտ	Հատկացված գումարի չափը	Ստուգված ծավալ	Արձանագրված խախտումներ
	Ընդամենը «Իջևանի ճՇՇ» ՓԲԸ			123,619.8	84,874.30	-ծավալային հավելագրում 5,953.11 հազ. դրամ անորակ աշխատանքներ -727.2 հազ. դրամ
14	«Դիլիջանշին» ԲԲԸ-2008	Դիլիջան քաղաքի Հովսեփյան փողոցի թիվ 83 հասցեի բնակելի շենքի ամրացում	հիմնանորոգման աշխատանքներ	40,690.8	28,456.70	ծավալային հավելագրում 819.2 հազ. դրամ / տանիքի փայտե կոնստրուկցիաներ, պատերի քանդման աշխատանքներ/ անորակ աշխատանքներ 674.6 հազ. դրամ / ա/ բետոնե սալվածք/
15	«Պապի Գևորգ» ՍՊԸ-2008	Դիլիջան քաղաքի Կամո փողոցի 2-րդ նրբ. ճանապարհի վերականգնում և բարեկարգում /ցեմենտ-բետոնի ծածկույթով/	հիմնանորոգման աշխատանքներ	9,966.3	6,768.30	անորակ աշխատանքներ 2,802.6 հազ. դրամ /ճանապարհի բետոնե ծածկի տեղադրում
16	«Պապի Գևորգ» ՍՊԸ-2008	Դիլիջան քաղաքի Մխիթարյան փողոցի ներքնահատվածում ճանապարհաեզրի փլված հենապատի վերակառուցում	հիմնանորոգման աշխատանքներ	1,717.3	1,121.20	
	Ընդամենը «Պապի Գևորգ» ՍՊԸ			11,683.6	7,889.50	-անորակ աշխատանք 2,802.6 հազ. դրամ
16	«Լյուսետ» ՍՊԸ-2008	Դիլիջանի թիվ 1 միջն. դպրոցին հարակից տարածքի բարեկարգման և ճարտարապետական ձևավորման աշխատանքներ	հիմնանորոգման աշխատանքներ	49,137.7	25,465.40	ծավալային հավելագրում 2,003.8 հազ. դրամ / պատերի և հարթակների երեսապատման աշխատանքներ, ծաղկամանների և զարդաքանդակների տեղադրման աշխատանքներ

h/h	Շին.կազմակերպության անվանումը	Շին.օբյեկտի անվանումը	Կատարված աշխատանքների համառոտ	Հատկացված գումարի չափը	Ստուգված ծավալ	Արձանագրված խախտումներ
17	«Էյ ի ջի սերվիս» ՍՊԸ	Դիլիջանի թիվ 1 մանկապարտեզի լոկալ ջեռուցման համակարգի անցկացում	հիմնանորոգման աշխատանքներ	8,907.3	փաստաթղթային	.պայմանագրով նախատեսված շին. աշխատանքների միավորների գների փոխարեն կատարողականներով բարձր գներ հաշվարկելու արդյունքում ավել վճարված գումարներ 1,053.3 հազ. դրամ
Ընդամենը				721,573.0	400,929.30	1. ծավալային հավելագրում 52,401.2 հազ. դրամ 2. ի սկզբանե պայմանագրով ավել հաշվարկված աշխատանքների ծավալների համար վճարված գումարներ 1,438.25 հազ. դրամ 3. անորակ աշխատանքներ 32,230.7 հազ. դրամ 4. պայմանագրով նախատեսված շին. աշխատանքների միավորների գների փոխարեն կատարողականներով բարձր գներ հաշվարկելու արդյունքում ավել վճարված գումարներ 1,053.3 հազ. դրամ Ընդամենը 87,123.5 հազ. դրամ

Ծանոթություն՝ Ամֆիթատրոնի և Երկրագիտական թանգարանի շենքի կառուցման աշխատանքները սկսվել են 2007թ.:2007թ. վճարված 30000.0հազ.դրամը ֆինանսավորվել է պետ.բյուջեից, իսկ 2008թ. 76000.0 հազ.դրամ և 2009թ. 8000.0 հազ.դրամ կատարվել է