

հավելված N 1

ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ

Շինարարության ծավալը՝
 2007թ. -1,461,0 մլն. դրամ
 2008թ. -1,078.0 մլն. դրամ
 2009թ. – 310.0մլն. դրամ / I կիսամյակ /
 Ստուգված ծավալը՝ 688,84 մլն. դրամ

Վերահսկողությունն ըստ առանձին կազմակերպությունների

հազ. դրամ

h/h	Շին. կազմակերպության անվանումը	Շին. օբյեկտի անվանումը	Կատարված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը	Հատկացված գումարի չափը	Ստուգված ծավալ	Արձանագրված խախտումներ
1.	«Մալաթ» ՍՊԸ	Մուսայելյան գյուղի դպրոցի կապ. շինարարություն 2007-2008թթ	նոր շենքի կառուցում	104,402.2	65,333.1	• ծավալային հավելագրում 8156.14 հազ. դրամ • անորակ աշխատանքներ 2,272.0հազ. դրամ
2	«Փարվանա»ԱԿ	Մեղրաշեն գյուղի դպրոցի հիմնանորոգում 2007- 2008թթ.	դպրոցի հիմնանորոգում.	106,637.37	60,783.3	• ծավալային հավելագրում 3200.8 հազ. դրամ

h/h	Շին. կազմակերպության անվանումը	Շին. օբյեկտի անվանումը	Կատարված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը	Հատկացված գումարի չափը	Ստուգված ծավալ	Արձանագրված խախտումներ
3	«Մ.Սիսակյան»ՍՊԸ	Շիրակի մարզպետարանի վարչական շենք	վարչական շենքին կից կցակառույցների կառուցում	85,661.03	52,415.0	• ծավալային հավելագրում 504.8 հազ. դրամ
4	«ԿՄՎՇԻՆ»ՍՊԸ	Սպանդարյանի դպրոցի հիմնանորոգում	դպրոցի հիմնանորոգում	41,366.6	21,215.0	• ծավալային հավելագրում 724.3 հազ. դրամ
5	«Շինարար» ՍՊԸ	Պեմզաշեն գյուղի դպրոցի հիմնանորոգում 2007- 2008թթ.և 2009թ. օգոստոս ամիսը ներառյալ	դպրոցի հիմնանորոգում	236,470.7	141,683.0	• ծավալային հավելագրում 8,452.26 հազ. դրամ
6	«Շինարար» ՍՊԸ	Արթիկ քաղաքի թվով 2 բնակելի շենքերի տանիքների հիմնանորոգում 2007թ	շենքերի տանիքների հիմնանորոգում	17,310.53	14,820,0	• ծավալային հավելագրում 701.08 հազ. դրամ
7	«Արման Մեծ» ՍՊԸ	Թորոս գյուղի դպրոցի հիմնանորոգում 2007թ.	դպրոցի հիմնանորոգում	53,797.91	26,815.2	• գնային արհեստական թանկացում 1,964.3 հազ. դրամ

h/h	Շին. կազմակերպության անվանումը	Շին. օբյեկտի անվանումը	Կատարված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը	Հատկացված գումարի չափը	Ստուգված ծավալ	Արձանագրված խախտումներ
8	«Շինկարկաս» ՍՊԸ	Թորոս գյուղի դպրոցի հիմնանորոգում 2008թ.	դպրոցի հիմնանորոգում	52,661.91	28,316.1	• ծավալային հավելագրում 894.74 հազ. դրամ • գնային արհեստական թանկացում 921.4հազ. դրամ
9	«Շինկարկաս» ՍՊԸ	Ամասիա գյուղի դպրոցի հիմնանորոգում 2007-2008թթ. և 2009թ. օգոստոսը ներառյալ	դպրոցի հիմնանորոգում	175,900.62	95,284.2	• ծավալային հավելագրում 6,526.81 հազ. դրամ
10	«Մ. և Ա. Ա.» ՍՊԸ	Մախյան և Կամո գյուղերում անհատական բնակելի թվով 4 տների կառուցում / 2007թ. պայմանագրերով	անհատական բնակելի տների կառուցում	29,945.05	23,418.3	• ծավալային հավելագրում 3.696.54 հազ. դրամ • անորակ աշխատանքներ 491.37 հազ. դրամ
11	«ՈՒստիան» ԲԲԸ	Գյուղական վայրերում անհատական բնակելի թվով 6 տների կառուցում / 2008թ. պայմանագրերով	անհատական բնակելի տների կառուցում	47,234.92	26,428.1	• ծավալային հավելագրում 2,926.68 հազ. դրամ

h/h	Շին. կազմակերպության անվանումը	Շին. օբյեկտի անվանումը	Կատարված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը	Հատկացված գումարի չափը	Ստուգված ծավալ	Արձանագրված խախտումներ
12	«Ճանշին» ՓԲԸ	Արթիկ քաղաքի «Մովրովի» սելավատարի հունի հիմնանորոգում 2007թ	սելավատարի հունի հիմնանորոգում	7,684.94	5,435.1	• ծավալային հավելագրում 537.23 հազ. դրամ
13	«Մ. Սիսակյան» ՍՊԸ	Գյումրի քաղաքի թվով 30 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների հիմնանորոգում 2007թ	շենքերի տանիքների հիմնանորոգում	50,000.0	31,865.2	• ծավալային հավելագրում 2,047.37 հազ. դրամ
14	« անհատական բնակելի թվով 4 տների կառուցում պշին» ՍՊԸ	Արթիկ քաղաքի թվով 3 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների հիմնանորոգում 2007թ	շենքերի տանիքների հիմնանորոգում	36,522.24	28,153.6	• ծավալային հավելագրում 1,575.9 հազ. դրամ

h/h	Շին. կազմակերպության անվանումը	Շին. օբյեկտի անվանումը	Կատարված աշխատանքների համառոտ նկարագիրը	Հատկացված գումարի չափը	Ստուգված ծավալ	Արձանագրված խախտումներ
15	«Նահապետյան Զարիա» ՍՊԸ	Գյուղական վայրերում անհատական բնակելի թվով 6 տների կառուցում / 2008թ. պայմանագրերով	անհատական բնակելի տների կառուցում	50,789.9	28,445.3	• ծավալային հավելագրում 4,716.7 հազ. դրամ
16	«Կ.Ս.Վ. Շին» ՍՊԸ	Գյուղական վայրերում անհատական բնակելի թվով 6 տների կառուցում	անհատական բնակելի տների կառուցում	40,832.62	28,615.4	• ծավալային հավելագրում 2,048.49 հազ. դրամ
17	Գլորիա» ԱԿ	«Գյումրու Էներիկո Մատտեի անվան պոլիկլինիկա»ՓԲ Ը Տարածքի գազաֆիկացում	գազաֆիկացման աշխատանքներ	11,642.43	9,815.4	• ծավալային հավելագրում 2,451.16 հազ. դրամ
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ			1,148,860.9	688,841.8	• ծավալային հավելագրում 49,161.0 հազ. դրամ • գնային արհեստական թանկացում 2,885.7 հազ. դրամ • անորակ աշխատանքներ 2,763.37 հազ. դրամ

